

	Приложение 1 к постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 29.04.2011 N 14
--	---

Форма С-1

		Код по ОКУД		
(наименование организации)				

УТВЕРЖДАЮ ВрИО командира войсковой части 2044 полковник Е.Н.Гомон 04.08.2026 г.
--

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


Комиссия в составе: председателя комиссии: подполковник Кундро А.Ю.
членов комиссии: подполковника Громов А.И.
подполковник Гринбаум И.В.

составила настоящий акт в том, что в результате обследования помещений столовой №1 центра материально-технического обеспечения войсковой части 2044

(наименование объекта)

установлено, что в результате длительной эксплуатации помещений комнаты поваров, комнаты дежурного по столовой, тамбуре, в производственных цехах лакокрасочный слой стен растрескался и отслоился отдельными местами, обои местами отслоились, шпатлевочный слой на потолке имеет трещины и отслоения, напольное покрытие пола из плитки отдельными местами разбито и отслоилось от основания, пола; напольное покрытие из линолеума в комнате для поваров требует замены; двери в помещениях комнаты поваров, комнаты дежурного по столовой, тамбуре, комнаты для хранения уборочного инвентаря, туалете, варочном цехе, начальника столовой, дезуголке, тыловом входе в результате длительной эксплуатации пришли в негодность, рассохлись, регулировка не возможна. Требуется текущий ремонт подрядным способом.

(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Председатель комиссии	ПОДПОЛКОВНИК		А.Ю.Кундро
Члены комиссии:	ПОДПОЛКОВНИК		А.И.Громов
	ПОДПОЛКОВНИК		И.В.Гринбаум


Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	м ²	15	
2.	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в кирпичных стенах при площади проема 3 м.кв.	м ²	15	
3.	Герметизация мест примыкания дверных блоков к кирпичным стенам полиуретановой пеной	м	33,8	
4.	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	м ²	17,5	
5.	Разборка покрытий полов из керамической плитки	м ²	12,3	
6.	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию	м ²	29,8	
7.	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита	м ²	29,8	
8.	Укладка плинтуса из плитки «Грес» на клей	м	32	
9.	Снятие простых и улучшенных обоев в помещении площадью более 5 м. кв.	м ²	43	
10.	Облицовка гипсокартонными листами откосов методом сухой штукатурки	м ²	9,8	
11.	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов	м	36,2	
12.	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен	м ²	105	
13.	Нанесение защитно-отделочного состава крупнозернистого (2-3 мм) по оштукатуренным внутренним поверхностям стен	м ²	95	
14.	Улучшенная окраска рифленых поверхностей водоземulsionными составами стен	м ²	105	
15.	Устройство потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600*600 мм	м ²	36,6	
16.	Установка углового молдинга	м ²	54	
17.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	м ²	2,7	

Составил:

Начальник отделения продовольственного обеспечения
подполковник

09.08.2026 г.



Д.И.Ждан