


Код по ОКУД

Учреждение здравоохранения «4-я городская клиническая
больница имени Н.Е. Савченко»
(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач учреждения здравоохранения
«4-я городская клиническая больница имени
Н.Е. Савченко»



(должность)

В.В. Сиренко

(подпись)

(инициалы, фамилия)

20 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1-ХК/2026

01.07.2026 г.

г. Минск

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 19 января 2026 № 24 в составе:
председателя комиссии

начальник технической службы
(должность)

А.А. Терещенко
(инициалы, фамилия)

членов комиссии

ведущий инженер по РО, ЗИС
(должность)

В.С. Корба
(инициалы, фамилия)

инженер по РО, ЗИС
(должность)

А.В. Французов
(инициалы, фамилия)

инженер
(должность)

С.Н. Шибко
(инициалы, фамилия)

Составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

«Текущий ремонт кровли в учреждении здравоохранения «4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко»»
(наименование объекта)

установлено, что:

В процессе эксплуатации и морального износа необходимо провести замену фальцевой кровли в количестве 320 М2, замену поясков, сандриков, желобов, отливов – 44 М.П., смену отдельных частей мауэрлатов – 58 М.П., смену стропильных ног – 1950 М.П., ремонт кирпичной кладки – 3,5 М3, ремонт штукатурки – 18 М2, ремонт штукатурки фасадов – 24 М2, окраску фасадов – 24 М2, замену водосточных желобов – 44 М.П., замену водосточных труб – 4 М.П., замену парпетных ограждений – 44 М.П.

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

работы осуществляются без остановки транспортных сообщений
(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Дата начала разработки сметной документации 1 июля 2026г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

Председатель комиссии

начальник технической службы
(должность)

А.А. Терещенко
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии

ведущий инженер по РО, ЗИС
(должность)

В.С. Корба
(инициалы, фамилия)

инженер по РО, ЗИС
(должность)

А.В. Французов
(инициалы, фамилия)

инженер
(должность)

С.Н. Шибко
(инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ № 1. 1				
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	M2	320	
2	ДЕМОНТАЖ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ	M2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	320	
3	РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	M2 КРОВЛИ	320	
4	РАЗБОРКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	M	4	
5	РАЗБОРКА ПОЯСКОЕ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.	M	44	
6	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ МАУЭРЛАТОВ С ОСМОЛКОЙ И ОБЕРТЫВАНИЕ ТОЛЬЮ	M	58	
7	СМЕНА СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ИЗ БРУСЬЕВ	M	1950	
8	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ	M3	3,5	
9	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 M2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 MM	M2	18	
10	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 M2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 MM	M2	24	
11	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА ФАКТУРНЫМ (0,7 MM) ВРУЧНУЮ С НАНЕСЕНИЕМ ФАКТУРЫ, С ЛЕСОВ ПО ОШТУКАТУРЕННЫМ НАРУЖНЫМ СТЕНАМ	M2	24	
12	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	M2	45	
13	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 22 M	МАШ.Ч	200	
14	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ	M2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	320	
15	УСТРОЙСТВО ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	M2	320	
16	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	M	44	
17	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	M	4	
18	РАЗБОРКА ПАРАПЕТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ	M	44	
19	УСТАНОВКА КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНЫМЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА	M	44	

Составил

Касперович П.О.
(должность служащего)

(подпись)

С.В. Касперович
(инициалы, фамилия)

20 г.