

филиал "Автомобильный парк №14 г.Ивацевичи"
(наименование организации)

Код по ОКУД



УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала "АП-14 г.Ивацевичи"
(должность)

Ю.М.Куратник

(подпись)

(инициалы, фамилия)

20 26

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от " 5 " января 20 26 г. № 15
в составе:

председателя комиссии	<u>заместитель директора-главный инженер</u> (должность)	<u>А.В.Бойко</u> (инициалы, фамилия)
членов комиссии:	<u>ведущий экономист</u> (должность)	<u>В.А.Мизгир</u> (инициалы, фамилия)
	<u>начальник отдела ОТ и БД</u>	<u>Д.А.Роик</u>
	<u>ведущий инженер-механик</u>	<u>Ю.В.Кивеня</u>
	<u>заместитель начальника ОБУ и О</u>	<u>И.Н.Резанович</u>

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта контора № 1
(наименование объекта)

установлено, что кровля здания, окна и двери фронтонов требуют замены
(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами
(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Председатель комиссии	<u>заместитель директора-главный инженер</u> (должность)	<u>А.В.Бойко</u> (подпись) (инициалы, фамилия)
членов комиссии:	<u>ведущий экономист</u> (должность)	<u>В.А.Мизгир</u> (подпись) (инициалы, фамилия)
	<u>начальник отдела ОТ и БД</u>	<u>Д.А.Роик</u>
	<u>ведущий инженер-механик</u>	<u>Ю.В.Кивеня</u>
	<u>заместитель начальника ОБУ и О</u>	<u>И.Н.Резанович</u>

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Разборка покрытий кровли из волокнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м ²	1,86	Е58-2-4
2	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м ²	1,86	Е46-40-1
3	Устройство обрешетки для наслонной стропильной системы	100 м ²	1,86	Е10-213-1
4	Контробрешетка	м ³	0,26	Е10-49-2
5	Устройство кровель из листов профилированных с волновым и трапецевидным очертанием гофра	100 м ²	1,86	Е-12-117-1
6	Установка коньковых планок для кровли из листов профилированных с волновым и трапецевидным очертанием гофра	100 м.п.	0,21	Е-12-120-1
7	Установка торцевых ветровых планок по фасаду для кровли из листов профилированных с волновым и трапецевидным очертанием гофра	100 м.п.	0,26	Е12-123-1
8	Устройство примыканий к стенам (парапету) для кровли из листов профилированных с волновым и трапецевидным очертанием гофра	100 м.п.	0,08	Е12-119-1
9	Разборка чистой подшивки карниза из строганых досок	100 м ²	0,144	Е54-5-1
10	Устройство подшивки потолков строгаными досками	100 м ²	0,144	Е54-23-1
11	Подшивка карниза для кровли из листов профилированных с волновым и трапецевидным очертанием гофра	100 м ²	0,144	Е12-122-1
12	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м ²	0,005	Е46-44-2
13	Установка окон из ПВХ со стеклопакетами	100 м ²	0,005	Е10-100-1
14	Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из ПВХ к стенам толщиной зазора 0,03 м	100 м.п.	0,02	Е10-103-1
15	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м ²	0,0147	Е46-44-3
16	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в бетонных стенах при площади проема до 3 м ²	100 м ²	0,0147	Е10-237-3
17	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м ²	100 м.п.	0,021	Е10-238-1
МАТЕРИАЛЫ (приобретаются Заказчиком)				
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м шириной 75-150 мм, толщиной 32,40 мм, 2 сорт	м ³	1,39	Заказчик
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорт	м ³	0,51	Заказчик
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорт	м ³	0,26	Заказчик
	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг			Заказчик
	Профилированный лист стальной типа С-8-1150 толщиной 0,5 мм оцинкованный с полимерным покрытием полиэстер 25 мкм	м ²	230	Заказчик
	Планка конька плоского простая, размером грани от 145 мм до 160 мм, из проката стального тонколистового толщиной 0,5 мм, оцинкованного (zn 100-140 г/м ²) с	м.п.	22,05	Заказчик
	Планка примыкания металлическая	м.п.	8,4	Заказчик
	Блок оконный из ПВХ профиля	м ²	0,5	Заказчик
	Блок дверной наружный из ПВХ профиля ДГ2,0*0,8	м ²	1,47	Заказчик

Составил ведущий инженер-механик
(должность)

(подпись)

Ю.В.Кивеня
(инициалы, фамилия)" 20 " мне 20 26 г.