

Форма С-1

филиал "Автомобильный парк №14 г.Ивацевичи"
(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала "АП-14 г.Ивацевичи"

(должность)

Ю.М.Куратник

(инициалы, фамилия)

г.Ивац

"20" мая

20 26 г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от " 5 " января 20 26 г. № 15
в составе:

председателя комиссии	<u>заместитель директора-главный инженер</u> (должность)	<u>А.В.Бойко</u> (инициалы, фамилия)
членов комиссии:	<u>ведущий экономист</u> (должность)	<u>В.А.Мизгур</u> (инициалы, фамилия)
	<u>начальник отдела ОТ и БД</u>	<u>Д.А.Роик</u>
	<u>ведущий инженер-механик</u>	<u>Ю.В.Кивеня</u>
	<u>заместитель начальника ОБУ и О</u>	<u>И.Н.Резанович</u>

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта контора № 1

(наименование объекта)

установлено, что фасад здания требуют ремонта
(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами
(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

лесов строительных
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Председатель комиссии	<u>заместитель директора-главный инженер</u> (должность)	<u>А.В.Бойко</u> (инициалы, фамилия)
членов комиссии:	<u>ведущий экономист</u> (должность)	<u>В.А.Мизгур</u> (инициалы, фамилия)
	<u>начальник отдела ОТ и БД</u>	<u>Д.А.Роик</u>
	<u>ведущий инженер-механик</u>	<u>Ю.В.Кивеня</u>
	<u>заместитель начальника ОБУ и О</u>	<u>И.Н.Резанович</u>

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Един. изм	Кол-во	Примечание
1	Устройство выравнивающего слоя плитами пенополистирольным (ППТ-20 30 мм) вручную на прямолинейных поверхностях с лесов	100 м ²	1,73	E26-116-5
2	Устройство армирующего слоя по плитам утеплителя пенополистирольным вручную на прямолинейных поверхностях с лесов	100 м ²	1,73	E26-120-5
3	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под окраску на прямолинейных поверхностях с лесов	100 м ²	1,73	E26-126-5
4	Окраска фасадов акриловыми составами по подготовленной поверхности с лесов	100 м ²	1,73	E15-313-4
5	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м ²	0,082	E68-12-4
6	Устройство подстилающих слоев щебеночных	м ³	4,2	E11-2-4
7	Устройство подстилающих слоев бетонных С 16/20	м ³	4,2	E11-2-9
МАТЕРИАЛЫ (приобретаются Заказчиком)				
	Пенопласт ППТ-20НА плотностью 20 кг/м ² , толщиной 30 мм	м ³	5,5	Заказчик
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (кс) однокомпонентный	тн	1,6	Заказчик
	Грунтовка "Лакрит"	кг	31,14	Заказчик
	Краска	кг		Заказчик
	Щебень	м ³	4,2	Заказчик
	Бетон С 16/20	м ³	4,2	Заказчик

Составил ведущий инженер-механик
(должность)

(подпись)

Ю.В.Кивеня
(инициалы, фамилия)" 20 " мая 20 26 г.