

ОБЪЕКТ: МНОГООКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА №1 ПО ПРОЕЗДУ ЗВЕЗДНОМУ В Г. БОБРУЙСКЕ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

(наименование, адрес)

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ЖИЛОЙ ДОМ. РАБОТЫ ВЫШЕ 0.000; АКТ №12169

(наименование)

РАСЧЕТ

Отделка квартир ось 3-4 (8 этаж)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ, БЕЛ. РУБ.		
		%	коэфф-т	в текущих ценах
1	2	3	4	5
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [5750.73*1]		1	5 750,73
	ТРУДОЕМКОСТЬ			471,37
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ			1,77
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ			3,5
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [63.33*1]		1	63,33
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [19.82*1]		1	19,82
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [1125.66*1]		1	1 125,66
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО			16 203,11
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [5750.73+63.33+1125.66+16203.11]			23 142,83
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА			16 203,09
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА [1125.65*1]		1	1 125,65
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [1125.66-1125.65]			0,01
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [3792.38*1]		1	3 792,38
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [4033.02*1]		1	4 033,02
	ИТОГО [23142.83+0+0+3792.38+4033.02]			30 968,23
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРА [30968.23+0+0+0]			30 968,23
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:			
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((5750.73+19.82)*(34/100)) * ((100-0)/100)]	34		1 961,99
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+1961.99+0+0+0+0+0]			1 961,99
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [30968.23+1961.99+0]			32 930,22
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА [32930.22+0+0]			32 930,22
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [32930.22+0]			32 930,22
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ			
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [32930.22+0]			32 930,22
	ИТОГО С УЧЕТОМ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ВЫЧЕТОМ МАТЕРИАЛОВ И ТРАНСПОРТА ЗАКАЗЧИКА, СТОИМОСТИ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ЗАТРАТ И ЗАТРАТ ЗАКАЗЧИКА [32930.22-0-0-1125.65-0-0-0]			31 804,57
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ		1	
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [31804.57*1]			31 804,57
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 02/2025 по 02/2026)		1,139	
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(31804.57+0+1125.65+0-0)*1.139+0*1+(0+0)*1]			37 507,52
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [37507.52+0+0+0+0+0]			37 507,52
	ТРАНСПОРТ ЗАКАЗЧИКА С УЧЕТОМ ОТКЛОНЕНИЙ (-) [1125.65*1.139+0]			1 282,12
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [37507.52-(0+1282.12+0)]			36 225,40
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [36225.4+0]			36 225,40
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [36225.4+0+0]			36 225,40
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ДВЕСТИ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 40 КОП.			

(наименование, адрес)

АКТ

СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ № 12169

Отделка квартир ось 3-4 (8 этаж)

НОМЕР		ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО	ТРУДО-ЗАТРАТЫ ЧЕЛ-Ч.	СТОИМОСТЬ: ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.					
П/П	ПОЗ. ПО СМЕТЕ					ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		МАТЕРИАЛЬ-НЫЕ РЕСУРСЫ	ТРАНС-ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
							ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 13.39 руб/ч; Дата: на 1-ое Февраля 2025г.; Методика: Новое строительство, Льгота по НДС; Зона: 1, Район: Могилевская обл., г.Бобруйск, Прогн. индекс СМР = 1.139, База НРР 2022г.											
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №8 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ ОТМ. 0.000											
Ж2-30-30-001			ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.								
1	581	ПРИМЕЧАНИЕ	ПОДОКОННИК ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА ДЛЯ Б-1/Б1Н								
2	582	E26-31-1	УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ ПРИМ РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	М3	11,40	155,76	12,23	7,71			167,99
					0,02331	0,27	3,63	0,29	0,18		3,92
3	583	1/10-120-10-10/71	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-T5-DS(ТН)1-CS(10)50-TR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 150 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ ФАСАД 15	М3					378,65	26,66	405,31
					0,024				9,09	0,64	9,73
4	584	E15-65-1	ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ Р-Р М150 РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	100М2 ОШ	204,06	2 579,08	27,21	17,15	18,04	2,05	2 626,38
					0,01026	2,09	26,46	0,28	0,18	0,02	26,95
5	585	E15-288-1	ЗАТИРКА ПОВЕРХНОСТИ КЛЕЕВЫМ РАСТВОРОМ ПРИМ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	100М2	20,50	255,25					255,25
					0,00124	0,03	0,32				0,32
6	586	1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВЫСОКОПРОЧНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	Т					289,68	20,39	310,07
					0,00108				0,31	0,02	0,33
7	587	ПРИМЕЧАНИЕ	ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ В КВАРТИРАХ СОГЛАСНО УЗЛОВ ЛИСТ АР-20 И ПРИМ 17 ЛИСТ АР-19								
8	588	E15-286-5	ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ОТ 0 ДО 20ММ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	100М2 ОТ	161,40	2 009,65	25,11	14,96			2 034,76
					0,13168	21,25	264,63	3,31	1,97		267,94
9	589	E15-291-2	ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ПРИ УЛУЧШЕННОЙ ШТУКАТУРКЕ ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА, БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ	100М2	19,41	241,68	6,30	2,07			247,98
					0,130133	2,53	31,45	0,82	0,27		32,27
10	590	1/10-230-15/545	ГРУНТОВКА(КОНЦЕНТРАТ)ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ	КГ					5,23	0,37	5,60
					3,95045				20,66	1,46	22,12
11	591	1/10-230-60-45-5/125	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВЫСОКОПРОЧНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75	Т					289,68	20,39	310,07
					0,2238				64,83	4,56	69,39
12	592	1/10-280-20/40	ВОДА	М3					3,29		3,29
					0,0329				0,11		0,11
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-30-30-001					26,17	326,49	4,70	2,60	95,19	6,70	433,08
ОХР и ОПР											216,28
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ											230,00
ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ											879,36
Ж2-90-90-002			ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ.ДРУГОЕ.ЗАШИВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ.								
13	641	ПРИМЕЧАНИЕ	ЗАШИВКИ СТОЯКОВ В САУЗЛАХ (ЗШ-1-44 ШТ, ЗШ-44ШТ)								
14	642	E10-267-1	УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ВЛАГОСТОЙКОГО ГИПСОКАРТОНА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ	100М2	128,68	1 698,73	58,66		729,89	51,65	2 538,93

			РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		0,08	10,29	135,90	4,69		58,39	4,13	203,11
15	643	1/10-230-55-20/115	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 X 28,0,5 ММ	М						1,42	0,10	1,52
					47,999995					68,16	4,80	72,96
16	644	1/10-240-55-20/201	САМОРЕЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 3,5 X 12 ММ	1000 ШТ.						8,05	0,57	8,62
					0,1184					0,95	0,07	1,02
17	645	E17-17-1	УСТАНОВКА ЛЮКОВ САНТЕХНИЧЕСКИХ (РЕВИЗИОННЫХ) С КРЕПЛЕНИЕМ САМОРЕЗАМИ	100ШТ		21,63	265,27	6,54	1,61	278,50	19,48	569,79
			РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		0,04	0,87	10,61	0,26	0,06	11,14	0,78	22,79
18	646	2/20-20-15-35/160	ЛЮКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВУСТВОРЧАТЫЕ (ЛЮКИ, ДВЕРЦЫ РЕВИЗИОННЫЕ, ДВЕРЦЫ САНТЕХКАБИН) 50 X 50 СМ	ШТ						59,80	2,94	62,74
					4					239,20	11,76	250,96
19	647	ПРИМЕЧАНИЕ	ЗАШИВКИ В КУХНЕ (ЗШ-2-88 ШТ)									
20	648	E10-267-1	УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ВЛАГОСТОЙКОГО ГИПСОКАРТОНА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	100М2		128,68	1 698,73	58,66		729,89	51,65	2 538,93
					0,024	3,09	40,77	1,41		17,52	1,24	60,94
21	649	1/10-230-55-20/115	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 X 28,0,5 ММ	М						1,42	0,10	1,52
					4,8					6,82	0,48	7,30
22	650	1/10-230-55-20/130	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ CD (ПП) 60 X 27,0,5 ММ	М						2,24	0,16	2,40
					16,399998					36,74	2,62	39,36
23	651	1/10-240-55-20/201	САМОРЕЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 3,5 X 12 ММ	1000 ШТ.						8,05	0,57	8,62
					0,03552					0,29	0,02	0,31
24	652	E17-17-1	УСТАНОВКА ЛЮКОВ САНТЕХНИЧЕСКИХ (РЕВИЗИОННЫХ) С КРЕПЛЕНИЕМ САМОРЕЗАМИ	100ШТ		21,63	265,27	6,54	1,61	278,50	19,48	569,79
			РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		0,04	0,87	10,61	0,26	0,06	11,14	0,78	22,79
25	653	2/20-20-15-35/70	ЛЮКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (ЛЮКИ, ДВЕРЦЫ РЕВИЗИОННЫЕ, ДВЕРЦЫ САНТЕХКАБИН) 25 X 45 СМ	ШТ						23,78	1,17	24,95
					4					95,12	4,68	99,80
26	654	ПРИМЕЧАНИЕ	ЗАШИВКИ НИШ В КОРИДОРЕ (ЗШ-3-88 ШТ)									
27	655	E10-267-1	УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ВЛАГОСТОЙКОГО ГИПСОКАРТОНА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	100М2		128,68	1 698,73	58,66		150,29	10,70	1 918,38
					0,1086	13,97	184,48	6,37		16,32	1,16	208,33
28	656	1/10-230-55-7/1516	ПЛИТА ГИПСОВАЯ ГСП ТИПА Н2 ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2						3,96	0,28	4,24
					11,402999					45,16	3,19	48,35
29	657	1/10-230-55-20/115	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 X 28,0,5 ММ	М						1,42	0,10	1,52
					7,943999					11,28	0,79	12,07
30	658	1/10-230-55-20/130	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ CD (ПП) 60 X 27,0,5 ММ	М						2,24	0,16	2,40
					43,799996					98,11	7,01	105,12
31	659	1/10-240-55-20/201	САМОРЕЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 3,5 X 12 ММ	1000 ШТ.						8,05	0,57	8,62
					0,16072					1,29	0,09	1,38
32	660	E17-17-1	УСТАНОВКА ЛЮКОВ САНТЕХНИЧЕСКИХ (РЕВИЗИОННЫХ) С КРЕПЛЕНИЕМ САМОРЕЗАМИ	100ШТ		21,63	265,27	6,54	1,61	278,50	19,48	569,79
			РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%		0,04	0,87	10,61	0,26	0,06	11,14	0,78	22,79
33	661	2/20-20-15-35/155	ЛЮКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УСИЛЕННЫЕ (ЛЮКИ, ДВЕРЦЫ РЕВИЗИОННЫЕ, ДВЕРЦЫ САНТЕХКАБИН) 60 X 80 СМ	ШТ						94,39	4,64	99,03
					4					377,56	18,56	396,12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-90-90-002			29,96	392,98	13,25	0,18	1 106,33	62,94	1 575,50
			ОХР и ОПР									258,37
			ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									274,78
			ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									2 108,65
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №8			56,13	719,47	17,95	2,78	1 201,52	69,64	2 008,58

		ОХР и ОПР							474,65
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							504,78
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							2 988,01
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №21 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ КВАРТИР, ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ ДВЕРИ									
	Ж2-40-60-010	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ.ПРОЕМЫ.ДВЕРИ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ							
34	1 E10-230-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДЕРЕВЯННЫХ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ В ПРОЕМЫ ПАНЕЛЕЙ КПД,ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2 РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	100М2 ПР	190,29	2 369,37	22,31	273,97	19,12	2 684,77
				0,075348	14,34	178,53	1,68	20,64	1,44
									202,29
35	2 E10-230-2	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДЕРЕВЯННЫХ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ В ПРОЕМЫ ПАНЕЛЕЙ КПД,ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2 РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	100М2 ПР	150,16	1 869,70	13,14	164,22	11,46	2 058,52
				0,1084	16,28	202,68	1,42	17,80	1,24
									223,14
36	3 E10-229-5	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДЕРЕВЯННЫХ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ В ПЕРЕГОРОДКАХ КПД, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2 ПРИМ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	100М2 ПР	118,18	1 360,73	3,94	267,11	18,97	1 650,75
				0,188734	22,30	256,82	0,74	50,41	3,58
									311,55
37	4 2/50-30-5-10/15	НАЛИЧНИК ДЕРЕВЯННЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ОКРАШЕННЫЙ, ТИП Н-1, Н-2, РАЗМЕРОМ 13 X 54 ММ	М				1,38	0,10	1,48
				165,908983			228,95	16,59	245,54
38	5 2/50-20-5-5/700	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ САНУЗЛОВ ДЕРЕВЯННЫЙ, ГЛУХОЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ,ОЙ ДВ6 Д Г 21-7 П	М2				197,00	13,87	210,87
				11,757599			2 316,25	163,08	2 479,33
39	6 2/50-20-5-15/15	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ МЕЖКОМНАТНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ, ЧАСТИЧНО ОСТЕКЛЕННЫЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ, С НАПЛАВОМ, С ПОРОГОМ, ДВ1 Д Ч 21-9	М2				212,11	14,93	227,04
				11,302199			2 397,31	168,74	2 566,05
40	7 2/50-20-5-15/140	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ МЕЖКОМНАТНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ, ЧАСТИЧНО ОСТЕКЛЕННЫЙ, ДВУПОЛЬНЫЙ, ЩИТОВОЙ ДВ1 Д Ч 21-13 2 ПР	М2				155,96	10,98	166,94
				10,839999			1 690,61	119,02	1 809,63
41	8 2/50-20-5-5/100	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ МЕЖКОМНАТНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ, ГЛУХОЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ, ДВ1 Д Г 21-8	М2				163,79	11,53	175,32
				3,3534			549,25	38,66	587,91
42	9 E10-231-1	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2 РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	100М2 ПР	18,40	211,86		566,61	39,78	818,25
				0,264082	4,86	55,95	149,63	10,51	216,09
43	10 E10-231-2	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2 РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	100М2 ПР	10,36	119,29		416,63	29,25	565,17
				0,1084	1,12	12,93	45,16	3,17	61,26
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-40-60-010		58,90	706,91	3,84	7 466,01	526,03	8 702,79
		ОХР и ОПР							464,58
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							494,05
		ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ							9 661,42
Ж2-40-20 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
44	17 ПРИМЕЧАНИЕ	СТЕНЫ КВАРТИР							
45	18 E15-314-2	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	100М2	42,56	498,02	0,50	0,23	17,98	1,26
				0,7255	30,88	361,31	0,36	0,17	13,04
									0,91
									375,62
46	19 1/10-230-15/200	ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	КГ				3,18	0,22	3,40
				13,058999			41,53	2,87	44,40
47	20 1/10-230-60-40/10	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	КГ				1,00	0,07	1,07
				79,807992			79,81	5,59	85,40
48	21 1/10-230-40-10/43	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МАТОВАЯ, 2 КЛАССА СТОЙКОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	КГ				6,76	0,48	7,24

				25,393447					171,66	12,19	183,85
49	22	E15-180-5	ОКРАСКА СТЕН АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ГКЛ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ,УЛУЧШЕННАЯ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	100М2 ОК	25,41	316,39	8,22	5,18	5,44	0,38	330,43
					0,1423	3,62	45,02	1,17	0,74	0,77	47,01
50	23	1/10-230-15/200	ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	КГ					3,18	0,22	3,40
					2,5614				8,15	0,56	8,71
51	24	1/10-230-40-10/43	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МАТОВАЯ, 2 КЛАССА СТОЙКОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	КГ					6,76	0,48	7,24
					4,9805				33,67	2,39	36,06
52	25	E15-267-3	ОКЛЕЙКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ОБОЯМИ СО СПЛОШНЫМ ШПАТЛЕВАНИЕМ ПЛОТНЫМИ С ПОДБОРОМ РИСУНКА РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	100М2	45,42	540,00			356,69	25,20	921,89
					4,037	183,36	2 179,98		1 439,96	101,73	3 721,67
53	26	E15-169-5	ИСКЛЮЧИТЬ ШПАТЛЕВАНИЕ (10% ОСТАВИТЬ НА ШВЫ И СТЫКИ) РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	100М2 ОК	11,99	149,29					149,29
					-3,6333	-43,56	-542,42				-542,42
54	27	1/10-230-60-40/10	ШПАТЛЕТКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	КГ					1,00	0,07	1,07
					15,743998				15,74	1,10	16,84
55	28	E15-267-3	ОКЛЕЙКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ОБОЯМИ СО СПЛОШНЫМ ШПАТЛЕВАНИЕМ ПЛОТНЫМИ С ПОДБОРОМ РИСУНКА МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	100М2	45,42	540,00			338,19	23,90	902,09
					1,0242	46,52	553,07		346,37	24,48	923,92
56	29	E15-169-5	ИСКЛЮЧИТЬ ШПАТЛЕВАНИЕ (10% ОСТАВИТЬ НА ШВЫ И СТЫКИ) РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	100М2 ОК	11,99	149,29					149,29
					-0,92178	-11,05	-137,61				-137,61
57	30	1/10-230-60-40/10	ШПАТЛЕТКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	КГ					1,00	0,07	1,07
					3,9945				3,99	0,28	4,27
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж2-40-20 ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ ИТОГО С ОХР/ОПР и ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ		209,77	2 459,35	1,53	0,91	2 154,69	152,15	4 767,72 1 616,87 1 719,47 8 104,06
		Ж2-60-40	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ.ПОЛЫ.								
58	35	ПРИМЕЧАНИЕ	ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ, ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ КОРИДОРЫ, КУХНИ								
59	36	E11-36-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	100М2	42,40	559,73	12,78	8,06	2 423,14	170,31	3 165,96
					1,918	81,32	1 073,56	24,51	15,46	4 647,58	326,65
60	37	E11-40-8	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	100М ПЛИ	13,69	160,19	5,73		14,56	1,04	181,52
					2,04	27,93	326,79	11,69	29,70	2,12	370,30
61	38	2/40-25-15/5	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПВХ	М					1,02	0,07	1,09
					206,039979				210,16	14,42	224,58
62	39	ПРИМЕЧАНИЕ	ВАННЫЕ КОМНАТЫ И САНУЗЛЫ								
63	40	E11-47-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%	100М2	163,16	2 031,56	18,79	3,08	2 070,66	145,33	4 266,34
					0,1896	30,94	385,18	3,56	0,58	392,60	27,55
64	41	1/10-230-60-15/69	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 8 ММ, ЭЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ, ПРОТИВОГРИБКОВАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ F50, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 20 КГ)	Т					2 841,00	200,01	3 041,01
					0,007584				21,55	1,52	23,07
65	42	1/10-230-60-35/19	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т					396,35	27,90	424,25
					0,0948				37,57	2,64	40,21
66	43	1/10-280-20/40	ВОДА	М3					3,29		3,29
					0,0237				0,08		0,08
67	44	ПРИМЕЧАНИЕ	ПЛИНТУС								

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Объект: МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА №1 ПО ПРОЕЗДУ ЗВЕЗДНОМУ В Г. БОБРУЙСКЕ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

Часть объекта: ЖИЛОЙ ДОМ. РАБОТЫ ВЫШЕ 0.000

Акт №12169 Отделка квартир ось 3-4 (8 этаж)

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стоимость, бел. руб.	Транспорт			Прим.
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы подрядчика									
1	1/10-110-50-15/325 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0,025792	339,58	407,50	10,51	7,04	28,69	0,74	
2	1/10-120-10-10/71 ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-ДС(ТН)1-С5(10)50-ТR15-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 150 КГ/МЗ) БЕЛТЕП	МЗ	0,024	315,54	378,65	9,09	7,04	26,66	0,64	
3	МАРКИ ФАСАЛ 15 1/10-125-20/130 ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	202,5408	17,55	21,06	4 265,51	7,03	1,48	299,76	
4	1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ	ШТ	3,06	8,46	10,15	31,06	7	0,71	2,17	
5	1/10-135-30/70 ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л	8,766591	18,52	22,22	194,79	7,02	1,56	13,68	
6	1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ	КГ	0,20318	2,32	2,78	0,56	7,19	0,20	0,04	
7	1/10-170-2/50 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 X 1,6 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	ШТ	0,19134	0,70	0,84	0,16	7,14	0,06	0,01	
8	1/10-170-10/45 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 5,4-6 ММ	ШТ	1,63702	2,39	2,87	4,70	6,97	0,20	0,33	
9	1/10-170-10/53 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ (ПО ДЕРЕВУ) ДИАМЕТРОМ 4 ММ, ДЛИНОЙ 75 ММ	ШТ	0,193466	0,29	0,35	0,07	5,71	0,02		
10	1/10-170-10/115 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ	2,55	3,18	3,82	9,74	7,07	0,27	0,69	
11	1/10-170-10/165 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ	0,436393	3,05	3,66	1,60	7,1	0,26	0,11	
12	1/10-170-10/175 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12 ММ, ДЛИНОЙ 210 ММ	ШТ	0,452962	4,34	5,21	2,36	7,1	0,37	0,17	
13	1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	4,757405	4,96	5,95	28,31	7,06	0,42	2,00	
14	1/10-230-15/200 ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	КГ	15,620399	2,65	3,18	49,67	6,92	0,22	3,44	
15	1/10-230-15/545 ГРУНТОВКА(КОНЦЕНТРАТ)ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ	КГ	3,95045	4,36	5,23	20,66	7,07	0,37	1,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	1/10-230-35/47 ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н	кг	144,75032	6,00	7,20	1 042,20	7,08	0,51	73,82	
17	1/10-230-35/61 КЛЕЙ БУСТИЛАТ	т	0,0959	3 320,00	3 984,00	382,07	7,04	280,47	26,90	
18	1/10-230-35/155 КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ ОБОЕВ)	т	0,010831	8 300,00	9 960,00	107,88	7,04	701,18	7,59	
19	1/10-230-40-10/43 КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МАТОВАЯ, 2 КЛАССА СТОЙКОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ	кг	30,373947	5,63	6,76	205,33	7,1	0,48	14,58	
20	1/10-230-55-7/151Б ПЛИТА ГИПСОВАЯ ГСП ТИПА Н2 ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	м2	11,402999	3,30	3,96	45,16	7,07	0,28	3,19	
21	1/10-230-55-10/15 ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ (ГКЛВ), С УТОНЕННОЙ (УК) / ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	м2	10,92	4,60	5,52	60,28	7,07	0,39	4,26	
22	1/10-230-55-20/115 ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 X 28,0,5 ММ	м	60,743994	1,18	1,42	86,26	7,04	0,10	6,07	
23	1/10-230-55-20/130 ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ CD (ПП) 60 X 27,0,5 ММ	м	60,199994	1,87	2,24	134,85	7,14	0,16	9,63	
24	1/10-230-60-15/69 КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 8 ММ, ЭЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ, ПРОТИВОГРИБКОВАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ F50, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 20 КГ)	т	0,007584	2 367,50	2 841,00	21,55	7,04	200,01	1,52	
25	1/10-230-60-35/19 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВочная, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	т	0,1018	330,29	396,35	40,35	7,04	27,90	2,84	
26	1/10-230-60-40/10 ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	кг	103,7666	0,83	1,00	103,77	7	0,07	7,26	
27	1/10-230-60-45-5/125 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВЫСОКОПРОЧНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ М75/М100 F75	т	0,22488	241,40	289,68	65,14	7,04	20,39	4,59	
28	1/10-230-65-20-23/42 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ (КЕРАМОГРАНИТ) РАЗМЕРОМ 300 X 300 ММ 303 X 303 ММ	м2	19,5288	16,74	20,09	392,33	7,02	1,41	27,54	
29	1/10-230-65-20-23/341Б ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	м2	2,04938	15,77	18,92	38,77	7,03	1,33	2,73	
30	1/10-230-70/150 ОБОИ ВОДОСТОЙКИЕ	100 м2	1,17783	78,59	94,31	111,08	7,04	6,64	7,82	
31	1/10-230-70/200 ОБОИ ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ РЕЛЬЕФНЫЕ ТИСНЕННЫЕ ДУПЛЕКС С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕРЛАМУТРОВЫХ И МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫХ ПИГМЕНТОВ, БЛЕСТОК	100м2	4,64255	92,00	110,40	512,54	7,04	7,77	36,07	
32	1/10-235-20/653 ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	м	17,008	0,33	0,40	6,80	7,5	0,03	0,51	
33	1/10-235-20/765 ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ(СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ)50 ММХ50 М	РУЛОН	0,36142	14,14	16,97	6,13	7,01	1,19	0,43	
34	1/10-240-25-35/10 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 2Х50 ММ	т	0,000571	3 135,55	3 762,66	2,15	7,04	264,89	0,15	

[illegible]