

УЗ «Минская областная детская клиническая больница»
(наименование организации)

Код по ОКУД



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №6/н

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «16» июня 2026г. №374 в составе:
Председателя комиссии Зам. гл.врача (по технике) В.Н.Налецкий

члены комиссии:	<u>Ведущий инженер по охране труда</u> (должность)	<u>Н.С.Ярохович</u> (инициалы, фамилия)
	<u>Ведущий юрисконсульт</u> (должность)	<u>Д.Д.Савражский</u> (инициалы, фамилия)
	<u>инженер</u> (должность)	<u>К.В. Малиновский</u> (инициалы, фамилия)
	<u>Инженер энергетик</u> (должность)	<u>А.В.Слобожанин</u> (инициалы, фамилия)
	<u>Заведующий хозяйством</u> (должность)	<u>А.В.Ращинский</u> (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Текущий ремонт пассажирского лифта ПП404С зав. №81814
(наименование объекта)

установлено, что в ходе эксплуатации пришел износ тяговых канатов лифта ПП404С зав. №81814, вышли из строя подшипники блока натяжного устройства каната ограничителя скорости. В соответствии с «Правилами по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских» требуется восстановительный ремонт.
(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

работы следует проводить с применением механизмов: средства малой механизации.
(перечень факторов)

Коэффициент на стесненность: отсутствует

председатель	<u>Зам. главного врача по технике</u> (должность)	<u>В.Н.Налецкий</u> (инициалы, фамилия)
члены комиссии:	<u>Ведущий инженер по охране труда</u> (должность)	<u>Н.С. Ярохович</u> (инициалы, фамилия)
	<u>Ведущий юрисконсульт</u> (должность)	<u>Д.Д.Савражский</u> (инициалы, фамилия)
	<u>Инженер</u> (должность)	<u>К.В.Малиновский</u> (инициалы, фамилия)
	<u>Инженер энергетик</u> (должность)	<u>А.В.Слобожанин</u> (инициалы, фамилия)
	<u>Заведующий хозяйством</u> (должность)	<u>А.В. Ращинский</u> (инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объём
1.	Оборудование рабочего места	раб. место	1
2.	Подбор и комплектование материалов и оборудования	1 лифт	1
3.	Освобождение лебедки от нагрузки	1 лифт	1
4.	Посадка кабины на ловители	1 посадка	1
5.	Передвижение кабины и противовеса ручным способом вверх	1 м	3
6.	Замена тяговых канатов с верхним расположением машинного отделения	100 м	0,84
7.	Замена каната ограничителя скорости (ОС)	100 м	0,26
8.	Замена подшипников блока натяжного устройства каната ограничителя скорости	1 подшипник	2
9.	Замена магнитного пускателя	1 пускатель	3
10.	Замена конечного выключателя	1 выключатель	11
11.	Замена кнопочного аппарата	1 аппарат	6
12.	Установка платы ПУТ	1 плата	1
13.	Установка платы ПУ-3	1 плата	1
14.	Установка электродвигателя главного привода массой до 0,5т	1 электродвигатель	1
15.	Сборка тормозного устройства	1 тормозное уст-во	1
16.	Замена тормозной полумуфты	1 полумуфта	1
17.	Сборка электродвигателя привода дверей	1 электродвигатель	1
18.	Установка электродвигателя привода дверей	1 электродвигатель	1
19.	Опробование работы лифта	1 лифт	1
20.	Частичное техническое освидетельствование	1 лифт	1

Составил

Ведущий инженер
(должность)


(подпись)

К.В.Малиновский
(инициалы, фамилия)

«09» сентября 2026г.