

Открыть форму

Форма С-1

Могилевское вагонное депо
(наименование организации)

Код по ОКУД
УТВЕРЖДАЮ

Начальник
вагонного депо
(должность)

« 27 » 03 2026 г.

И.Г.Сосункевич
(подпись) (инициалы, фамилия)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 8/А

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 23.12.2025г. №829П в составе:

Председателя комиссии:

заместителя начальника
вагонного депо – главного инженера
(должность)

В.Л.Степаненко
(И.О.Фамилия)

Членов комиссии:

начальника технического отдела
(должность)
ведущего энергетика
(должность)
мастера УОЗиС
(должность)
заместителя начальника отдела
капитального строительства
и проектирования
(должность)

А.П.Ильющенко
(И.О.Фамилия)
Е.С.Цурко
(И.О.Фамилия)
И.В.Каплунова
(И.О.Фамилия)
А.В.Синицына
(И.О.Фамилия)

составила настоящий акт
в том, что в результате обследования объекта «Текущий ремонт здания бытовых помещений по
адресу: г. Могилев ул. Первомайская 128а»
(наименование объекта)

установлено, что в здании бытовых помещений выявлена гнилость и негерметичность
оконных блоков, слуховых окон, растрескивание оконных рам

(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами
производство работ в эксплуатируемом здании по НРР 8.01.104-2022 приложение
В п.2 - коэффициент 1,2

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

автовышка 12 м, средства малой механизации

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ _____

Дата начала разработки сметной документации апрель 2026

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ согласно проектно-сметной документации

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 2 месяца

Председатель комиссии

Заместитель начальника вагонного депо –
главного инженера

(должность)

Члены комиссии:

Начальник технического отдела

(должность)

Ведущий энергетик

(должность)

Мастер УОЗиС

(должность)

Заместитель начальника отдела
капитального строительства и
проектирования


(должность)



(подпись)

В.Л.Степаненко

(И.О.Фамилия)



(подпись)

А.П.Ильющенко

(И.О.Фамилия)



(подпись)

Е.С.Цурко

(И.О.Фамилия)



(подпись)

И.В.Каплунов

(И.О.Фамилия)



(подпись)

А.В.Синицын

(И.О.Фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 КОРОБОК	36	
2	Снятие остекленных оконных переплетов	100 М2 ПЕРЕПЛЁТА	0,92	
3	Снятие подоконных деревянных досок в каменных зданиях	100 М2 ПОДОКОННОЙ ДОСКИ	0,2	
	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 М2	0,47	
4	Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 2 м2	100 М2	0,92	
5	Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из пвх к стенам толщиной зазора 0.03 м	100 М	2	
6	Установка подоконных досок с заделкой швов полиуретановой пеной (подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 400 мм)	100 М	0,5	
7	УСТАНОВКА ОКОННЫХ СЛИВОВ В ДОМАХ КИРПИЧНЫХ С ОКОННЫМИ БЛОКАМИ ИЗ ПВХ (ОТЛИВ ОКОННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ШИРИНОЙ 250 ММ, ОКРАШЕННЫЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ)	100 М	0,47	
8	УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ	100 М	1,55	
9	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ (ремонт откосов)	100 М	0,23	
10	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРОСТЫХ ФАСАДОВ ЗА 2 РАЗА	100 М	0,23	
11	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ	100 М	0,54	
12	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПО ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ	100 М	0,54	
13	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М	0,67	

Составил

Начальник технического отдела
(должность)

(подпись)

А.П.Ильющенко
(инициалы. фамилия)

« ____ » _____ 2026 г.