

Код по ОКУД

УЗ «Минская областная детская клиническая больница»

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

УЗ «Минская областная детская
клиническая больница»
Д.В. Зайцев

В.Н. Налецкий

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 16.06.2026 №374 в составе:

председателя комиссии Зам. гл. врача (по технике)

члены комиссии: Инженер по эксплуатации зданий и сооружений
Ведущий инженер по охране труда
Ведущий юрисконсульт
Инженер
Инженер-энергетик
Заведующий хозяйством
Инженер по пожарной безопасности

В.А. Камышик
Н.С. Ярохович
Д.Д. Савражский
К.В. Малиновский
А.В. Слобожанин
А.В. Ращинский
Т.В. Кресня

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

«Текущий ремонт оториноларингологическое отделение для детей УЗ «МОДКБ», частичная замена окон.

(наименование объекта)

Установлено, что в виду длительной эксплуатации 25 оконных блоков в отделении для детей, имеют следующие дефекты: деревянные коробки разбиты, местами набухли, имеют вмятины, парapiны, отслоение краски. Нет плотности закрывания. Оконная фурнитура сломана. Плитка на стенах в режимных кабинетах отходит от плоскости.

(перечень фактов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: средства малой механизации.Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: коэффициента на стесненность 1.2, эксплуатированное здание (отделение).Работы должны проводится параллельно. Установка окон и сразу выполняется отделка откосов и стен.Работы будут выполняться подрядной организацией.Начала выполнения строительных, монтажных работ ориентировочно с 11/2026 по 15 декабря 20026

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных работ не более
45 календарных дней.

Зона строительства -2 (село) Минская область, Минский район.Методика расчета – ремонт

председатель Зам. гл. врача (по технике) В.Н.Налецкий
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

члены комиссии: Инженер по эксплуатации зданий и сооружений В.А.Камышик
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Ведущий инженер по охране труда Н.С. Ярохович
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Ведущий юрисконсульт Д.Д. Савражский
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Инженер К.В.Малиновский
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Инженер-энергетик А.В.Слобожанин
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Заведующий хозяйством А.В. Ращинский
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Инженер по пожарной безопасности Т.В. Кресня
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	1 3 этаж			
1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,25	E56-1-1
2	СНЯТИЕ ОСТЕКЛЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	100 М2 ПЕРЕПЛЕТ	0,65625	E56-2-2
3	УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 3 М2	100 М2	0,65625	E10-100-3
4	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ К СТЕНАМ ТОЛЩИНОЙ ЗАЗОРА 0,03 М	100 М	1,625	E10-103-1
5	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.	100 М	0,38	E58-4-1
6	УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М	0,38	E10-224-1
7	СНЯТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ	100 М2 ПОДОКОН	0,076	E56-3-2
8	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 М	0,425	E10-280-1
9	ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	100 М2 ОШТУКА	0,1615	E15-65-1
10	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100 М2	0,1615	E15-314-2
11	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ	100 М2	0,2966	E63-19-6
12	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ	100 М2	0,2966	E61-1-2
13	ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100 М2	0,335366	E13-73-2
14	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2	0,2966	E15-300-2
15	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ОТКОСОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2	0,03877	E15-300-2
16	УСТАНОВКА НАЦЕЛЬНИКОВ	100 М	1,25	E15-216-1
	3 ОТХОДЫ			
17	ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	4,015	C310-30.1

Составил

И.И. Кемин
(должность служащего)



И.И. Кемин
(инициалы, фамилия)

В.А. Камынина

" 19 " 10 2026 г.