

Минская ЦРКБ

Код по ОКУД

Форма С-1

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

(должность)

(подпись)

Г.Т.Барсамян

(инициалы, фамилия)

« 24 » 09 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №38

Комиссия, образованная в соответствии с приказом №11 от «01» 01 2025г.

в составе:

председателя комиссии Заместитель главного врача по хозяйственной работе
(должность)

В.М.Тихоновский
(инициалы, фамилия)

членов комиссии: начальник службы ремонта
(должность)

Р.М.Миркевич
(инициалы, фамилия)

инженер по организации эксплуатации зданий и сооружений
(должность)

В.Г.Ушалов
(инициалы, фамилия)

инженер водопроводно-канализационного хозяйства
(должность)

М.Б.Почиковский
(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования здания Вишневской амбулатории установлено, что:

Кровля:

- покрытие парапета из листовой стали имеет следы коррозии, деформацию листов-89м;
- трещины, вздутия кровельного ковра-419м;
- разрушение кладки вентиляционных шахт- 0,5м3/12м2;

Фасад:

- трещины, отслоение штукатурки фасада-20м2;
- загрязнение, отшелушивание, выгорание краски фасада-490м2;

Цоколь:

- трещины отслоение штукатурки-24м2;
- отшелушивание, выгорание краски-88м2;
- выбоины, трещины отмостки-27м2.

Крыльца:

- отслоение, разрушение покрытия из бетонной плитки-4,86м2.

Теплоузел:

- коррозия трубопроводов-12м;
- механические повреждения манометров-8шт.

Повреждение изоляции, механические повреждения самонесущего вводного кабеля-60м.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами





(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

председателя комиссии Заместитель главного врача


	<u>по хозяйственной работе</u>		<u>В.М.Тихоновский</u>
	(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
членов комиссии:	<u>начальник службы ремонта</u>		<u>Р.М.Миркевич</u>
	(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
	<u>инженер по организации эксплуатации зданий и сооружений</u>		<u>В.Г.Ушалов</u>
	(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
	<u>инженер водопроводно-канализационного хозяйства</u>		<u>М.Б.Почиковский</u>
	(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

Приложение 1

№	Виды работ	Ед. измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Кровля			
	Разборка покрытий парапета из листовой стали	100м2	4,19	
	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов на мастике до 3-х слоев	100м2	4,19	
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (оголовки вентшахт)	М3	0,5	
	Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях	100м2	0,12	
	Нанесение защитного слоя штукатурки	100м2	0,12	
	Огрунтовка основания праймером «Аутокрин»	100м2	4,19	
	Устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных	100м2	4,19	
	Устройство примыкания кровли с механическим креплением фартука к поверхности парапета на высоту 250мм	100м	0,89	
	Устройство покрытий парапета из оцинкованной стали шириной 400мм	100м	0,89	
	Фасад			
	Очистка поверхности фасада	100м2	4,8	
	Грунтование поверхностей стен	100м2	4,8	
	Ремонт штукатурки фасада	100м2	0,2	
	Устройство армирующего слоя	100м2	0,2	
	Окраска ранее окрашенных поверхностей фасада вручную	100м2	4,9	
	Окраска металлических поверхностей эмалью	100м2	0,32	
	Установка и разборка инвентарных лесов	100м2 проек	6,1	

	Цоколь			
	Очистка поверхности фасада	100м2	0,88	
	Ремонт штукатурки фасада	100м2	0,24	
	Грунтование поверхностей стен	100м2	0,88	
	Окраска ранее окрашенных поверхностей фасада вручную	100м2	0,88	
	Ремонт бетонной отмостки	100м2	0,27	
	Крыльца			
	Разборка бетонных оснований т.50мм	100м2	0,079	
	Грунтование оснований	100м2	0,0889	
	Устройство цементных стяжек т.20мм	100м2	0,079	
	Устройство покрытий из бетонной плитки типа «Черепашка» на клею по цементной стяжке	100м2	0,04	
	Облицовка ступеней и подступенков плиткой типа «Черепашка»	100м2	0,0486	
	Теплоузел			
	Разборка трубопроводов из газоводопроводных труб диаметром 50мм	100м	0,12	
	Прокладка трубопроводов из газоводопроводных труб диаметром 50мм при сборке узлов в построечных условиях	100м	0,12	
	Установка фильтров грязевых диаметром 50мм	шт	2	
	Приварка фланцев	шт	12	
	Установка манометров	компл.	0,08	
	Установка термометров	100шт	0,02	
	Врезка трубопроводов	врезка	6	
	Изоляция трубопроводов	10м	4,5	
	Электромонтажные работы			
	Прокладка кабеля самонесущего СИП 4*35	100м	0,6	
	Кабель-канал	100м	0,08	
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах толщиной 510мм диаметром 40мм	100отв	0,01	
	Заделка отверстий	100отв.	0,01	
	Вывоз и утилизация отходов	т	По расчету	

Составил: инженер по ремонту



Ушалов В.Г.