

Минская ЦРКБ

Код по ОКУД

Форма С-1

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

(должность)

(подпись)

Г.Т.Барсамян

(инициалы, фамилия)

« 28 » 09 2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №34

Комиссия, образованная в соответствии с приказом №11 от «11» 01 2025г.
в составе:

председателя комиссии	<u>Заместитель главного врача по хозяйственной работе</u> (должность)	<u>В.М.Тихоновский</u> (инициалы, фамилия)
членов комиссии:	<u>начальник службы ремонта</u> (должность)	<u>Р.М.Миркевич</u> (инициалы, фамилия)
	<u>инженер по организации эксплуатации зданий и сооружений</u> (должность)	<u>В.Г.Ушалов</u> (инициалы, фамилия)
	<u>инженер водопроводно-канализационного хозяйства</u> (должность)	<u>М.Б.Почиковский</u> (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования кровли здания Самохваловичской амбулатории установлено, что: покрытие парапета из листовой стали имеют следы коррозии, деформацию листов-86м, трещины, вздутие ковра-294м².

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

Другие сведения,	(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)	учитываемые при определении	стоимости работ
председателя комиссии	<u>Заместитель главного врача по хозяйственной работе</u> (должность)	(подпись)	<u>В.М.Тихоновский</u> (инициалы, фамилия)
членов комиссии:	<u>начальник службы ремонта</u> (должность)	(подпись)	<u>Р.М.Миркевич</u> (инициалы, фамилия)
	<u>инженер по организации эксплуатации зданий и сооружений</u> (должность)	(подпись)	<u>В.Г.Ушалов</u> (инициалы, фамилия)
	<u>инженер водопроводно-канализационного хозяйства</u> (должность)	(подпись)	<u>М.Б.Почиковский</u> (инициалы, фамилия)

Приложение 1

№	Виды работ	Ед. измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Разборка покрытий парапета из листовой стали	100м	0,86	
	Кирпичная кладка стен (парапет) из КРО толщиной 500мм	М3	2,8	
	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов на мастике до 3-х слоев	100м2	2,94	
	Огрунтовка основания праймером «Аутокрин»	100м2	2,94	
	Устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных	100м2	2,94	
	Устройство примыкания кровли к поверхности парапета на высоту 100мм	100м	0,86	
	Устройство покрытий парапета из оцинкованной стали шириной 500мм	100м	0,86	
	Вывоз и утилизация отходов	тн	По расчету	

Составил: инженер по ремонту:

Ушалов В.Г.