

Частное предприятие "КристаллКлин"

Р/сч: ВУЗЗМТВК30120001093300132658 в ЗАО "МТБанк" код МТВКВУ22 , УНП:193875179

Адрес: 220026, Минск, переулок Бехтерева, д. 8, офис 126, тел. +37529601-47-65

АКТ дефектации № 5 от 06.05.2026г.

Мы нижеподписавшиеся Учреждение здравоохранения "Минский городской клинический онкологический центр" и исполнитель в лице главного инженера -механика Козлова В.О., составили настоящий акт о том, что ЧП «КристаллКлин» проведена комплексная проверка оборудования поломоечной машины Karcher BD 43/25 2017 г.в 5 корпус 4 этаж Зав.№ 014321 инв. номер 01389006 и определен предварительный перечень работ для выполнения:

Karcher BD 43/25 2017 г.в 5 корпус 4 этаж Зав.№ 014321 инв. номер 01389006

В процессе эксплуатации выявлен износ дисковой щетки - естественный износ
В процессе эксплуатации выявлен износ стяжек/уплотнительных полос - естественный износ
Естественный износ прокладки шарового крана
Естественный износ ремня всасывающей балки
Требуется замены фиксирующая пластина, естественный износ в процессе эксплуатации
Требуется замены разъем силовой комплект, естественный износ в процессе зарядки АКБ.
В процессе эксплуатации требуется замены уплотнительный профиль - естественный износ
В процессе эксплуатации требуется замены держатель шарового крана - естественный износ


Срок выполнения работ 1-3 раб.дня

Оплата работ производится путем перечисления денег на расчетный счет Исполнителя на основании Актов приема-сдачи выполненных работ платежным поручением в течение 10 банковских дней после подписания Актов приема-сдачи выполненных работ после заключение договора на техническое обслуживание.

Место выполнения работ на территории Заказчика

Директор

Степурко Ю.С.

 В.А. Козлов

 В.А. Козлов

Частное предприятие "КристаллКлин"

Р/сч: ВУЗ3МТВК30120001093300132658 в ЗАО "МТБанк" код МТВКВУ22 , УНП:193875179

Адрес: 220026, Минск, переулок Бехтерева, д. 8, офис 126, тел. +37529601-47-65

АКТ дефектации № 2 от 06.05.2026г.

Мы нижеподписавшиеся Учреждение здравоохранения "Минский городской клинический онкологический центр"

и исполнитель в лице главного инженера -механика Козлова В.О., составили настоящий акт о том, что ЧП «КристаллКлин» проведена комплексная проверка оборудования поломоечной машины KARCHER BD 43/25 2019 г.в 5 корпус 9 этаж Зав.№ 021234 инв. номер 01389240 и определен предварительный перечень работ для выполнения:

KARCHER BD 43/25 2019 г.в Зав.№ 021234 инв. номер 01389240

В процессе эксплуатации выявлен износ сливного шланга - естественный износ

В процессе эксплуатации выявлен износ скребков/уплотнительных полос - естественный износ

Естественный износ уплотнителя крышки грязного бака- необходима замена

Естественный износ прокладки шарового крана

Требует замены фиксирующей пластины, естественный износ в процессе эксплуатации

Срок выполнения работ 1-3 раб.дня

Оплата работ производится путем перечисления денег на расчетный счет Исполнителя на основании Актов приема-сдачи выполненных работ платежным поручением в течение 10 банковских дней после подписания Актов приема-сдачи выполненных работ после заключение договора на техническое обслуживание.

Место выполнения работ на территории Заказчика

Директор

Степурко Ю.С.

Главный врач

В.А. Козлова

Инженер ХОП Срашнев / Срашнев АЕ

Частное предприятие "КристаллКлин"

Р/сч: BY33MTBK30120001093300132658 в ЗАО "МТБанк" код МТВКВУ22 , УНП:193875179

Адрес: 220026, Минск, переулок Бехтерева, д. 8, офис 126, тел. +37529601-47-65

АКТ дефектации № 1 от 06.05.2026г.

Мы нижеподписавшиеся Учреждение здравоохранения "Минский городской клинический онкологический центр"

и исполнитель в лице главного инженера -механика Козлова В.О., составили настоящий акт о том, что ЧП «КристаллКлин» проведена комплексная проверка оборудования поломоечной машины KARCHER BD 43/25 2019 г.в 5 корпус 5 этаж Зав.№ 014203 инв. номер 01389004 и определен предварительный перечень работ для выполнения:

KARCHER BD 43/25 2019 г.в 5 корпус 5 этаж Зав.№ 014203 инв. номер 01389004

В процессе эксплуатации выявлен износ дисковой щетки - естественный износ

В процессе эксплуатации выявлен износ скребков - естественный износ

Естественный износ уплотнителя крышки грязного бака- необходима замена

Естественный износ прокладки шарового крана

Требуется замены балансир балки, естественный износ в процессе эксплуатации

Требуется замены разъем силовой комплект, естественный износ в процессе зарядки АКБ.

Срок выполнения работ 1-3 раб.дня

Оплата работ производится путем перечисления денег на расчетный счет Исполнителя на основании Актов

приема-сдачи выполненных работ платежным поручением в течение 10 банковских дней после подписания

Актов приема-сдачи выполненных работ после заключение договора на техническое обслуживание.

Место выполнения работ на территории Заказчика

Директор

Степурко Ю.С.

Главный врач В.А. Кондратович

Инженер ХОП Шрошнев Шрошнев АЕ

Частное предприятие "КристаллКлин"

Р/сч: ВУЗЗМТВК30120001093300132658 в ЗАО "МТБанк" код МТВКВУ22 , УНП:193875179

Адрес: 220026, Минск, переулок Бехтерева, д. 8, офис 126, тел. +37529601-47-65

АКТ дефектации № 4 от 06.05.2026г.

Мы нижеподписавшиеся Учреждение здравоохранения "Минский городской клинический онкологический центр"

и исполнитель в лице главного инженера -механика Козлова В.О., составили настоящий акт о том, что ЧП «КристаллКлин» проведена комплексная проверка оборудования поломоечной машины Comac Vispa 35B 2013 г.в 4 корпус 3 этаж Зав.№ 113010443 инв. номер 01388831 и определен предварительный перечень работ для выполнения:

Comac Vispa 35B 2013 г.в 4 корпус 3 этаж Зав.№ 113010443 инв. номер 01388831

В процессе эксплуатации выявлен износ дисковой щетки - естественный износ

В процессе эксплуатации выявлен износ стяжек/уплотнительных полос - естественный износ

Естественный износ прокладки шарового крана

Требует замены АКБ и зарядного устройства - естественный износ, ремонту и восстановлению не подлежит.

Требуется восстановление эл. проводки

Срок выполнения работ 1-3 раб.дня

Оплата работ производится путем перечисления денег на расчетный счет Исполнителя на основании Актов приема-сдачи выполненных работ платежным поручением в течение 10 банковских дней после подписания Актов приема-сдачи выполненных работ после заключение договора на техническое обслуживание.

Место выполнения работ на территории Заказчика

Директор

Степурко Ю.С.

Генеральный директор В.А. Козлов

Инженер ХОП [подпись] [подпись] АЕ

Частное предприятие "КристаллКлин"

Р/сч: ВУЗ3МТВК30120001093300132658 в ЗАО "МТБанк" код МТВКВУ22 , УНП:193875179

Адрес: 220026, Минск, переулок Бехтерева, д. 8, офис 126, тел. +37529601-47-65

АКТ дефектации № 3 от 06.05.2026г.

Мы нижеподписавшиеся Учреждение здравоохранения "Минский городской клинический онкологический центр" и исполнитель в лице главного инженера -механика Козлова В.О., составили настоящий акт о том, что ЧП «КристаллКлин» проведена комплексная проверка оборудования поломоечной машины KARCHER BD 43/25 2019 г.в 5 корпус 7 этаж Зав.№ 021230 инв. номер 01389239 и определен предварительный перечень работ для выполнения:

KARCHER BD 43/25 2019 г.в 5 корпус 7 этаж Зав.№ 021230 инв. номер 01389239

В процессе эксплуатации выявлен износ дисковой щетки - естественный износ
В процессе эксплуатации выявлен износ скребков/уплотнительных полос - естественный износ
Естественный износ прокладки шарового крана
Естественный износ ремня всасывающей балки - порван
Требуется замены фиксирующей пластины, естественный износ в процессе эксплуатации
Требуется замены разъем силовой комплект, естественный износ в процессе зарядки АКБ.

Срок выполнения работ 1-3 раб.дня

Оплата работ производится путем перечисления денег на расчетный счет Исполнителя на основании Актов приема-сдачи выполненных работ платежным поручением в течение 10 банковских дней после подписания Актов приема-сдачи выполненных работ после заключение договора на техническое обслуживание.

Место выполнения работ на территории Заказчика

Директор

Степурко Ю.С.

Главный врач

В.А. Козлов

Инженер ХАП Грачев И.А. Грачев И.А.