

Опросный лист № 5

для заказа трансформаторной подстанции типа МТП на объекте
«Автомобильная дорога Р-122 Могилев - Чериков - Костюковичи,
км 13,508 - км 81,480. I очередь км 13,508 - км 44,635
2 пусковой комплекс - км 18,0 - км 30,2»
ПК 275+13

1	Тип МТП	МТП-16/10/0,4-2015-УХЛ1
2	Мощность МТП, кВ·А	16
3	Климатическое исполнение	УХЛ1
4	Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ	10
5	Тип трансформатора	ТМГ-16/10 УХЛ1
6	Схема и группа соединения силового трансформатора	Y/Zn-11
7	Количество трансформаторов	1
8	Ввод на стороне ВН	Воздушный
9	Тип вводного аппарата на стороне ВН*	Разъединитель
10	Тип линейных аппаратов на стороне ВН (для проходных КТП)	Нет
11	Наличие разрядников/ограничителей перенапряжений на стороне ВН (для КТП с воздушным вводом обязательны)	Ограничитель перенапряжений
12	Номинальное напряжение на стороне НН, кВ	0,4
13	Тип вводного аппарата на стороне НН*	Выключатель нагрузки
14	Вывод на стороне НН	Кабельный
15	Исполнение аппаратов на отходящих линиях 0,4 кВ	Автоматические выключатели
16	Номинальные токи автоматических выключателей отходящих линий, А	№ 1 — 16 (3ф) № 2 — 16 (3ф) № 3 — 20 (1ф) № 4 — 16 (1ф) № 5 — 16 (1ф) № 6 — 16 (3ф)
17	Наличие и ток фидера уличного освещения	нет
18	Наличие ограничителей перенапряжений на стороне НН (для КТП с воздушным и воздушно-кабельным выводом НН обязательны)	да
19	Наличие учета электроэнергии (счетчик прямого включения)	CE 318 BY S37.146. JAPRG.QUVFL; кл. т.1,0 230/400В; 5(100) А
20	Наличие обогрева отсека РУНН	нет
21	Конструктивные особенности и дополнительные требования	Счетчик и вводной аппарат должны иметь возможность опломбировки, передача данных

*-Номинальные токи предохранителей ВН – в соответствии с номинальным током силового трансформатора.

Для заказа МТП совместно с опросным листом должна прилагаться схема электроснабжения

Контактное лицо для проведения технических переговоров

Телефон _____; Ф.И.О. _____/_____