Форма С-1

УЗ «Новополоцкая центральная городская больница»

Код по ОКУД _____

Утверждаю:
Главный врач УЗ «НЦГБ»
_____ И.Г.Шеменкова
«30» 10 2026г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ 32/П от 27.10.2026г.

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 19.09.2025г № 946 в составе:
председателя комиссии: Заместитель главного врача по ХР Голюченко К.А.
(должность) (фамилия, инициалы)
членов комиссии: Техник Козлова Н.С.
(должность) (фамилия, инициалы)
Техник Ермалович В.А.
(должность) (фамилия, инициалы)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта «Текущий ремонт по частичной замене оконных блоков в больнице сестринского ухода, расположенной по адресу: г. Новополоцк, ул. Молодёжная, 1В» установлено, что
(наименование объекта)

оконные блоки в количестве 37 шт S 322,18 м2 имеют ряд дефектов: деформация оконной коробки, створки имеют неполный притвор, отслоение краски. Отсутствие утеплителя в откосах, трещины. Металлический отлив на окнах имеет следы коррозии. Фурнитура вышла из строя, косметическому ремонту и регулировке не подлежит. Требуется полная замена деревянных окон на блоки ПВХ с последующей отделкой откосов.
(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: нет.
(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: дрели электрические, перфораторы электрические, средства малой механизации, шуруповерт, электролобзик, прочие машины и механизмы.
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: работы производятся силами подрядных организаций по текущему ремонту.

Дата начала разработки сметной документации: 26.10.2026г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: НОЯБРЬ

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 1 месяц.

Председатель комиссии: Зам главного врача по ХР _____ К.А Голюченко
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
Члены комиссии: Техник _____ Н.С. Козлова
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
Техник _____ В.А. Ермалович
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Снятие остекленных оконных переплетов	100 М2 ПЕРЕПЛЕТА	3.2218	
2.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	4.574956	
3.	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 КОРОБОК	0.37	
4.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	2.2348	
5.	Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия свыше 3 м2	100 М2	3.2218	
6.	Блоки оконные	М2	322.18	
7.	Дюбель самораспорный 10 х 152 мм	10ШТ.	30	
8.	Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из ПВХ к стенам толщиной зазора 0,03 м	100 М	3.4706	
9.	Лента паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная (ПСУЛ) шириной 12 мм с максимальным расширением ленты 30 мм	М	364	
10.	Устройство откосов шириной 200 мм из панелей ПВХ трехслойных с утеплителем без применения стартового профиля	100 М	2.3671	
11.	Добавлять (исключать) к нормативам Е10-265-3, Е10-265-4 при изменении ширины откоса на каждые 50 мм	100 М	2.3671	
12.	Панель ПВХ трехслойная с утеплителем	М	260.381	
13.	Профиль F-образный ПВХ	М	248.5455	
14.	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 М2	1.383	

Составил Инженер по рем. зданий и сооруж. (должность служащего) _____ (подпись) С.М. Соколенко (инициалы, фамилия)

«26» 10 20 26 г.