Форма С-1

УЗ «Новополоцкая центральная городская больница»

Код по ОКУД _____

Утверждаю:
Главный врач УЗ «НЦГБ»
_____ И.Г.Шеменкова
«__» _____ 2026г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ 31/П от 27.10.2026г.

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 19.09.2025г № 946 в составе:
председателя комиссии: Заместитель главного врача по ХР Голюченко К.А.
(должность) (фамилия, инициалы)
членов комиссии: Техник Козлова Н.С.
(должность) (фамилия, инициалы)
Техник Ермалович В.А.
(должность) (фамилия, инициалы)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта «Текущий ремонт по частичной замене оконных блоков в инфекционном корпусе, расположенном по адресу: г. Новополоцк, ул. Молодёжная, 2/13» установлено, что
(наименование объекта)

оконные блоки в количестве 25 шт S 62,51 м2 имеют ряд дефектов: деформация древесины, створки имеют неполный притвор, приводящий к промерзанию, прогнивание рам, отслоение краски. Наличие щелей в местах примыкания, трещины. Металлический отлив на окнах поврежден. Фурнитура вышла из строя и регулировке не подлежит. Требуется полная замена деревянных окон на блоки ПВХ с последующей отделкой откосов.

(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: нет.
(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: дрели электрические, перфораторы электрические, средства малой механизации, шуруповерт, электролобзик, прочие машины и механизмы.
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: работы производятся силами подрядных организаций по текущему ремонту.

Дата начала разработки сметной документации: 26.10.2026г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: НОЯБРЬ

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 1 месяц.

Председатель комиссии: Зам главного врача по ХР _____ К.А Голюченко
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
Члены комиссии: Техник _____ Н.С. Козлова
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
Техник _____ В.А. Ермалович
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Снятие остекленных оконных переплетов	100 М2 ПЕРЕПЛЕТА	0.6251	
2.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.887642	
3.	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 КОРОБОК	0.25	
4.	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	100 М2 ПОДОКОННОЙ ДОСКИ	0.1934	
5.	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 М	0.3855	
6.	Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия свыше 3 м2	100 М2	0.4989	
7.	Дюбель саморасторный 10 х 152 мм	10ШТ.	150	
8.	Блок оконный ПВХ ОПВ 1730-1760И П/О ИГ СП2 с импостом	м2	49.89	
9.	Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 3 м2	100 М2	0.1262	
10.	Дюбель саморасторный 10 х 152мм	ШТ.	45	
11.	Блоки оконные ПВХ ОПВ 1730-1260 И П/О СП с импостом	М2	12.62	
12.	Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из ПВХ к стенам толщиной зазора 0,03 м	100 М	1.7638	
13.	Лента паропроницаемая самораспирающаяся уплотнительная (ПСУЛ) шириной 12 мм с максимальным расширением ленты 30 мм	м	185	
14.	Установка подоконных досок	100 М	0.4335	
15.	Наконечник из поливинилхлоридного профиля для подоконника 150-450 мм	шт.	57	
16.	Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 250 мм, белый	м	43.35	
17.	Установка отливов из оцинкованной стали	100 М	0.3855	
18.	Костыль	ШТ.	92	
19.	Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 225 мм, с односторонним полимерным покрытием, цвет белый	м	75	
20.	Устройство откосов шириной 200 мм из панелей ПВХ трехслойных с утеплителем без применения стартового профиля	100 М	1.3758	
21.	Добавлять (исключать) к нормативам Е10-265-3, Е10-265-4 при изменении ширины откоса на каждые 50 мм Кратность К=2	100 М	1.3758	
22.	Панель ПВХ трехслойная с утеплителем	М	151.338	
23.	Профиль F-образный ПВХ	М	15890.49	
24.	Установка противомоскитной сетки	100 ШТ.	0.25	
25.	Сетка противомоскитная	ШТ.	25	
26.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	1.51	
27.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.429348	
28.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.04626	

Составил инженер по рем. зданий и соор. (должность служащего) _____ (подпись) С.М. Сокоменко (инициалы, фамилия)

« 26 » 10 20 26 г.