Форма С-1
УЗ «Новополоцкая центральная городская больница»

Код по ОКУД _____

Утверждаю:
Главный врач УЗ «НЦГБ»
_____ И.Г.Шеменкова
«30» 10 2026г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ 29/П от 26.10.2026г.

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 19.09.2025г № 946 в составе:
председателя комиссии: Заместитель главного врача по ХР Голюченко К.А.
(должность) (фамилия, инициалы)
членов комиссии: Техник Козлова Н.С.
(должность) (фамилия, инициалы)
Техник Ермалович В.А.
(должность) (фамилия, инициалы)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта «Текущий ремонт по частичной замене оконных блоков в психоневрологическом диспансере, расположенном по адресу: г. Новополоцк, ул. Гайдара, 4» установлено, что
(наименование объекта)

оконные блоки в количестве 38 шт S 143,64 м2 имеют ряд дефектов: деформация оконной коробки, створки имеют неполный притвор, прогнивание рам, отслоение краски. Наличие щелей в местах примыкания, отсутствие утеплителя в откосах, трещины. Металлический отлив на окнах поврежден, имеет следы коррозии. Фурнитура вышла из строя и регулировке не подлежит. Требуется полная замена деревянных окон на блоки ПВХ с последующей отделкой откосов.
(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: нет.
(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: дрели электрические, перфораторы электрические, средства малой механизации, шуруповерт, электролобзик, прочие машины и механизмы.
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: работы производятся силами подрядных организаций по текущему ремонту.

Дата начала разработки сметной документации: 26.10.2026г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: НОЯБРЬ

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 1 месяц.

Председатель комиссии: Зам главного врача по ХР _____ К.А Голюченко
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
Члены комиссии: Техник _____ Н.С. Козлова
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
Техник _____ В.А. Ермалович
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Снятие остекленных оконных переплетов	100 М2 ПЕРЕПЛЕТА	1.4364	
2.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	2.039688	
3.	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 КОРОБОК	0.38	
4.	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	100 М2 ПОДОКОННОЙ ДОСКИ	0.321	
5.	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 М	0.84	
6.	Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия свыше 3 м2	100 М2	1.4364	
7.	Дюбель металлический рамный 10х132	10 шт.	182	
8.	Блок оконный из поливинилхлоридного профиля BRUGMANN ОП А 900-1500 П/О Г СП2, с поворотно-откидным устройством, с глухой створкой, с двухкамерным стеклопакетом	м2	143.64	
9.	Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 1 м2	100 М2	3.1182	
10.	Установка подоконных досок	100 М	0.9179	
11.	Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 450 мм, белый	м	91	
12.	Установка оконных сливов в домах кирпичных с оконными блоками из ПВХ	100 М	0.84	
13.	Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 225 мм, с односторонним полимерным покрытием, цвет белый	м	88	
14.	Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	т	0.04536	
15.	Устройство откосов шириной 200 мм из панелей ПВХ трехслойных с утеплителем с применением стартового профиля	100 М	2.263	
16.	Добавлять (исключать) к нормативам Е10-265-3, Е10-265-4 при изменении ширины откоса на каждые 50 мм	100 М	2.263	
17.	Планка финишная поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый)	м	250	
18.	Панель поливинилхлоридная трехслойная с утеплителем из плиты пенополистирольной экструзионной для внутренней отделки, толщиной 10 мм, толщиной лицевого листа 1 мм и толщиной тыльного листа 0,5 мм	м	237	
19.	Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый)	м	249	
20.	Установка противомоскитной сетки	100 ШТ.	0.38	
21.	Сетка противомоскитная наружная белая в комплекте 658-1616	м2	40.4	
22.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	2.039688	
23.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	2.2952	
24.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.71262	
25.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.1008	

Составил инженер по рег. зданий и сооруж. (должность служащего) _____ (подпись) С.М. Сопоненко (инициалы, фамилия)

« 26 » 10 2026 г.