УЗ «Новополоцкая центральная
городская больница»

Код по ОКУД _____

Утверждаю:
Главный врач УЗ «НЦГБ»
_____И.Г.Шеменкова
«30» 10 2026г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ 30/П от 26.10.2026г.

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 19.09.2025г № 946 в составе:
председателя комиссии: Заместитель главного врача по ХР Голюченко К.А.
(должность) (фамилия, инициалы)

членов комиссии: Техник Козлова Н.С.
(должность) (фамилия, инициалы)
Техник Ермалович В.А.
(должность) (фамилия, инициалы)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта «Текущий ремонт по частичной замене оконных блоков поликлиники №4, расположенной по адресу: г. Новополоцк, пр-д Заводской, 30» установлено, что
(наименование объекта)

оконные блоки в количестве 43 шт S 127,76 м2 имеют ряд дефектов: деформация и частичное гниение рам, створки имеют неполный притвор, отслоение краски. Наличие щелей в местах примыкания, отсутствие утеплителя в откосах. Металлический отлив на окнах имеет следы коррозии. Фурнитура вышла из строя. Требуется полная замена деревянных окон на блоки ПВХ.
(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: нет.
(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: дрели электрические, перфораторы электрические, средства малой механизации, шуруповерт, электролобзик, прочие машины и механизмы.
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: работы производятся силами подрядных организаций по текущему ремонту.

Дата начала разработки сметной документации: 26.10.2026г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: НОЯБРЬ

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 1 месяц.

Председатель комиссии: Зам главного врача по ХР К.А Голюченко
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Члены комиссии: Техник Н.С. Козлова
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
Техник В.А. Ермалович
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Снятие остекленных оконных переплетов	100 М2 ПЕРЕПЛЕТА	1.2776	
2.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	1.814192	
3.	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 КОРОБОК	0.43	
4.	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	100 М2 ПОДОКОННОЙ ДОСКИ	0.2107	
5.	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 М	0.76	
6.	Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия свыше 3 м2	100 М2	1.0445	
7.	Дюбель самораспорный 10 х 152 мм	10ШТ.	30	
8.	Блок оконный ПВХ ОПВ 1730-1760И П/О ИГ СП2 с импостом	м2	104.45	
9.	Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 3 м2	100 М2	0.075	
10.	Дюбель самораспорный 10 х 152 мм	ШТ.	27	
11.	Блоки оконные ПВХ ОПВ 1730-1260 И П/О СП с импостом	М2	4.68	
12.	Блок оконный ПВХ	м2	18.63	
13.	Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из ПВХ к стенам толщиной зазора 0,03 м	100 М	2.94	
14.	Лента паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная (ПСУЛ) шириной 12 мм с максимальным расширением ленты 30 мм	м	308	
15.	Установка подоконных досок	100 М	0.84	
16.	Наконечник из поливинилхлоридного профиля для подоконника 150-450 мм	шт.	111	
17.	Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 250 мм, белый	м	84	
18.	Установка отливов из оцинкованной стали	100 М	0.75	
19.	Костыль	ШТ.	180	
20.	Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 225 мм, с односторонним полимерным покрытием, цвет белый	м	75	
21.	Устройство откосов шириной 200 мм из панелей ПВХ трехслойных с утеплителем без применения стартового профиля	100 М	2.2	
22.	Панель ПВХ трехслойная с утеплителем	М	242	
23.	Профиль F-образный ПВХ	М	254	
24.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	2.5972	
25.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.467754	
26.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.0912	

Составил инженер по рем. зданий и сооруж. (должность служащего) _____ (подпись) С.М. Солоненко (инициалы, фамилия)

«26» 10 2026 г.