Форма С-1
УЗ «Новополоцкая центральная
Городская больница»

Код по ОКУД_____
Утверждаю:
Главный врач УЗ «НЦГБ»
_____ Шеменкова И.Г.
«__» _____ 2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 26/П

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 19.09.2025г № 946 в составе:
в составе:
председателя комиссии: Заместитель главного врача по ХР (должность) Голюченко К.А. (фамилия, инициалы)
членов комиссии: Техник (должность) Козлова Н.С. (фамилия, инициалы)
Техник (должность) Ермалович В.А. (фамилия, инициалы)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: крыльцо больницы сестринского ухода УЗ «НЦГБ», расположенного по адресу: г. Новополоцк, ул. Молодежная , 1В
(наименование объекта)
бетонное основание крыльца раскрошилось, глубокие трещины, в местах проступей сквозные дыры; на площадке, ступенях, подступенках (59,30 м2) разрушена плитка бетонная, которая имеет сколы трещины, надломы, а также местами полное отсутствие; необходимо устройство предупреждающей тактильной плитки для обеспечения безопасного доступа и адаптации здания для физически ослабленных лиц; окрасочный слой металлических ограждений (1,00 м2) отслоился, потемнел, загрязнился; боковая поверхность крыльца имеет обрушение штукатурного слоя, выбоины.
(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: нет
(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические, пылесос промышленный, перфораторы электрические, дрели электрические, средства малой механизации, абразивно-отрезное устройство.
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: работы будут производится силами подрядных организаций по текущему ремонту.

Дата начала разработки сметной документации: 23.10.2026г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: с момента заключения договора.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: по 30.12.2026 г.

Председатель комиссии: Заместитель главного врача по ХР (должность) (подпись) К.А.Голюченко (фамилия, инициалы)
Члены комиссии: Техник (должность) (подпись) Н.С. Козлова (фамилия, инициалы)
Техник (должность) (подпись) В.А.Ермалович (фамилия, инициалы)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Демонтаж металлических ограждений без поручня	100 м2 ОГРАЖДЕНИЙ	0,0368	
2.	Демонтаж покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных	100 м2	0,5579	
3.	Резка асфальтобетона абразивно-отрезным устройством	м	7,05	
4.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0,001755	
5.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, грунт 2 группы	100 м3 ГРУНТА	0,00351	
6.	Устройство непросадочного основания из грунтоцементной смеси	м3	0,351	
7.	Ремонт бетонных полов площадью мест до 5 м2	100 м2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	0,1	
8.	Обеспыливание основания	100 м2 ПОВЕРХНОСТИ	0,5579	
9.	Устройство гидро-пароизоляции поверхности днищ (пола) без уклона в 1 слой толщиной 1,5мм	100 м2	0,5579	
10.	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона	100 м2	0,5579	
11.	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных	100 м2	0,593	
12.	Сверление отверстий в бетонных конструкциях на глубину 200 мм электропефоратором с применением спиральных шнеков диаметром отверстий до 20мм	100 ОТВЕРСТИЙ	0,12	
13.	Установка металлических ограждений без поручня, ранее демонтированных	100 м ОГРАЖДЕНИЙ	0,0368	
14.	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	100шт. БОЛТОВ	0,12	
15.	Очистка щетками	м2	1	
16.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,01	
17.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	0,01	

Составил Зам. гл. врача по КР _____ КА. Голюченко
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

«23» 10 2026 г.