Форма С-1

Код по ОКУД

УЗ "Минская ЦРКБ"
(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Г.Т. Барсамян
«12» 10 2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №39

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 11 от «11» января 2025г.
в составе:
председателя комиссии: заместитель главного врача по хозяйственной работе — В.М.Тихоновский
(должность) (инициалы, фамилия)
членов комиссии: начальник службы ремонта — Р.М.Миркевич
(должность) (инициалы, фамилия)
инженер по организации эксплуатации зданий и сооружений — В.Г. Ушалов
(должность) (инициалы, фамилия)
инженер водопроводно-канализационного хозяйства — М.Б.Почиковский
(должность) (инициалы, фамилия)
инженер-энергетик — А.А. Кушнер
(должность) (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта Михановичской амбулатории, расположенной по адресу: аг. Михановичи, ул. Парковая д.10 установлено, что сэндвич-панели дверей входной группы (2 шт.) имеют следы механического воздействия, петли дверей имеют следы выработки, дверное полотно провисает, расслоение профиля ПВХ в местах установки шпингалетов и засовов. Металлическая дверь в котельную (1 шт.) имеет следы сквозной коррозии, дверные петли проржавели, нажимной механизм врезного замка имеет следы выработки, деформации, заедание. Двери запасных эвакуационных выходов (2 шт.) имеют следы механического воздействия, петли дверей имеют следы выработки, дверное полотно провисает, трещина стекла, треснут пластик дверной коробки.
Комиссией установлено наличие стеснённых и усложнённых условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

_____

_____

Председатель комиссии: заместитель главного врача
по хозяйственной работе _____ Тихоновский В.М.
члены комиссии: начальник службы ремонта _____ Миркевич Р.М.
инженер по организации эксплуатации и ремонту
зданий и сооружений _____ Ушалов В.Г.
инженер водопроводно-канализационного хозяйства _____ Почиковский М.Б.
инженер-энергетик _____ Кушнер А.А.

Приложение 1

Примерный (укрупнённый) перечень видов ремонтных работ

№	Виды работ	Ед. измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Разборка заполнений дверных проемов	100м2	0,1089	
	Установка дверных блоков из пвх двухстворчатых в проемы кирпичных стен наружных площадью проема свыше 3м2	100м2	0,09	
	Установка дверных блоков металлических в проемы кирпичных стен наружных	100м2	0,0189	
	Заполнение зазоров между коробкой и стеной монтажной пеной	100м2	0,1089	
	Ремонт штукатурки откосов	100м2	0,0434	
	Улучшенная окраска дверных откосов акриловыми составами	100м2	0,0434	
	Установка алюминиевого уголка	м.п.	20	
Благоустройство территории				
1	Демонтаж бетонных плит толщиной 12см	м2	21,6	
2	Устройство основания из песчаной смеси под укладку тротуарной плитки	м2	21,6	
3	Установка бортового тротуарного камня	м.п.	30	
4	Укладка тротуарной плитки	м2	21,6	
	Вывоз и утилизация отходов	т	по расчету	

Составил:

Инженер по ремонту Ушалов В.Г.