Форма С-1

УЗ «Новополоцкая центральная городская больница»

Код по ОКУД _____

Утверждаю:
Главный врач УЗ «НЦГБ»
_____ И.Г.Шеменкова
«30» 12 2026г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ 28/П-1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 19.09.2025г № 946 в составе:
председателя комиссии: Заместитель главного врача по ХР Голюченко К.А.
(должность) (фамилия, инициалы)
членов комиссии: Техник Козлова Н.С.
(должность) (фамилия, инициалы)
Техник Ермалович В.А.
(должность) (фамилия, инициалы)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта «Текущий ремонт в эндоскопическом отделении терапевтического корпуса УЗ "Новополоцкая центральная городская больница" , расположенного по адресу: г. Новополоцк, ул.Молодёжная, 2» установлено, что требуется ремонт в кабинетах 134, 128, 130, коридоре:
(наименование объекта)

в кабинете 134 требуется ремонт потолка 25 м2, ремонт пола 25 м2, ремонт стен 82,48 м2, замена оконных блоков 8,12 м2, замена дверных блоков 4,6 м2; в кабинете 128 требуется ремонт потолка 17,16 м2, ремонт пола 0,9 м2, ремонт стен 20,53 м2, замена оконных блоков 3,52 м2, замена дверных блоков 2,4 м2; в кабинете 130 требуется ремонт потолка 5,75 м2, ремонт пола 5,75 м2, ремонт стен 21,47 м2, замена оконных блоков 3,53 м2, замена дверных блоков 2,0 м2; в коридоре требуется ремонт потолка 21,16 м2, ремонт пола 15 м, ремонт стен 48,63 м2, замена дверных блоков 1,8 м2.
(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: дрели электрические, перфораторы электрические, средства малой механизации, шуруповерт, электролобзик, прочие машины и механизмы.
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: работы производятся силами подрядных организаций по текущему ремонту.

Дата начала разработки сметной документации: 23.10.2026г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: с момента заключения договора.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: до 30.12.2026г.

Председатель комиссии: Зам главного врача по ХР (должность) (подпись) К.А Голюченко (фамилия, инициалы)
Члены комиссии: Техник (должность) (подпись) Н.С. Козлова (фамилия, инициалы)
Техник В.А. Ермалович

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	потолок			
2.	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых Кф	100 М2	0.25	
3.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.008	
4.	Грунтование поверхностей потолков Кф	100 М2	0.25	
5.	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг	4.5	
6.	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм Кф	100 М2	0.25	
7.	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М75/М100, F75	т	0.475	
8.	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску Кф	100 М2	0.25	
9.	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг	4.5	
10.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	кг	27.5	
11.	полы			
12.	Разборка покрытий полов из линолеума и релина Кф	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0.25	
13.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.1175	
14.	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона Кф	100 М2	0.25	
15.	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг	4.5	
16.	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола свыше 20 м2 Кф	100 М2	0.25	
17.	На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 Кф	100 М2	0.25	
18.	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М200	т	2.25	
19.	Приготовление раствора из сухих смесей Кф	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	22.5	
20.	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм Кф	100 М2	0.25	
21.	Керамогранит крупноразмерный плоский неглазурованный подполированный, полированный, размером 600х300 мм - 600х600 мм	м2	25.625	
22.	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75	т	0.175	
23.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)	т	0.00648	
24.	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных Кф	100 М	0.26	
25.	Керамогранит крупноразмерный плоский неглазурованный подполированный, полированный, размером 600х300 мм - 600х600 мм	м2	2.652	
26.	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75	т	0.0104	
27.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)	т	0.0026	
28.	стены			
29.	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки Кф	100 М2	0.01	
30.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.0458	
31.	Снятие остекленных оконных переплетов Кф	100 М2 ПЕРЕПЛЕТА	0.012	
32.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.01704	
33.	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Кф	100 КОРОБОК	0.01	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
34.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.0604	
35.	Разборка фанерной перегородки / прим. Кф	100 М2	0.0666	
36.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.04662	
37.	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 Кф	М3	0.144	
38.	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 200	1000 шт.	0.0576	
39.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен Кф	100 М2	0.8248	
40.	Насечка поверхностей стен под штукатурку по кирпичу Кф	100 М2	0.8248	
41.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм Кф	100 М2	0.8248	
42.	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М75/М100, F75	т	1.509384	
43.	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором Кф	100 М2	0.03	
44.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.243	
45.	Грунтование внутренних поверхностей стен Кф	100 М2	0.8248	
46.	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг	14.8464	
47.	Грунтование поверхностей дверных откосов Кф	100 М2	0.03	
48.	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг	0.54	
49.	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону Кф	100 М2	0.8548	
50.	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные, размером 300х93,8 мм, 300х100 мм	м2	88.8992	
51.	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75	т	0.59836	
52.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)	т	0.034	
53.	Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646	кг	12.822	
54.	Крестики для плитки толщиной 5 мм	1000 шт.	0.342	
55.	Установка перегородок из ПВХ / прим. Кф	100 М2 ПРОЕМОВ	0.03	
56.	ПВХ-перегородки (средняя цена по группе)	м2	3	
57.	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами Кф	100 ШТ.	0.01	
58.	Люки инженерных коммуникаций металлические (средняя цена по группе)	шт.	1	
59.	замена оконного блока			
60.	Разборка отливов Кф	100 М	0.0464	
61.	Металлолом	Т	0.00696	
62.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.005568	
63.	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях Кф	100 М2 ПОДОКОННОЙ ДОСКИ	0.0186	
64.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.041292	
65.	Снятие остекленных оконных переплетов Кф	100 М2 ПЕРЕПЛЕТА	0.0812	
66.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.115304	
67.	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Кф	100 КОРОБОК	0.01	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
68.	Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия свыше 3 м2 кф	100 М2	0.0812	
69.	Дюбель металлический рамный 10х152	1000 шт.	0.024	
70.	Анкерная пластина для крепления оконных блоков, длиной 190 мм	1000 шт.	0.01	
71.	Блоки оконные из поливинилхлоридного профиля для зданий и сооружений (средняя цена по группе)	м2	8.12	
72.	Соединение двух изделий из ПВХ с помощью усилительных, соединительных профилей: Т-образное соединение кф	100 М	0.0175	
73.	Лента паропроницаемая самораспирающаяся уплотнительная (ПСУЛ) шириной 15 мм с максимальным расширением ленты 30 мм	м	5.5125	
74.	Соединительный или усилительный профиль	М	1.75	
75.	Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из ПВХ к стенам толщиной зазора 0,03 м кф	100 М	0.1278	
76.	Установка подоконных досок кф	100 М	0.0464	
77.	Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 400 мм, белый	м	4.872	
78.	Герметизация стыков силиконом кф	100 М	0.0464	
79.	Установка отливов из оцинкованной стали кф	100 М	0.0464	
80.	Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 200 (205) мм, с односторонним полимерным покрытием, цветной	м	4.872	
81.	Костыль	ШТ.	11.136	
82.	Герметизация стыков силиконом кф	100 М	0.0464	
83.	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри и снаружи здания по камню и бетону цементно-известковым раствором кф	100 М2	0.0407	
84.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.32967	
85.	Улучшенная окраска оконных откосов акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям кф	100 М2	0.0407	
86.	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг	0.7326	
87.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	кг	4.477	
88.	дверные блоки			
89.	Снятие наличников кф	100 М НАЛИЧНИКОВ	0.286	
90.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.1144	
91.	Снятие дверных полотен кф	100 М2 ПОЛОТЕН	0.046	
92.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.05428	
93.	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах кф	100 ШТ.	0.03	
94.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.2202	
95.	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 500 мм, глубиной резки 150 мм кф	100 М	0.022	
96.	Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм	диск	0.01012	
97.	Разборка кладки простых стен из кирпича с очисткой / прим. / расширение дверного проема кф	10 М3	0.00252	
98.	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 кф	100 М2 ПРОЕМОВ	0.021	
99.	ПВХ-перегородки (средняя цена по группе)	м2	2.1	
100.	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2 кф	100 М2 ПРОЕМОВ	0.021	
101.	Установка наличника из ПВХ кф	100 М	0.052	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
102.	Наличники из поливинилхлоридного профиля (средняя цена по группе)	м	5.304	
103.	сантехнические работы			
104.	Пробивка отверстий в перекрытиях при размере стороны отверстия до 150 мм Кф	100 ОТВЕРСТИЙ	0.08	
105.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.0312	
106.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм Кф	ВРЕЗКА	4	
107.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм Кф	100 М	0.15	
108.	фасонные части к пп трубам диаметром 110мм	шт.	16	
109.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм Кф	ВРЕЗКА	4	
110.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных Кф	100 М	0.05	
111.	Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм	шт.	8	
112.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм Кф	ВРЕЗКА	4	
113.	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм	шт.	4	
114.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм Кф	100 М	0.3	
115.	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм	1000 шт.	0.031	
116.	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт.	47	
117.	Установка арматуры на трубопроводах из металлопластиковых труб, диаметром 20 мм Кф	ШТ.	8	
118.	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 20 мм	шт.	8	
119.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм Кф	ВРЕЗКА	2	
120.	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 32 мм	шт.	2	
121.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 32 мм Кф	100 М	0.2	
122.	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм	1000 шт.	0.032	
123.	Муфта переходная из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 32х25 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт.	9	
124.	Установка арматуры на трубопроводах из металлопластиковых труб, диаметром 32 мм Кф	ШТ.	1	
125.	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 32 мм	шт.	1	
126.	Смена умывальников Кф	100 ПРИБОРОВ	0.01	
127.	Умывальники (средняя цена по группе)	компл.	1	
128.	Установка смесителей Кф	ШТ.	1	
129.	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	компл.	1	
130.	Установка моек на одно отделение со смесителем / (мат.заказчика) Кф	КОМПЛ.	4	
131.	элекромонтажные работы			
132.	Демонтаж розеток Кф	100 ШТ.	0.06	
133.	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки Кф	100 М	0.5	
134.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.286	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
135.	Провод двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах Кф	100 М	0.5	
136.	Кабель силовой марки ВВГнг 3х2,5-1 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 2,5 мм2, на напряжение 1 кВ	1000 м	0.05	
137.	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-1	100 шт.	0.245	
138.	Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100 мм Кф	100 М	0.5	
139.	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М75/М100, F75	т	0.015	
140.	Демонтаж кабеля трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) Кф	100 М	0.1	
141.	Демонтаж кабель-канала ПВХ, сечение до 20 х 10 мм Кф	100 М	0.1	
142.	Кабель-каналы ПВХ, сечение до 20 х 10 мм Кф	100 М	0.1	
143.	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) Кф	100 М	0.1	
144.	Короб электротехнический из ПВХ прямой 25х16 мм	м	10	
145.	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами Кф	100 ШТ.	0.15	
146.	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205	шт.	15	
147.	Розетка штепсельная двухместная РА16-260	шт.	15	
148.	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке Кф	100 ШТ.	0.06	
149.	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205	шт.	6	
150.	Выключатель установочный двухклавишный С56-124	шт.	6	
151.	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп Кф	100 ШТ.	0.06	
152.	Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий	шт.	6	
153.	Демонтаж автоматического выключателя Кф	ШТ.	1	
154.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А Кф	ШТ.	1	
155.	прочие работы			
156.	Демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 Кф	РЕШЕТКА	2	
157.	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Кф	РЕШЕТКА	2	
158.	Решетки вентиляционные	шт.	2	
159.	Очистка щетками Кф	М2	3	
160.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза Кф	100 М2	0.03	
161.	Установка экранов на радиаторы отопления / прим. Кф	ШТ	2	
162.	Экран для радиатора отопления	ШТ.	2	
163.	потолок			
164.	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых Кф	100 М2	0.2116	
165.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.006771	
166.	Грунтование поверхностей потолков Кф	100 М2	0.2116	
167.	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг	3.8088	
168.	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм Кф	100 М2	0.2116	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
169.	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М75/М100, F75	т	0.40204	
170.	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску Кф	100 М2	0.2116	
171.	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг	3.8088	
172.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	кг	23.276	
173.	полы			
174.	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных Кф	100 М	0.15	
175.	Керамогранит крупноразмерный плоский неглазурованный подполированный, полированный, размером 600х300 мм - 600х600 мм	м2	1.53	
176.	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75	т	0.006	
177.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)	т	0.0015	
178.	стены			
179.	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 500 мм, глубиной резки 150 мм Кф	100 М	0.052	
180.	Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм	диск	0.02392	
181.	Разборка кладки простых стен из кирпича с очисткой / прим. / устройство дверного проема Кф	10 М3	0.0252	
182.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен Кф	100 М2	0.4863	
183.	Насечка поверхностей стен под штукатурку по кирпичу Кф	100 М2	0.4863	
184.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм Кф	100 М2	0.4863	
185.	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М75/М100, F75	т	0.889929	
186.	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором Кф	100 М2	0.02	
187.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.162	
188.	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям Кф	100 М2	0.5063	
189.	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг	9.1134	
190.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	кг	55.693	
191.	Установка отбойной доски / прим. Кф	100 М	0.15	
192.	Отбойная доска	м.	15	
193.	дверные блоки			
194.	Снятие наличников Кф	100 М НАЛИЧНИКОВ	0.052	
195.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.0208	
196.	Снятие дверных полотен Кф	100 М2 ПОЛОТЕН	0.018	
197.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.02124	
198.	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Кф	100 ШТ.	0.01	
199.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.0734	
200.	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 Кф	100 М2 ПРОЕМОВ	0.042	
201.	ПВХ-перегородки (средняя цена по группе)	м2	4.2	
202.	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2 Кф	100 М2 ПРОЕМОВ	0.042	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
203.	Установка наличника из ПВХ кф	100 М	0.104	
204.	Наличники из поливинилхлоридного профиля (средняя цена по группе)	м	10.608	
205.	Очистка щетками кф	М2	13.2	
206.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 кф	100 М2	0.132	
207.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалями вручную кф	100 М2	0.132	
208.	Эмали (средняя цена по группе)	кг	3.96	
209.	элекромонтажные работы			
210.	Демонтаж кабеля трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) кф	100 М	0.4	
211.	Демонтаж кабель-канала ПВХ, сечение до 20 х 10 мм кф	100 М	0.4	
212.	Кабель-каналы ПВХ, сечение до 20 х 10 мм кф	100 М	0.4	
213.	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) кф	100 М	0.4	
214.	Короб электротехнический из ПВХ прямой 25х16 мм	м	40	
215.	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп кф	100 ШТ.	0.02	
216.	Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий	шт.	2	
217.	потолок			
218.	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых кф	100 М2	0.1716	
219.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.005491	
220.	Грунтование поверхностей потолков кф	100 М2	0.1716	
221.	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг	3.0888	
222.	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм кф	100 М2	0.1716	
223.	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М75/М100, F75	т	0.32604	
224.	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску кф	100 М2	0.1716	
225.	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг	3.0888	
226.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	кг	18.876	
227.	полы			
228.	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов кф	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА	0.126	
229.	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона кф	100 М2	0.009	
230.	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг	0.162	
231.	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола свыше 20 м2 кф	100 М2	0.009	
232.	На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 кф	100 М2	0.009	
233.	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М200	т	0.081	
234.	Приготовление раствора из сухих смесей кф	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.81	
235.	Устройство покрытий пола плиткой ГРЕС на клею по цементной стяжке кф	100 М2	0.009	
236.	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75	т	0.0063	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
237.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)	т	0.0005	
238.	Устройство плинтусов из плиток керамических Кф	100 М	0.126	
239.	Плитки керамические для полов основные неглазурованные (керамогранит) размером 300х300 мм, 303х303 мм	м2	1.2726	
240.	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75	т	0.009	
241.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)	т	0.0005	
242.	стены			
243.	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки Кф	100 М2	0.0651	
244.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.298158	
245.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен Кф	100 М2	0.2053	
246.	Насечка поверхностей стен под штукатурку по кирпичу Кф	100 М2	0.2053	
247.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм Кф	100 М2	0.2053	
248.	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М75/М100, F75	т	0.375699	
249.	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором Кф	100 М2	0.01	
250.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.081	
251.	Грунтование внутренних поверхностей стен Кф	100 М2	0.2053	
252.	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг	3.6954	
253.	Грунтование поверхностей дверных откосов Кф	100 М2	0.015	
254.	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг	0.27	
255.	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону Кф	100 М2	0.2203	
256.	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные, размером 300х93,8 мм, 300х100 мм	м2	22.9112	
257.	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75	т	0.15421	
258.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)	т	0.008812	
259.	Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646	кг	3.3045	
260.	Крестики для плитки толщиной 5 мм	1000 шт.	0.088	
261.	Снятие простых и улучшенных обоев в помещениях площадью более 5 м2 Кф	100 М2	0.4168	
262.	Грунтование внутренних поверхностей стен Кф	100 М2	0.4168	
263.	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг	7.5024	
264.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм Кф	100 М2	0.4168	
265.	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М75/М100, F75	т	0.762744	
266.	Нанесение защитно-отделочного состава крупнозернистого (2-3 мм) по оштукатуренным внутренним поверхностям стен / прим. декоративная штукатурка карта мира Кф	100 М2	0.4168	
267.	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг	7.5024	
268.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	кг	166.72	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
269.	Акриловая окраска стен внутри помещений по декоративной штукатурке Кф	100 М2	0.4168	
270.	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ полуматовая (полуглянцевая), 1 класса стойкости к влажному истиранию, база (основа) белая, прозрачная	кг	16.672	
271.	Установка отбойной доски / прим. Кф	100 М	0.126	
272.	Отбойная доска	м.	12.6	
273.	замена оконного блока			
274.	Разборка отливов Кф	100 М	0.0176	
275.	Металлолом	Т	0.00264	
276.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.002112	
277.	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях Кф	100 М2 ПОДОКОННОЙ ДОСКИ	0.00704	
278.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.015629	
279.	Снятие остекленных оконных переплетов Кф	100 М2 ПЕРЕПЛЕТА	0.0352	
280.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.049984	
281.	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Кф	100 КОРОБОК	0.01	
282.	Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия свыше 3 м2 Кф	100 М2	0.0352	
283.	Дюбель металлический рамный 10х152	1000 шт.	0.011	
284.	Анкерная пластина для крепления оконных блоков, длиной 190 мм	1000 шт.	0.005	
285.	Блоки оконные из поливинилхлоридного профиля для зданий и сооружений (средняя цена по группе)	м2	3.52	
286.	Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из ПВХ к стенам толщиной зазора 0,03 м Кф	100 М	0.0752	
287.	Установка подоконных досок Кф	100 М	0.0176	
288.	Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 400 мм, белый	м	1.848	
289.	Герметизация стыков силиконом Кф	100 М	0.0176	
290.	Установка отливов из оцинкованной стали Кф	100 М	0.0176	
291.	Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 200 (205) мм, с односторонним полимерным покрытием, цветной	м	1.848	
292.	Костыль	ШТ.	4.224	
293.	Герметизация стыков силиконом Кф	100 М	0.0176	
294.	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри и снаружи здания по камню и бетону цементно-известковым раствором Кф	100 М2	0.0288	
295.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.23328	
296.	Улучшенная окраска оконных откосов акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям Кф	100 М2	0.0288	
297.	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг	0.5184	
298.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	кг	3.168	
299.	дверные блоки			
300.	Снятие наличников Кф	100 М НАЛИЧНИКОВ	0.196	
301.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.0784	
302.	Снятие дверных полотен Кф	100 М2 ПОЛОТЕН	0.024	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
303.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.02832	
304.	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Кф	100 ШТ.	0.02	
305.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.1468	
306.	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 Кф	100 М2 ПРОЕМОВ	0.0147	
307.	ПВХ-перегородки (средняя цена по группе)	м2	1.47	
308.	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2 Кф	100 М2 ПРОЕМОВ	0.0147	
309.	Установка наличника из ПВХ Кф	100 М	0.049	
310.	Наличники из поливинилхлоридного профиля (средняя цена по группе)	м	4.998	
311.	сантехнические работы			
312.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм Кф	ВРЕЗКА	1	
313.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм Кф	100 М	0.08	
314.	фасонные части к пп трубам диаметром 110мм	шт.	8	
315.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм Кф	ВРЕЗКА	1	
316.	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных Кф	100 М	0.03	
317.	Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм	шт.	4	
318.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм Кф	ВРЕЗКА	2	
319.	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм	шт.	2	
320.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм Кф	100 М	0.1	
321.	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм	1000 шт.	0.01	
322.	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт.	15	
323.	Установка арматуры на трубопроводах из металлопластиковых труб, диаметром 20 мм Кф	ШТ.	4	
324.	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 20 мм	шт.	4	
325.	Смена умывальников Кф	100 ПРИБОРОВ	0.01	
326.	Умывальники (средняя цена по группе)	компл.	1	
327.	Установка смесителей Кф	ШТ.	1	
328.	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	компл.	1	
329.	Пробивка отверстий в перекрытиях при размере стороны отверстия до 150 мм Кф	100 ОТВЕРСТИЙ	0.01	
330.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.0039	
331.	Установка унитазов с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой Компакт Кф	КОМПЛ.	1	
332.	Отвод гофрированный к унитазу	шт.	1	
333.	элекромонтажные работы			
334.	Демонтаж розеток Кф	100 ШТ.	0.06	
335.	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки Кф	100 М	0.4	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
336.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0.2288	
337.	Провод двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах Кф	100 м	0.4	
338.	Кабель силовой марки ВВГнг 3х2,5-1 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 2,5 мм2, на напряжение 1 кВ	1000 м	0.04	
339.	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-1	100 шт.	0.196	
340.	Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100 мм Кф	100 м	0.4	
341.	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М75/М100, F75	т	0.012	
342.	Демонтаж кабеля трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) Кф	100 м	0.15	
343.	Демонтаж кабель-канала ПВХ, сечение до 20 х 10 мм Кф	100 м	0.15	
344.	Кабель-каналы ПВХ, сечение до 20 х 10 мм Кф	100 м	0.15	
345.	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) Кф	100 м	0.15	
346.	Короб электротехнический из ПВХ прямой 25х16 мм	м	15	
347.	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами Кф	100 ШТ.	0.06	
348.	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205	шт.	6	
349.	Розетка штепсельная РА16-255	шт.	6	
350.	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке Кф	100 ШТ.	0.02	
351.	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205	шт.	2	
352.	Выключатель установочный одноклавишный С16-158	шт.	1	
353.	Выключатель установочный двухклавишный С56-186	шт.	1	
354.	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп Кф	100 ШТ.	0.03	
355.	Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий	шт.	3	
356.	прочие работы			
357.	Демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 Кф	РЕШЕТКА	2	
358.	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением Кф	РЕШЕТКА	2	
359.	Решетки вентиляционные	шт.	2	
360.	Очистка щетками Кф	М2	1.5	
361.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза Кф	100 М2	0.015	
362.	Установка экранов на радиаторы отопления / прим. Кф	ШТ	1	
363.	Экран для радиатора отопления	ШТ.	1	
364.	Установка перегородок из ПВХ / прим. Кф	100 М2 ПРОЕМОВ	0.0673	
365.	ПВХ-перегородки (средняя цена по группе)	м2	6.73	
366.	потолок			
367.	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых Кф	100 М2	0.0575	
368.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	т	0.00184	
369.	Грунтование поверхностей потолков Кф	100 М2	0.0575	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
370.	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг	1.035	
371.	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм кф	100 М2	0.0575	
372.	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М75/М100, F75	т	0.10925	
373.	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску кф	100 М2	0.0575	
374.	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг	1.035	
375.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	кг	6.325	
376.	полы			
377.	Разборка покрытий полов из линолеума и релина кф	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ	0.0575	
378.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.027025	
379.	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона кф	100 М2	0.0575	
380.	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг	1.035	
381.	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола свыше 20 м2 кф	100 М2	0.0575	
382.	На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 кф	100 М2	0.0575	
383.	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М200	т	0.5175	
384.	Приготовление раствора из сухих смесей кф	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	5.175	
385.	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм кф	100 М2	0.0575	
386.	Керамогранит крупноразмерный плоский неглазурованный подполированный, полированный, размером 600х300 мм - 600х600 мм	м2	5.89375	
387.	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75	т	0.04025	
388.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)	т	0.0023	
389.	стены			
390.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кф	100 М2	0.2147	
391.	Насечка поверхностей стен под штукатурку по кирпичу кф	100 М2	0.2147	
392.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм кф	100 М2	0.2147	
393.	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М75/М100, F75	т	0.392901	
394.	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором кф	100 М2	0.013	
395.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.1053	
396.	Грунтование внутренних поверхностей стен кф	100 М2	0.2277	
397.	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг	4.0986	
398.	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону кф	100 М2	0.2277	
399.	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные, размером 300х93,8 мм, 300х100 мм	м2	23.6808	
400.	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75	т	0.15939	
401.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)	т	0.0091	
402.	Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646	кг	3.4155	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
403.	Крестики для плитки толщиной 5 мм	1000 шт.	0.091	
404.	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту Кф	100М2.ЗАШИВОК	0.021	
405.	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,55 мм	м	3	
406.	Профиль для гипсокартона потолочный CD (ПП) 60х27, 0,6 мм	м	3.6	
407.	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм	100 шт.	0.3	
408.	Саморез с прессшайбой и сверлом оцинкованный 4,2х51 мм	100 шт.	0.6	
409.	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм)	м	6.6	
410.	Облицовка керамической плиткой гипсокартонных и гипсобетонных поверхностей на клею Кф	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0.021	
411.	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные, размером 300х93,8 мм, 300х100 мм	м2	2.142	
412.	Грунтовка ЛАКРИТ	кг	0.21	
413.	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75	т	0.0147	
414.	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)	т	0.000945	
415.	Крестики для плитки толщиной 5 мм	1000 шт.	0.0084	
416.	замена оконного блока			
417.	Разборка отливов Кф	100 М	0.0168	
418.	Металлолом	Т	0.00252	
419.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.002016	
420.	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях Кф	100 М2 ПОДОКОННОЙ ДОСКИ	0.00672	
421.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.014918	
422.	Снятие остекленных оконных переплетов Кф	100 М2 ПЕРЕПЛЕТА	0.0353	
423.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.050126	
424.	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Кф	100 КОРОБОК	0.01	
425.	Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия свыше 3 м2 Кф	100 М2	0.0353	
426.	Дюбель металлический рамный 10х152	1000 шт.	0.011	
427.	Анкерная пластина для крепления оконных блоков, длиной 190 мм	1000 шт.	0.005	
428.	Блоки оконные из поливинилхлоридного профиля для зданий и сооружений (средняя цена по группе)	м2	3.53	
429.	Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из ПВХ к стенам толщиной зазора 0,03 м Кф	100 М	0.0756	
430.	Установка подоконных досок Кф	100 М	0.0168	
431.	Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 400 мм, белый	м	1.764	
432.	Герметизация стыков силиконом Кф	100 М	0.0168	
433.	Установка отливов из оцинкованной стали Кф	100 М	0.0168	
434.	Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 200 (205) мм, с односторонним полимерным покрытием, цветной	м	1.764	
435.	Костыль	ШТ.	4.032	
436.	Герметизация стыков силиконом Кф	100 М	0.0168	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
437.	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри и снаружи здания по камню и бетону цементно-известковым раствором Кф	100 М2	0.0294	
438.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.23814	
439.	Улучшенная окраска оконных откосов акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям Кф	100 М2	0.0294	
440.	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)	кг	0.5292	
441.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	кг	3.234	
442.	дверные блоки			
443.	Снятие дверных полотен Кф	100 М2 ПОЛОТЕН	0.02	
444.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.0236	
445.	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Кф	100 ШТ.	0.01	
446.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.0734	
447.	Установка дверей металлических входных в проемах кирпичных стен Кф	100 М2 ПРОЕМОВ	0.021	
448.	Блок дверной наружный стальной, глухой, с полимерным покрытием (без доводчика) ДН С Г 24-19	шт.	1	
449.	Герметизация мест примыкания оконных (дверных) блоков к кирпичным стенам полиуретановой пеной Кф	100 М	0.052	
450.	элекромонтажные работы			
451.	Демонтаж кабеля трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) Кф	100 М	0.1	
452.	Демонтаж кабель-канала ПВХ, сечение до 20 х 10 мм Кф	100 М	0.1	
453.	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки Кф	100 М	0.1	
454.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	Т	0.0572	
455.	Провод двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах Кф	100 М	0.1	
456.	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-1	100 шт.	0.049	
457.	Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100 мм Кф	100 М	0.1	
458.	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М75/М100, F75	т	0.003	
459.	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке Кф	100 ШТ.	0.02	
460.	Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели КМ-205	шт.	2	
461.	Выключатель установочный одноклавишный С16-158	шт.	2	
462.	Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп Кф	100 ШТ.	0.01	
463.	Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий	шт.	1	
464.	сантехнические работы			
465.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм Кф	ВРЕЗКА	2	
466.	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм	шт.	2	
467.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм Кф	100 М	0.01	
468.	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм	1000 шт.	0.001	
469.	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт.	2	
470.	Смена умывальников Кф	100 ПРИБОРОВ	0.01	

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
471.	Умывальники (средняя цена по группе)	компл.	1	
472.	Установка смесителей кф	ШТ.	1	
473.	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	компл.	1	
474.	прочие работы			
475.	Очистка щетками кф	М2	0.5	
476.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза кф	100 М2	0.005	
477.	Установка экранов на радиаторы отопления / прим. кф	ШТ	1	
478.	Экран для радиатора отопления	ШТ.	1	

Составил Зам гл. врача по ХР (должность служащего) _____ (подпись) К.А. Олюнина (инициалы, фамилия)

«30» 10 2026 г.