Форма С-1

УЗ «Жодинская центральная городская больница» Код по ОКУД

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Т.И. Никифорова

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

28 10 2026

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ Б/Н

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «26» сентября 2025г. №447 в составе:

председателя комиссии Зам.главного врача по ХР В.Н. Иваненко

(должность) (инициалы, фамилия)

членов комиссии Главный энергетик А. А. Медведев

(должность) (инициалы, фамилия)

Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений В.В. Сахно

(должность) (инициалы, фамилия)

Начальник ОМТС О.В. Иванова

(должность) (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

«Текущий ремонт электросетей отделения трансфузиологии в хирургическом корпусе УЗ "Жодинская ЦГБ" по адресу: г. Жодино, пр-т Венисье, 1»

(наименование объекта)

установлено, что «В связи с установкой новых кондиционеров в помещении ОПК существующая электросеть

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

не обеспечивает подключение. Требуется монтаж дополнительных розеточных групп

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: действующие инженерные сети, эксплуатируемые помещения

(перечень факторов)

К=1,2 (работа на территории действующего учреждения)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

Средства малой механизации

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Не требуются

Председатель комиссии Зам.главного врача по ХР В.Н. Иваненко

(должность) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии Главный энергетик А. А. Медведев

(должность) (инициалы, фамилия)

Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений В.В. Сахно

(должность) (инициалы, фамилия)

Начальник ОМТС О.В. Иванова

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах)	100 М	0.5	Ц8-912-1
2	Кабель-каналы пвх, сечение до 20 х 10 мм	100 М	0.3	Ц8-423-1
3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 а	ШТ.	1	Ц8-526-1
4	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	100 ШТ.	0.02	Ц8-591-8
5	Пробивка отверстий диметром до 25 мм при толщине стены в 1 кирпич	100 ШТ.	0.03	Е53-21-3
6	Щиток до трех групп, устанавливаемый в обхват колонны	ШТ.	1	Ц8-370-1

Составил Главный энергетик _____ А. А. Медведев
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)