Шкловский РОЧС

(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Шкловского РОЧС
подполковник внутренней службы Ю.И.Белонович

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

«01» 10 2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ ЭН от 01.10.2026

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «05» июня 2026г. №68 в составе:

председателя комиссии — Первый зам. начальника отдела — М.Н.Лебедев
(должность служащего) (инициалы, фамилия)

членов комиссии — Начальник СНиП — А.В.Аврамов
(должность служащего) (инициалы, фамилия)

Начальник ПАСЧ №2 — И.В.Кидаков
(должность служащего) (инициалы, фамилия)

Начальник СМТОиО — А.В.Малеванкин
(должность служащего) (инициалы, фамилия)

Старшина СМТОиО — Ю.Ю.Мартынчик
(должность служащего) (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Текущий ремонт электроснабжения и электроосвещения здания ПАСЧ №1 Шкловского РОЧС (доп. работы)

(наименование объекта)

установлено, что Кабеля до 35кв. проложенные по установленным конструкциям и лоткам в помещениях, имеют повреждение изоляции и ветхий внешний вид в количестве 857,5 метров погонных. Пластиковый бокс в раздевалке имеет трещину корпуса, автоматы в количестве двух штук, в этом боксе не исправны, понижающий трансформатор в этом боксе также находится в неисправном состоянии. Выключатели одноклавишные утопленного типа при скрытой проводке, в помещениях части в количестве 14 штук имеют потертости, трещины и не приглядный внешний вид. Выключатели двухклавишные утопленного типа при скрытой проводке в помещениях части в количестве 3 штук имеют потертости и трещины. Выключатели одноклавишные неутопленного типа при открытой проводке в помещениях части в количестве 4 штук имеют потертости и трещины. Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке в помещениях части в количестве 7 штук имеют потертости и не приглядный внешний вид. Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке в помещениях части в количестве 4 штук имеют потертости и трещины корпуса.

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Дата начала разработки сметной документации 1 ОКТЯБРЯ 2026г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 1 ОКТЯБРЯ 2026г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 1 МЕС.

Председатель комиссии — Первый заместитель начальника отдела — М.Н.Лебедев
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии — Начальник СНиП — А.В.Аврамов
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Начальник ПАСЧ №2 — И.В.Кидаков
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Начальник СМТОиО — А.В.Малеванкин
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Старшина СМТОиО — Ю.Ю.Мартынчик
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Кабели до 35кв, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	100 М КАБЕЛЯ	4.508	
2.	Кабели до 35кв, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	100 М КАБЕЛЯ	3.92	
3.	Монтаж бокса пластикового	ШТ.	1	
4.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100 А	ШТ.	2	
5.	Ящик с понижающим трансформатором	ШТ.	1	
6.	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорный дюбель	100 ШТ.	0.14	
7.	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорный дюбель	100 ШТ.	0.03	
8.	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорные дюбеля	100 ШТ.	0.07	
9.	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 ШТ.	0.04	
10.	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	100 ШТ.	0.04	
11.	Кабели до 35кв, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	100 М КАБЕЛЯ	0.147	

Составил Электромонтажник (ЭМ10.0) _____ Ю.Ю. Дьяченко
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

«01» 10 2026 г.