Форма С-2а

Заказчик _____ УНП _____
(наименование организации)

Генподрядчик (Подрядчик) *Генподрядчик* УНП _____
(наименование организации)

Субподрядчик _____ УНП _____
(наименование организации)

Объект *25.834.000.03. "Многоквартирные жилые дома в квартале ул. Железнодорожная - Дубравинская - Грушевская - Прямая в г. Минске". Жилой дом №3 по генплану*
(наименование, адрес)

Часть объекта *Жилой дом №3 по генплану*
(наименование)

Договор подряда (субподряда) *от 26.08.2026 № ПТМ*
(дата, номер)

Дополнительное соглашение *от №*
(дата, номер)

Источник финансирования _____

А К Т
СДАЧИ - ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ № монолит
за ЯНВАРЬ месяц 2027 года

Смета составлена в ценах на **1 МАЯ 2026 г.** (дата разработки) Цены **с НДС** (вид цены) Регион строительства **г.Минск** (название региона строительства) Тарифная ставка 4 разряда **16.96** руб.

Номер пп	Номер по смете	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудозатраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.					
						Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
							Всего	в т.ч. зарплата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Смета: *1. 10. Земляные работы. Фундаменты*

Ж2-10-10 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ КОТЛОВАН Ручная разработка Разработка грунта вручную*

1.	5.	**Е1-164-2** (67.3 / 61.18)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы Доработка вручную грунта К=1,2 Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М3 ГРУНТА **0.11**	214.91 **23.64** К1=1.2	3134.2 **344.76**						3 134.20 **344.76**
			ИТОГО прямые затраты по разделу		**23.64**	**344.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**344.76**
			ОХР и ОПР									232.02
			Плановая прибыль									210.92
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									787.70

Ж2-10-30 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА Механизированная разработка Обратная засыпка грунта*

2.	9.	**Е1-27-1** (67.3 / 61.18)	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л. с) при перемещении грунта до 5 м, грунт 1 группы Разряд МК Ставка 4р 16.96	1000 М3 **1.072**			491.68 **527.08**	164.78 **176.64**				491.68 **527.08**
			ИТОГО прямые затраты по разделу		**0.00**	**0.00**	**527.08**	**176.64**	**0.00**	**0.00**		**527.08**
			ОХР и ОПР									118.88
			Плановая прибыль									108.07
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									754.03

Ж2-10-30 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА Механизированная разработка Уплотнение грунта обратной засыпки*

3.	13.	**Е1-134-1** (67.3 / 61.18)	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 1-2 группы Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА **19.6**	12.53 **245.59**	197.61 **3873.16**	477.95 **9367.82**	206.57 **4048.77**				675.56 **13240.98**
			ИТОГО прямые затраты по разделу		**245.59**	**3873.16**	**9367.82**	**4048.77**	**0.00**	**0.00**		**13240.98**
			ОХР и ОПР									5331.46
			Плановая прибыль									4846.64
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									23419.08

Ж2-10-30 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА Ручная разработка Обратная засыпка грунта вручную*

4.	14.	**Е1-166-1** (67.3 / 61.18)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 1 группы Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М3 ГРУНТА **0.11**	102.91 **11.32**	1500.83 **165.09**						1 500.83 **165.09**
			ИТОГО прямые затраты по разделу		**11.32**	**165.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**165.09**
			ОХР и ОПР									111.11
			Плановая прибыль									101.00
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									377.20

Ж2-10-30 ФБС (КЖФ-4) Монтаж блоков ФБС*

5.	23.	**Е7-42-1** (67.3 / 61.18)	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ **2.49**	52.84 **131.57**	833.35 **2075.04**	984.63 **2451.73**	377.90 **940.97**	248.62 **619.06**	19.34 **48.16**		2 085.94 **5193.99**
6.	24.	**Е7-42-2** (67.3 / 61.18)	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	74.15	1169.43	1 371.77	532.67	371.60	28.90		2 941.70

Номер пп	Номер по смете	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудозатраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб. Зарплата рабочих	Эксплуатация машин Всего	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1.08	**80.08**	**1262.98**	**1481.51**	**575.28**	**401.33**	**31.21**	**3177.03**
7.	25.	**Е7-42-3** (67.3 / 61.18)	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ **0.09**	104.01 **9.36**	1640.35 **147.63**	2 123.93 **191.15**	852.31 **76.71**	501.78 **45.16**	39.03 **3.51**	4 305.09 **387.45**
8.	26.	**4/2-1-3-4-1-13/1132**	Блок стены подвала ФБС 24.4.6 С12/15, F50-F150, W4	шт. **9**					192.02 **1728.18**	17.32 **155.88**	209.34 **1884.06**
9.	27.	**4/2-1-3-4-1-13/1032**	Блок стены подвала ФБС 24.3.6 С12/15, F50-F150, W4	шт. **57**					146.24 **8335.68**	13.19 **751.83**	159.43 **9087.51**
10.	28.	**4/2-1-3-4-1-13/1832**	Блок стены подвала ФБС 12.6.6 С12/15, F50-F150, W4	шт. **2**					144.91 **289.82**	13.07 **26.14**	157.98 **315.96**
11.	29.	**4/2-1-3-4-1-13/2332**	Блок стены подвала ФБС 12.6.3 С12/15, F50-F150, W4	шт. **2**					77.59 **155.18**	7.00 **14.00**	84.59 **169.18**
12.	30.	**4/2-1-3-4-1-13/1732**	Блок стены подвала ФБС 12.5.6 С12/15, F50-F150, W4	шт. **18**					123.67 **2226.06**	11.16 **200.88**	134.83 **2426.94**
13.	31.	**4/2-1-3-4-1-13/2232**	Блок стены подвала ФБС 12.5.3 С12/15, F50-F150, W4	шт. **10**					65.86 **658.60**	5.94 **59.40**	71.80 **718.00**
14.	32.	**4/2-1-3-4-1-13/1632**	Блок стены подвала ФБС 12.4.6 С12/15, F50-F150, W4	шт. **17**					103.21 **1754.57**	9.31 **158.27**	112.52 **1912.84**
15.	33.	**4/2-1-3-4-1-13/2132**	Блок стены подвала ФБС 12.4.3 С12/15, F50-F150, W4	шт. **4**					54.52 **218.08**	4.92 **19.68**	59.44 **237.76**
16.	34.	**4/2-1-3-4-1-13/1532**	Блок стены подвала ФБС 12.3.6 С12/15, F50-F150, W4	шт. **45**					77.51 **3487.95**	6.99 **314.55**	84.50 **3802.50**
17.	35.	**4/2-1-3-4-1-13/2032**	Блок стены подвала ФБС 12.3.3 С12/15, F50-F150, W4	шт. **98**					40.58 **3976.84**	3.66 **358.68**	44.24 **4335.52**
18.	36.	**4/2-1-3-4-1-13/2832**	Блок стены подвала ФБС 9.6.6 С12/15, F50-F150, W4	шт. **4**					111.36 **445.44**	10.04 **40.16**	121.40 **485.60**
19.	37.	**4/2-1-3-4-1-13/2732**	Блок стены подвала ФБС 9.5.6 С12/15, F50-F150, W4	шт. **10**					95.28 **952.80**	8.59 **85.90**	103.87 **1038.70**
20.	38.	**4/2-1-3-4-1-13/2632**	Блок стены подвала ФБС 9.4.6 С12/15, F50-F150, W4	шт. **37**					77.70 **2874.90**	7.01 **259.37**	84.71 **3134.27**
21.	39.	**4/2-1-3-4-1-13/2532**	Блок стены подвала ФБС 9.3.6 С12/15, F50-F150, W4	шт. **53**					61.54 **3261.62**	5.55 **294.15**	67.09 **3555.77**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**221.01**	**3485.65**	**4124.39**	**1592.96**	**31431.27**	**2821.77**	**41863.08**
		ОХР и ОПР									3417.90
		Плановая прибыль									3107.09
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									48388.07
			Ж2-10-30 ФБС (КЖФ-4) Устройство стен бетонных*								
22.	40.	**Е6-13-1** (67.3 / 61.18)	Устройство стен подвалов бетонных Разряд 3.7 МК 0.9579 Ставка 4р 16.96	100 М3 В ДЕЛЕ **0.125**	358.02 **44.75**	5816.39 **727.05**	655.81 **81.98**	246.92 **30.87**	2 292.85 **286.61**	182.24 **22.78**	8 947.29 **1118.42**
23.	41.	**4/1-4-10-20-70/880**	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С12/15, F100, W4	М3 **12.75**					237.61 **3029.53**	18.49 **235.75**	256.10 **3265.28**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**44.75**	**727.05**	**81.98**	**30.87**	**3316.14**	**258.53**	**4383.70**
		ОХР и ОПР									510.08
		Плановая прибыль									463.70
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									5357.48
			Ж2-10-30 ФБС (КЖФ-4) Устройство деформационных швов*								
24.	45.	**Е26-29-1** (67.3 / 61.18)	Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе (ДШ) Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	М3 ИЗОЛЯЦИИ **0.004**	7.11 **0.03**	105.38 **0.42**	6.65 **0.03**	4.23 **0.02**			112.03 **0.45**
25.	46.	**1/10-120-**	Плиты теплоизоляционные из	м3					229.60	18.23	247.83

Номер пп	Номер по смете	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудозатраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб. Зарплата рабочих	Эксплуатация машин Всего	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		35/5	экструдированного пенополистирола БАТЭПЛЕКС толщиной 20-100 мм	**0.0038**					**0.87**	**0.07**	**0.94**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**0.03**	**0.42**	**0.03**	**0.02**	**0.87**	**0.07**	**1.39**
		ОХР и ОПР									0.30
		Плановая прибыль									0.27
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									1.96
			Ж2-10-30 ФБС (КЖФ-4) Гидроизоляция горизонтальная жидким стеклом*								
26.	47.	**Е8-4-1** (67.3 / 61.18)	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с жидким стеклом (КЖФ-31) Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ **0.73**	41.64 **30.40**	666.6 **486.62**	29.58 **21.59**	18.66 **13.62**	524.00 **382.52**	41.19 **30.07**	1 261.37 **920.80**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**30.40**	**486.62**	**21.59**	**13.62**	**382.52**	**30.07**	**920.80**
		ОХР и ОПР									336.66
		Плановая прибыль									306.05
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									1563.51
			Ж2-10-30 Монолитные ростверки МР1,МР2,МР3 (КЖФ-3-4) Устройство бетонной подготовки*								
27.	71.	**Е6-1-1** (67.3 / 61.18)	Устройство бетонной подготовки с применением бадьи Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 М3 В ДЕЛЕ **0.3715**	180 **66.87**	2667.84 **991.10**	530.39 **197.04**	197.47 **73.36**	245.55 **91.22**	20.00 **7.43**	3 463.78 **1286.79**
28.	72.	**4/1-4-10-20-70/880**	Бетон нормального веса (смесь готовая к употреблению) с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С12/15, F75-F100, W4	м3 **37.893**					237.61 **9003.76**	18.49 **700.64**	256.10 **9704.40**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**66.87**	**991.10**	**197.04**	**73.36**	**9094.98**	**708.07**	**10991.19**
		ОХР и ОПР									716.38
		Плановая прибыль									651.24
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									12358.81
			Ж2-10-30 Монолитные ростверки МР1,МР2,МР3 (КЖФ-3-4) Устройство ленточных фундаментов бетонных*								
29.	73.	**Е6-1-22** (67.3 / 61.18)	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху до 1000 мм с применением бадьи Разряд 3.8 МК 0.9719 Ставка 4р 16.96	100 М3 В ДЕЛЕ **1.3438**	446.04 **599.39**	7352.27 **9879.98**	3 447.64 **4632.94**	1 045.07 **1404.37**	3 926.75 **5276.77**	310.71 **417.53**	15 037.37 **20207.22**
30.	74.	**4/1-4-10-20-70/250**	Бетон нормального веса (смесь готовая к употреблению) с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С20/25, F150, W6	м3 **136.3957**					255.46 **34843.65**	19.87 **2710.18**	275.33 **37553.83**
31.	75.	**2/10-40/5**	Каркасы арматурные стальные плоские	т **5.4638**					4 862.44 **26567.40**	278.13 **1519.65**	5 140.57 **28087.05**
32.	76.	**2/10-50/12**	Сетка арматурная сварная для железобетонных конструкций из стали класса S500	т **0.705**					9 245.65 **6518.18**	528.85 **372.84**	9 774.50 **6891.02**
33.	77.	**2/10-25/5**	Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Ат500С) диаметром 10 мм	т **3.27275**					3 331.30 **10902.51**	190.55 **623.62**	3 521.85 **11526.13**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**599.39**	**9879.98**	**4632.94**	**1404.37**	**84108.51**	**5643.82**	**104265.25**
		ОХР и ОПР									7594.37
		Плановая прибыль									6903.77
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									118763.39
			Ж2-10-30 Монолитные ростверки МР1,МР2,МР3 (КЖФ-3-4) Укладка хризотилцементных труб Д=300 мм*								
34.	78.	**Е22-1-5** (67.3 / 61.18)	Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-6 с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 300 мм (Г1 кжф-3) Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	КМ **0.015**	517.54 **7.76**	8867.01 **133.01**	1 309.45 **19.64**	362.18 **5.43**	59 687.75 **895.32**	2 818.26 **42.27**	72 682.47 **1090.24**
35.	79.	**Е16-29-4** (67.3 / 61.18)	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм Разряд 5.2 МК 1.1236 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДА **-0.15**	5.99 **-0.90**	114.15 **-17.12**					114.15 **-17.12**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**6.86**	**115.89**	**19.64**	**5.43**	**895.32**	**42.27**	**1073.12**
		ОХР и ОПР									81.65
		Плановая прибыль									74.23
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									1229.00

Номер пп	Номер по смете	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудозатраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб. Зарплата рабочих	Эксплуатация машин Всего	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО прямые затраты по смете			**1249.86**	**20069.72**	**18972.51**	**7346.04**	**129229.61**	**9504.60**	**177776.44**
		ОХР и ОПР									18450.81
		Плановая прибыль									16772.98
		ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью									213000.23
		Смета: *1. 11. Общестроительные работы ниже отм. 0.000*									
		Ж2-20-10 Фундаменты под шахту лифта монолитные (кж1) Устройство бетонной подготовки*									
36.	1.	**П**		**1**							
37.	2.	**Е6-1-1** (67.3 / 61.18)	Устройство бетонной подготовки с применением бадьи Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 М3 В ДЕЛЕ **0.0035**	180 **0.63**	2667.84 **9.34**	531.03 **1.86**	197.47 **0.69**	245.55 **0.86**	20.00 **0.07**	3 464.42 **12.13**
38.	3.	**4/1-4-10-20-70/880**	Бетон нормального веса (смесь готовая к употреблению) с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С12/15, F75-F100, W4	м3 **0.357**					237.61 **84.83**	18.49 **6.60**	256.10 **91.43**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**0.63**	**9.34**	**1.86**	**0.69**	**85.69**	**6.67**	**103.56**
		ОХР и ОПР									6.75
		Плановая прибыль									6.14
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									116.45
		Ж2-20-10 Фундаменты под шахту лифта монолитные (кж1) Устройство фундаментных плит*									
39.	4.	**Е6-1-16** (67.3 / 61.18)	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских с применением бадьи Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М3 В ДЕЛЕ **0.0155**	220.66 **3.42**	3480.05 **53.94**	2 353.79 **36.48**	588.25 **9.12**	2 584.27 **40.06**	205.13 **3.18**	8 623.24 **133.66**
40.	5.	**1/10-280-20/376**	Фиксатор для формирования защитного слоя арматуры на вертикальной поверхности, толщина защитного слоя 35 мм	1000 шт. **0.001129**					61.02 **0.07**	4.84 **0.01**	65.86 **0.08**
41.	6.	**4/1-4-10-20-70/250**	Бетон нормального веса (смесь готовая к употреблению) с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С20/25, F150, W6	м3 **1.5733**					255.46 **401.92**	19.87 **31.26**	275.33 **433.18**
42.	7.	**2/10-50/12**	Сетка арматурная сварная для железобетонных конструкций из стали класса S500	т **0.0855**					9 245.65 **790.50**	528.85 **45.22**	9 774.50 **835.72**
43.	8.	**2/10-40/5**	Каркасы арматурные стальные плоские	т **0.01421**					4 862.44 **69.10**	278.13 **3.95**	5 140.57 **73.05**
44.	9.	**2/10-35/30**	Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	т **0.03465**					10 279.81 **356.20**	588.01 **20.37**	10 867.82 **376.57**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**3.42**	**53.94**	**36.48**	**9.12**	**1657.85**	**103.99**	**1852.26**
		ОХР и ОПР									42.44
		Плановая прибыль									38.58
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									1933.28
		Ж2-30-10-060-1 Наружные стены техподполья Устройство монолитных участков*									
45.	10.	**П**		**1**							
46.	11.	**Е6-13-1** (67.3 / 61.18)	Устройство стен подвалов бетонных Разряд 3.7 МК 0.9579 Ставка 4р 16.96	100 М3 В ДЕЛЕ **0.0178**	358.02 **6.37**	5816.39 **103.53**	655.81 **11.67**	246.92 **4.40**	2 292.85 **40.81**	182.24 **3.24**	8 947.29 **159.25**
47.	12.	**4/1-4-10-10-11/9107**	Бетоны легкие (смесь готовая к употреблению) на керамзитовом заполнителе крупностью св. 5 до 10 мм, класса по прочности на сжатие LC5, с маркой по удобоукладываемости П1, диапазоном марок по плотности св. D1000 до D1200 включительно	м3 **1.8156**					293.60 **533.06**	22.84 **41.47**	316.44 **574.53**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**6.37**	**103.53**	**11.67**	**4.40**	**573.87**	**44.71**	**733.78**
		ОХР и ОПР									72.64
		Плановая прибыль									66.03

Номер пп	Номер по смете	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудозатраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб. Зарплата рабочих	Эксплуатация машин Всего	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								872.45
			Ж2-90-10-020 Помещение куи, эл/щит (кжн-8,9 ар.1-6) Монтаж блоков ФБС*								
48.	184.	**Е7-42-1** (67.3 / 61.18)	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ **0.03**	52.84 **1.59**	833.35 **25.00**	984.63 **29.54**	377.90 **11.34**	248.62 **7.46**	19.34 **0.58**	2 085.94 **62.58**
49.	185.	**4/2-1-3-4-1-13/2412**	Блок стены подвала ФБС 9.2.6 С8/10, F50-F150, W4	шт. **1**					39.54 **39.54**	3.57 **3.57**	43.11 **43.11**
50.	186.	**4/2-1-3-4-1-13/1412**	Блок стены подвала ФБС 12.2.6 С8/10, F50-F150, W4	шт. **1**					51.49 **51.49**	4.64 **4.64**	56.13 **56.13**
51.	187.	**4/2-1-3-4-1-13/1912**	Блок стены подвала ФБС 12.2.3 С8/10, F50-F150, W4	шт. **1**					27.47 **27.47**	2.48 **2.48**	29.95 **29.95**
			ИТОГО прямые затраты по разделу		**1.59**	**25.00**	**29.54**	**11.34**	**125.96**	**11.27**	**191.77**
			ОХР и ОПР								24.46
			Плановая прибыль								22.23
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								238.46
			Ж2-90-10-020 Помещение куи, эл/щит (кжн-8,9 ар.1-6) Устройство стен бетонных*								
52.	188.	**Е6-13-1** (67.3 / 61.18)	Устройство стен подвалов бетонных Разряд 3.7 МК 0.9579 Ставка 4р 16.96	100 М3 В ДЕЛЕ **0.0011**	358.02 **0.39**	5816.39 **6.40**	655.81 **0.72**	246.92 **0.27**	2 292.85 **2.52**	182.24 **0.20**	8 947.29 **9.84**
53.	189.	**4/1-4-10-20-70/880**	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С12/15, F100, W4	м.3 **0.1122**					237.61 **26.66**	18.49 **2.07**	256.10 **28.73**
			ИТОГО прямые затраты по разделу		**0.39**	**6.40**	**0.72**	**0.27**	**29.18**	**2.27**	**38.57**
			ОХР и ОПР								4.49
			Плановая прибыль								4.08
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								47.14
			Ж2-90-10-020 Фундамент под перегородку эл/щит (КЖН-8) Монтаж блоков ФБС*								
54.	199.	**Е7-42-1** (67.3 / 61.18)	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ **0.03**	52.84 **1.59**	833.35 **25.00**	984.63 **29.54**	377.90 **11.34**	248.62 **7.46**	19.34 **0.58**	2 085.94 **62.58**
55.	200.	**4/2-1-3-4-1-13/2512**	Блок стены подвала ФБС 9.3.6 С8/10, F50-F150, W4	шт. **2**					60.94 **121.88**	5.50 **11.00**	66.44 **132.88**
56.	201.	**4/2-1-3-4-1-13/1512**	Блок стены подвала ФБС 12.3.6 С8/10, F50-F150, W4	шт. **1**					77.52 **77.52**	6.99 **6.99**	84.51 **84.51**
			ИТОГО прямые затраты по разделу		**1.59**	**25.00**	**29.54**	**11.34**	**206.86**	**18.57**	**279.97**
			ОХР и ОПР								24.46
			Плановая прибыль								22.23
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								326.66
			Ж2-90-20-1 Вход в осях 1-2, 2-3 (КЖН-31,33) Монтаж блоков ФБС*								
57.	205.	**П**		**1**							
58.	206.	**Е7-42-1** (67.3 / 61.18)	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ **0.32**	52.84 **16.91**	833.35 **266.67**	984.63 **315.08**	377.90 **120.93**	248.62 **79.56**	19.34 **6.19**	2 085.94 **667.50**
59.	207.	**4/2-1-3-4-1-13/2412**	Блок стены подвала ФБС 9.2.6 С8/10, F50-F150, W4	шт. **14**					39.54 **553.56**	3.57 **49.98**	43.11 **603.54**
60.	208.	**4/2-1-3-4-1-13/1412**	Блок стены подвала ФБС 12.2.6 С8/10, F50-F150, W4	шт. **18**					51.49 **926.82**	4.64 **83.52**	56.13 **1010.34**
			ИТОГО прямые затраты по разделу		**16.91**	**266.67**	**315.08**	**120.93**	**1559.94**	**139.69**	**2281.38**
			ОХР и ОПР								260.85
			Плановая прибыль								237.13
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								2779.36
			Ж2-90-20-1 Вход в осях 1-2, 2-3 (КЖН-31,33) Устройство стен бетонных*								
61.	209.	**Е6-13-1**	Устройство стен подвалов бетонных	100 М3 В ДЕЛЕ	358.02	5816.39	655.81	246.92	2 292.85	182.24	8 947.29

Номер пп	Номер по смете	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудозатраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб. Зарплата рабочих	Эксплуатация машин Всего	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(67.3 / 61.18)	Разряд 3.7 МК 0.9579 Ставка 4р 16.96	**0.0166**	**5.94**	**96.55**	**10.89**	**4.10**	**38.06**	**3.03**	**148.53**
62.	210.	**4/1-4-10-20-70/880**	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С12/15, F100, W4	м.3 **1.6932**					237.61 **402.32**	18.49 **31.31**	256.10 **433.63**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**5.94**	**96.55**	**10.89**	**4.10**	**440.38**	**34.34**	**582.16**
		ОХР и ОПР									67.74
		Плановая прибыль									61.58
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									711.48
			Ж2-90-20-1 Вход в осях 1-2, 2-3 (КЖН-31,33) Устройство лестниц из отдельных ступеней ЛС14*								
63.	211.	**Е7-59-1** (67.3 / 61.18)	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	100 М СТУПЕНЕЙ **0.1485**	117.72 **17.48**	1968.38 **292.30**	43.55 **6.47**	27.70 **4.11**	34.42 **5.11**	2.68 **0.40**	2 049.03 **304.28**
			Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96								
64.	212.	**4/2-1-7-1-1-30/24**	СТУПЕНЬ ЛС14 Серия Б1.055.1-1.01 вып.1	шт. **11**					55.91 **615.01**	5.04 **55.44**	60.95 **670.45**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**17.48**	**292.30**	**6.47**	**4.11**	**620.12**	**55.84**	**974.73**
		ОХР и ОПР									199.48
		Плановая прибыль									181.34
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									1355.55
			Ж2-90-20-1 Вход в техподполье (КЖН-35) Устройство стен бетонных*								
65.	216.	**П**		**4**							
66.	217.	**Е6-13-1** (67.3 / 61.18)	Устройство стен подвалов бетонных	100 М3 В ДЕЛЕ **0.014**	358.02 **5.01**	5816.39 **81.43**	655.81 **9.18**	246.92 **3.46**	2 292.85 **32.10**	182.24 **2.55**	8 947.29 **125.26**
			Разряд 3.7 МК 0.9579 Ставка 4р 16.96								
67.	218.	**4/1-4-10-20-70/880**	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С12/15, F100, W4	м.3 **1.428**					237.61 **339.31**	18.49 **26.40**	256.10 **365.71**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**5.01**	**81.43**	**9.18**	**3.46**	**371.41**	**28.95**	**490.97**
		ОХР и ОПР									57.13
		Плановая прибыль									51.94
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									600.04
			Ж2-90-20-1 Вход в техподполье (КЖН-35) Устройство лестниц из отдельных ступеней ЛС12.17*								
68.	219.	**Е7-59-1** (67.3 / 61.18)	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	100 М СТУПЕНЕЙ **0.24**	117.72 **28.25**	1968.38 **472.41**	43.55 **10.45**	27.70 **6.65**	34.42 **8.26**	2.68 **0.64**	2 049.03 **491.76**
			Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96								
69.	220.	**4/2-1-7-1-1-30/30**	СТУПЕНЬ ЛС12.17 Серия Б1.055.1-1.01 вып.1	шт. **20**					41.75 **835.00**	3.77 **75.40**	45.52 **910.40**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**28.25**	**472.41**	**10.45**	**6.65**	**843.26**	**76.04**	**1402.16**
		ОХР и ОПР									322.41
		Плановая прибыль									293.09
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									2017.66
			Ж2-90-20-1 Вход в КУИ №2 (КЖН-43) Монтаж блоков ФБС*								
70.	223.	**П**		**1**							
71.	224.	**Е7-42-1** (67.3 / 61.18)	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ **0.04**	52.84 **2.11**	833.35 **33.33**	984.63 **39.39**	377.90 **15.12**	248.62 **9.94**	19.34 **0.77**	2 085.94 **83.43**
			Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96								
72.	225.	**Е7-42-2** (67.3 / 61.18)	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ **0.03**	74.15 **2.22**	1169.43 **35.08**	1 371.77 **41.15**	532.67 **15.98**	371.60 **11.15**	28.90 **0.87**	2 941.70 **88.25**
			Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96								
73.	226.	**4/2-1-3-4-1-13/1612**	Блок стены подвала ФБС 12.4.6 С8/10, F50-F150, W4	шт. **3**					103.24 **309.72**	9.31 **27.93**	112.55 **337.65**
74.	227.	**4/2-1-3-4-1-13/1512**	Блок стены подвала ФБС 12.3.6 С8/10, F50-F150, W4	шт. **2**					77.52 **155.04**	6.99 **13.98**	84.51 **169.02**
75.	228.	**4/2-1-3-4-1-**	Блок стены подвала ФБС 9.3.6 С8/10,	шт.					60.94	5.50	66.44

Номер пп	Номер по смете	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудозатраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб. Зарплата рабочих	Эксплуатация машин Всего	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		13/2512	F50-F150, W4	**2**					**121.88**	**11.00**	**132.88**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**4.33**	**68.41**	**80.54**	**31.10**	**607.73**	**54.55**	**811.23**
		ОХР и ОПР									66.97
		Плановая прибыль									60.88
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									939.08
		Ж2-90-20-1 Вход в КУИ №2 (КЖН-43) Устройство стен бетонных*									
76.	229.	**Е6-13-1** (67.3 / 61.18)	Устройство стен подвалов бетонных Разряд 3.7 МК 0.9579 Ставка 4р 16.96	100 М3 В ДЕЛЕ **0.006**	358.02 **2.15**	5816.39 **34.90**	655.81 **3.93**	246.92 **1.48**	2 292.85 **13.76**	182.24 **1.09**	8 947.29 **53.68**
77.	230.	**4/1-4-10-20-70/880**	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С12/15, F100, W4	м.3 **0.612**					237.61 **145.42**	18.49 **11.32**	256.10 **156.74**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**2.15**	**34.90**	**3.93**	**1.48**	**159.18**	**12.41**	**210.42**
		ОХР и ОПР									24.48
		Плановая прибыль									22.26
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									257.16
		Ж2-90-20-1 Вход в КУИ №2 (КЖН-43) Установка бортовых камней БР100.30.15*									
78.	231.	**Е27-34-2** (67.3 / 61.18)	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	100 М БОРТОВОГО КАМНЯ **0.05**	76.08 **3.80**	1163.74 **58.19**	42.70 **2.14**	15.39 **0.77**	1 239.52 **61.98**	96.50 **4.83**	2 542.46 **127.14**
79.	232.	**4/2-2-1-10/1**	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БР100.30.15 Серия Б3.020.1-1.99 вып.1	шт. **5**					17.21 **86.05**	1.55 **7.75**	18.76 **93.80**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**3.80**	**58.19**	**2.14**	**0.77**	**148.03**	**12.58**	**220.94**
		ОХР и ОПР									39.68
		Плановая прибыль									36.07
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									296.69
		Ж2-90-20-1 Вход в КУИ №2 (КЖН-43) Устройство лестниц из отдельных ступеней ЛС12.17*									
80.	233.	**Е7-59-1** (67.3 / 61.18)	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких Разряд 3.9 МК 0.9859 Ставка 4р 16.96	100 М СТУПЕНЕЙ **0.048**	117.72 **5.65**	1968.38 **94.48**	43.55 **2.09**	27.70 **1.33**	34.42 **1.65**	2.68 **0.13**	2 049.03 **98.35**
81.	234.	**4/2-1-7-1-1-30/30**	СТУПЕНЬ ЛС12.17 Серия Б1.055.1-1.01 вып.1	шт. **4**					41.75 **167.00**	3.77 **15.08**	45.52 **182.08**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**5.65**	**94.48**	**2.09**	**1.33**	**168.65**	**15.21**	**280.43**
		ОХР и ОПР									64.48
		Плановая прибыль									58.62
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									403.53
		Ж2-90-20-1 Вход в КУИ №2 (КЖН-43) Площадка: Устройство бетонной подготовки*									
82.	235.	**ПО**	Площадка								
83.	236.	**Е6-1-1** (67.3 / 61.18)	Устройство бетонной подготовки с применением бадьи Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 М3 В ДЕЛЕ **0.0025**	180 **0.45**	2667.84 **6.67**	531.03 **1.33**	197.47 **0.49**	245.55 **0.61**	20.00 **0.05**	3 464.42 **8.66**
84.	237.	**4/1-4-10-20-70/880**	Бетон нормального веса (смесь готовая к употреблению) с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С12/15, F75-F100, W4	м3 **0.255**					237.61 **60.59**	18.49 **4.71**	256.10 **65.30**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**0.45**	**6.67**	**1.33**	**0.49**	**61.20**	**4.76**	**73.96**
		ОХР и ОПР									4.82
		Плановая прибыль									4.38
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									83.16
		Ж2-90-20-1 Вход в КУИ №2 (КЖН-43) Площадка: Устройство фундаментных плит*									
85.	238.	**Е6-1-16** (67.3 / 61.18)	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских с применением бадьи Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М3 В ДЕЛЕ **0.0025**	220.66 **0.55**	3480.05 **8.70**	2 353.79 **5.88**	588.25 **1.47**	2 584.27 **6.46**	205.13 **0.51**	8 623.24 **21.55**
86.	239.	**4/1-4-10-20-70/1040**	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С16/20, F50-F100, W4	м3 **0.25375**					237.02 **60.14**	18.44 **4.68**	255.46 **64.82**
87.	240.	**2/10-50/12**	Сетка арматурная сварная для	т					9 245.65	528.85	9 774.50

Номер пп	Номер по смете	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудозатраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб. Зарплата рабочих	Эксплуатация машин Всего	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			железобетонных конструкций из стали класса S500	**0.00678**					**62.69**	**3.59**	**66.28**
			ИТОГО прямые затраты по разделу		**0.55**	**8.70**	**5.88**	**1.47**	**129.29**	**8.78**	**152.65**
			ОХР и ОПР								6.84
			Плановая прибыль								6.22
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								165.71
			Ж2-90-20-1 Вход в КУИ №2 (КЖН-43) Площадка: Устройство цементно-песчаных стяжек*								
88.	241.	**Е11-11-11** (67.3 / 61.18)	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.024**	43.41 **1.04**	643.39 **15.44**	22.83 **0.55**	8.02 **0.19**	422.66 **10.14**	32.83 **0.79**	1 121.71 **26.92**
89.	242.	**Е11-11-13** (67.3 / 61.18)	Устройство цементно-песчаных стяжек: добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам Е11-11-11, Е11-11-12 Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 М2 **0.024**	1.3 **0.03**	19.27 **0.46**	2.37 **0.06**	1.75 **0.04**	98.76 **2.37**	7.69 **0.18**	128.09 **3.07**
			ИТОГО прямые затраты по разделу		**1.07**	**15.90**	**0.61**	**0.23**	**12.51**	**0.97**	**29.99**
			ОХР и ОПР								10.86
			Плановая прибыль								9.87
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								50.72
			Ж2-90-20-1 Вход в КУИ №2 (КЖН-43) Площадка: Укладка хризотилцементных труб Д=100 мм*								
90.	243.	**Е22-1-1** (67.3 / 61.18)	Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-6 с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 100 мм Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	КМ **0.002**	351.11 **0.70**	6015.56 **12.03**	166.19 **0.33**	45.96 **0.09**	12 904.80 **25.81**	606.59 **1.21**	19 693.14 **39.38**
91.	244.	**Е16-29-2** (67.3 / 61.18)	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм Разряд 5.2 МК 1.1236 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДА **-0.02**	5.99 **-0.12**	114.15 **-2.28**					114.15 **-2.28**
			ИТОГО прямые затраты по разделу		**0.58**	**9.75**	**0.33**	**0.09**	**25.81**	**1.21**	**37.10**
			ОХР и ОПР								6.63
			Плановая прибыль								6.03
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								49.76
			Ж2-90-20-1 Вход в КУИ №2 (КЖН-43) Площадка: Устройство гравийного основания под трубопроводы*								
92.	245.	**Е23-1-3** (67.3 / 61.18)	Устройство гравийного основания под трубопроводы Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	10 М3 **0.05**	11.53 **0.58**	168.15 **8.41**	201.53 **10.08**	72.64 **3.63**			369.68 **18.49**
93.	246.	**4/1-5-30-10-10/20**	Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-20 мм	м3 **0.625**					21.41 **13.38**		21.41 **13.38**
94.	247.	**С310-46**	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (К=1.15 Прочие типы специализированного подвижного состава, в том числе автомобили-лесовозы,) КЛАСС ГРУЗА I	т **0.83125**						23.60 **19.62**	23.60 **19.62**
			ИТОГО прямые затраты по разделу		**0.58**	**8.41**	**10.08**	**3.63**	**13.38**	**19.62**	**51.49**
			ОХР и ОПР								8.10
			Плановая прибыль								7.37
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								66.96
			Ж2-90-20-1 Вход в КУИ №2 (КЖН-43) Площадка: Герметизация стыков прокладками на клею*								
95.	248.	**Е7-57-1** (67.3 / 61.18)	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных стеновых панелей прокладками на клею в один ряд Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М ШВА **0.0688**	6.55 **0.45**	111.09 **7.64**	0.69 **0.05**	0.44 **0.03**	266.76 **18.35**	21.18 **1.46**	399.72 **27.50**
			ИТОГО прямые затраты по разделу		**0.45**	**7.64**	**0.05**	**0.03**	**18.35**	**1.46**	**27.50**
			ОХР и ОПР								5.16
			Плановая прибыль								4.69
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								37.35
			Ж2-90-20-1 Вход в КУИ №2 (КЖН-43) Площадка: Герметизация стыков мастикой*								
96.	249.	**Е7-79-3** (67.3 / 61.18)	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей мастикой ЛТ-1 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М **0.0688**	17.95 **1.23**	304.43 **20.94**	0.49 **0.03**		681.15 **46.86**	53.88 **3.71**	1 039.95 **71.54**
			ИТОГО прямые затраты по разделу		**1.23**	**20.94**	**0.03**	**0.00**	**46.86**	**3.71**	**71.54**
			ОХР и ОПР								14.09
			Плановая прибыль								12.81

Номер пп	Номер по смете	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудозатраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб. Зарплата рабочих	Эксплуатация машин Всего	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								98.44
			Ж2-90-20-1 Вход в дом №1 (КЖН-36) Монтаж блоков ФБС (работа)*								
97.	250.	**П**		**1**							
98.	251.	**Е7-42-1** (67.3 / 61.18)	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ **0.24**	52.84 **12.68**	833.35 **200.00**	984.63 **236.31**	377.90 **90.70**	248.62 **59.67**	19.34 **4.64**	2 085.94 **500.62**
99.	252.	**Е7-42-2** (67.3 / 61.18)	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ **0.01**	74.15 **0.74**	1169.43 **11.69**	1 371.77 **13.72**	532.67 **5.33**	371.60 **3.72**	28.90 **0.29**	2 941.70 **29.42**
			ИТОГО прямые затраты по разделу		**13.42**	**211.69**	**250.03**	**96.03**	**63.39**	**4.93**	**530.04**
			ОХР и ОПР								207.09
			Плановая прибыль								188.26
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								925.39
			Ж2-90-20-1 Вход в дом №1 (КЖН-36) Монтаж блоков ФБС (материал)*								
100.	253.	**4/2-1-3-4-1-13/1012**	Блок стены подвала ФБС 24.3.6 С8/10, F50-F150, W4	шт. **1**					146.24 **146.24**	13.19 **13.19**	159.43 **159.43**
101.	254.	**4/2-1-3-4-1-13/1512**	Блок стены подвала ФБС 12.3.6 С8/10, F50-F150, W4	шт. **3**					77.52 **232.56**	6.99 **20.97**	84.51 **253.53**
102.	255.	**4/2-1-3-4-1-13/2512**	Блок стены подвала ФБС 9.3.6 С8/10, F50-F150, W4	шт. **20**					60.94 **1218.80**	5.50 **110.00**	66.44 **1328.80**
			ИТОГО прямые затраты по разделу		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1597.60**	**144.16**	**1741.76**
			ОХР и ОПР								0.00
			Плановая прибыль								0.00
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								1741.76
			Ж2-90-20-1 Вход в дом №1 (КЖН-36) Устройство стен бетонных*								
103.	256.	**Е6-13-1** (67.3 / 61.18)	Устройство стен подвалов бетонных Разряд 3.7 МК 0.9579 Ставка 4р 16.96	100 М3 В ДЕЛЕ **0.013**	358.02 **4.65**	5816.39 **75.61**	655.81 **8.53**	246.92 **3.21**	2 292.85 **29.81**	182.24 **2.37**	8 947.29 **116.32**
104.	257.	**4/1-4-10-20-70/880**	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С12/15, F100, W4	м3 **1.326**					237.61 **315.07**	18.49 **24.52**	256.10 **339.59**
			ИТОГО прямые затраты по разделу		**4.65**	**75.61**	**8.53**	**3.21**	**344.88**	**26.89**	**455.91**
			ОХР и ОПР								53.05
			Плановая прибыль								48.22
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								557.18
			Ж2-90-20-1 Вход в дом №1 (КЖН-36) Устройство стен из керамзитобетона*								
105.	258.	**Е6-13-1** (67.3 / 61.18)	Устройство стен подвалов бетонных (керамзитобетон) Разряд 3.7 МК 0.9579 Ставка 4р 16.96	100 М3 В ДЕЛЕ **0.007**	358.02 **2.51**	5816.39 **40.71**	655.81 **4.59**	246.92 **1.73**	2 292.85 **16.05**	182.24 **1.28**	8 947.29 **62.63**
106.	259.	**4/1-4-10-10-11/9107**	Бетоны легкие (смесь готовая к употреблению) на керамзитовом заполнителе крупностью св. 5 до 10 мм, класса по прочности на сжатие LC5, с маркой по удобоукладываемости П1, диапазоном марок по плотности св. D1000 до D1200 включительно	м3 **0.714**					293.60 **209.63**	22.84 **16.31**	316.44 **225.94**
			ИТОГО прямые затраты по разделу		**2.51**	**40.71**	**4.59**	**1.73**	**225.68**	**17.59**	**288.57**
			ОХР и ОПР								28.56
			Плановая прибыль								25.96
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								343.09
			Ж2-90-20-1 Вход в дом №1 (КЖН-36) Устройство бетонной подготовки*								
107.	260.	**Е6-1-1** (67.3 / 61.18)	Устройство бетонной подготовки с применением бадьи Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 М3 В ДЕЛЕ **0.0164**	180 **2.95**	2667.84 **43.75**	531.03 **8.71**	197.47 **3.24**	245.55 **4.03**	20.00 **0.33**	3 464.42 **56.82**
108.	261.	**4/1-4-10-20-**	Бетон нормального веса (смесь готовая	м3					237.61	18.49	256.10

Номер пп	Номер по смете	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудозатраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб. Зарплата рабочих	Эксплуатация машин Всего	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		70/880	к употреблению) с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С12/15, F75-F100, W4	**1.6728**					**397.47**	**30.93**	**428.40**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**2.95**	**43.75**	**8.71**	**3.24**	**401.50**	**31.26**	**485.22**
		ОХР и ОПР									31.62
		Плановая прибыль									28.75
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									545.59
			Ж2-90-20-1 Вход в дом №1 (КЖН-36) Устройство фундаментных плит*								
109.	262.	**Е6-1-16** (67.3 / 61.18)	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских с применением бадьи Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М3 В ДЕЛЕ **0.0376**	220.66 **8.30**	3480.05 **130.85**	2 353.79 **88.50**	588.25 **22.12**	2 584.27 **97.17**	205.13 **7.71**	8 623.24 **324.23**
110.	263.	**4/1-4-10-20-70/1040**	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С16/20, F50-F100, W4	м3 **3.8164**					237.02 **904.56**	18.44 **70.37**	255.46 **974.93**
111.	264.	**2/10-50/12**	Сетка арматурная сварная для железобетонных конструкций из стали класса S500	т **0.07953**					9 245.65 **735.31**	528.85 **42.06**	9 774.50 **777.37**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**8.30**	**130.85**	**88.50**	**22.12**	**1737.04**	**120.14**	**2076.53**
		ОХР и ОПР									102.95
		Плановая прибыль									93.59
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									2273.07
			Ж2-90-20-1 Вход в дом №1 (КЖН-36) Укладка труб ПЭ Д=110 мм*								
112.	265.	**Е22-11-3** (67.3 / 61.18)	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	КМ **0.0065**	325.48 **2.12**	5689.06 **36.98**	2 080.79 **13.53**	648.84 **4.22**			7 769.85 **50.51**
113.	266.	**6/40-40-10-1/1**	Труба из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с раструбом гладкая в комплекте с резиновым уплотнительным кольцом, номинальной кольцевой жесткостью SN4, номинальным наружным диаметром 110 мм, толщиной стенки 3,2 мм	м **6.565**					11.92 **78.25**	0.56 **3.68**	12.48 **81.93**
114.	267.	**Е23-29-1** (67.3 / 61.18)	Гидравлическое испытание трубопроводов из полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой КОРСИС, диаметром до 110 мм Разряд 3.7 МК 0.9579 Ставка 4р 16.96	100 М **-0.065**	10 **-0.65**	162.46 **-10.56**					162.46 **-10.56**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**1.47**	**26.42**	**13.53**	**4.22**	**78.25**	**3.68**	**121.88**
		ОХР и ОПР									20.62
		Плановая прибыль									18.75
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									161.25
			Ж2-90-20-1 Вход в дом №1 (КЖН-36) Установка ПЭ фасонных частей: отводы, тройники*								
115.	268.	**Е22-34-1** (67.3 / 61.18)	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	10 ШТ. ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ **0.2**	4.8 **0.96**	82.24 **16.45**	188.35 **37.67**	58.69 **11.74**	2.78 **0.56**	0.22 **0.04**	273.59 **54.72**
116.	269.	**6/40-80-10-1/350**	Отвод сварной из полиэтилена ПЭ 100 SDR 11, номинальным диаметром 110 мм, для стыковой сварки 45 градусов, для систем хозяйственно-питьевого назначения	шт. **1**					25.72 **25.72**	1.22 **1.22**	26.94 **26.94**
117.	270.	**6/40-80-10-3-1/18**	Тройник сварной из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17, номинальным диаметром 110 мм, для стыковой сварки, для систем хозяйственно-питьевого назначения	шт. **1**					62.92 **62.92**	2.98 **2.98**	65.90 **65.90**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**0.96**	**16.45**	**37.67**	**11.74**	**89.20**	**4.24**	**147.56**
		ОХР и ОПР									18.97
		Плановая прибыль									17.25
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									183.78
			Ж2-90-20-1 Вход в дом №1 (КЖН-36) Устройство гравийного основания под трубопроводы*								
118.	271.	**Е23-1-3** (67.3 / 61.18)	Устройство гравийного основания под трубопроводы Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	10 М3 **0.05**	11.53 **0.58**	168.15 **8.41**	201.53 **10.08**	72.64 **3.63**			369.68 **18.49**
119.	272.	**4/1-5-30-10-**	Гравий для строительных работ марки	м3					21.41		21.41

Номер пп	Номер по смете	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудозатраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.					
						Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
							Всего	в т.ч. зарплата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10/20	800, 2 группы, фракции 5-20 мм	**0.625**					**13.38**		**13.38**
120.	273.	**С310-46**	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (К=1.15 Прочие типы специализированного подвижного состава, в том числе автомобили-лесовозы,) КЛАСС ГРУЗА I	т **0.83125**						23.60 **19.62**	23.60 **19.62**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**0.58**	**8.41**	**10.08**	**3.63**	**13.38**	**19.62**	**51.49**
		ОХР и ОПР									8.10
		Плановая прибыль									7.37
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									66.96
			Ж2-90-20-1 Вход в дом №1 (КЖН-36) Герметизация стыков прокладками на клею*								
121.	274.	**Е7-57-1** (67.3 / 61.18)	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных стеновых панелей прокладками на клею в один ряд Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М ШВА **0.1924**	6.55 **1.26**	111.09 **21.37**	0.69 **0.13**	0.44 **0.08**	1 627.56 **313.14**	129.33 **24.88**	1 868.67 **359.52**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**1.26**	**21.37**	**0.13**	**0.08**	**313.14**	**24.88**	**359.52**
		ОХР и ОПР									14.44
		Плановая прибыль									13.12
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									387.08
			Ж2-90-20-1 Вход в дом №1 (КЖН-36) Герметизация стыков мастикой*								
122.	275.	**Е7-79-3** (67.3 / 61.18)	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей мастикой ЛТ-1 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М **0.1924**	17.95 **3.45**	304.43 **58.57**	0.49 **0.09**		681.15 **131.05**	53.88 **10.37**	1 039.95 **200.08**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**3.45**	**58.57**	**0.09**	**0.00**	**131.05**	**10.37**	**200.08**
		ОХР и ОПР									39.42
		Плановая прибыль									35.83
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									275.33
			Ж2-90-20-1 Вход в дом №2 (КЖН-39) Монтаж блоков ФБС (работа)*								
123.	276.	**П**		**1**							
124.	277.	**Е7-42-1** (67.3 / 61.18)	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ **0.24**	52.84 **12.68**	833.35 **200.00**	984.63 **236.31**	377.90 **90.70**	248.62 **59.67**	19.34 **4.64**	2 085.94 **500.62**
125.	278.	**Е7-42-2** (67.3 / 61.18)	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ **0.01**	74.15 **0.74**	1169.43 **11.69**	1 371.77 **13.72**	532.67 **5.33**	371.60 **3.72**	28.90 **0.29**	2 941.70 **29.42**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**13.42**	**211.69**	**250.03**	**96.03**	**63.39**	**4.93**	**530.04**
		ОХР и ОПР									207.09
		Плановая прибыль									188.26
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									925.39
			Ж2-90-20-1 Вход в дом №2 (КЖН-39) Монтаж блоков ФБС (материал)*								
126.	279.	**4/2-1-3-4-1-13/1012**	Блок стены подвала ФБС 24.3.6 С8/10, F50-F150, W4	шт. **1**					146.24 **146.24**	13.19 **13.19**	159.43 **159.43**
127.	280.	**4/2-1-3-4-1-13/1512**	Блок стены подвала ФБС 12.3.6 С8/10, F50-F150, W4	шт. **3**					77.52 **232.56**	6.99 **20.97**	84.51 **253.53**
128.	281.	**4/2-1-3-4-1-13/2512**	Блок стены подвала ФБС 9.3.6 С8/10, F50-F150, W4	шт. **20**					60.94 **1218.80**	5.50 **110.00**	66.44 **1328.80**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1597.60**	**144.16**	**1741.76**
		ОХР и ОПР									0.00
		Плановая прибыль									0.00
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									1741.76
			Ж2-90-20-1 Вход в дом №2 (КЖН-39) Устройство стен бетонных*								
129.	282.	**Е6-13-1** (67.3 / 61.18)	Устройство стен подвалов бетонных Разряд 3.7 МК 0.9579 Ставка 4р 16.96	100 М3 В ДЕЛЕ **0.0165**	358.02 **5.91**	5816.39 **95.97**	655.81 **10.82**	246.92 **4.07**	2 292.85 **37.83**	182.24 **3.01**	8 947.29 **147.63**
130.	283.	**4/1-4-10-20-**	Бетон тяжелый с крупностью	м.3					237.61	18.49	256.10

Номер пп	Номер по смете	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудозатраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб. Зарплата рабочих	Эксплуатация машин Всего	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		70/880	заполнителя более 5 до 20 мм, класса С12/15, F100, W4	**1.683**					**399.90**	**31.12**	**431.02**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**5.91**	**95.97**	**10.82**	**4.07**	**437.73**	**34.13**	**578.65**
		ОХР и ОПР									67.33
		Плановая прибыль									61.20
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									707.18
			Ж2-90-20-1 Вход в дом №2 (КЖН-39) Устройство стен из керамзитобетона*								
131.	284.	**Е6-13-1** (67.3 / 61.18)	Устройство стен подвалов бетонных (керамзитобетон) Разряд 3.7 МК 0.9579 Ставка 4р 16.96	100 М3 В ДЕЛЕ **0.006**	358.02 **2.15**	5816.39 **34.90**	655.81 **3.93**	246.92 **1.48**	2 292.85 **13.76**	182.24 **1.09**	8 947.29 **53.68**
132.	285.	**4/1-4-10-10-11/9107**	Бетоны легкие (смесь готовая к употреблению) на керамзитовом заполнителе крупностью св. 5 до 10 мм, класса по прочности на сжатие LC5, с маркой по удобоукладываемости П1, диапазоном марок по плотности св. D1000 до D1200 включительно	м3 **0.612**					293.60 **179.68**	22.84 **13.98**	316.44 **193.66**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**2.15**	**34.90**	**3.93**	**1.48**	**193.44**	**15.07**	**247.34**
		ОХР и ОПР									24.48
		Плановая прибыль									22.26
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									294.08
			Ж2-90-20-1 Вход в дом №2 (КЖН-39) Устройство бетонной подготовки*								
133.	286.	**Е6-1-1** (67.3 / 61.18)	Устройство бетонной подготовки с применением бадьи Разряд 3.1 МК 0.8739 Ставка 4р 16.96	100 М3 В ДЕЛЕ **0.0164**	180 **2.95**	2667.84 **43.75**	531.03 **8.71**	197.47 **3.24**	245.55 **4.03**	20.00 **0.33**	3 464.42 **56.82**
134.	287.	**4/1-4-10-20-70/880**	Бетон нормального веса (смесь готовая к употреблению) с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С12/15, F75-F100, W4	м3 **1.6728**					237.61 **397.47**	18.49 **30.93**	256.10 **428.40**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**2.95**	**43.75**	**8.71**	**3.24**	**401.50**	**31.26**	**485.22**
		ОХР и ОПР									31.62
		Плановая прибыль									28.75
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									545.59
			Ж2-90-20-1 Вход в дом №2 (КЖН-39) Устройство фундаментных плит*								
135.	288.	**Е6-1-16** (67.3 / 61.18)	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских с применением бадьи Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М3 В ДЕЛЕ **0.0376**	220.66 **8.30**	3480.05 **130.85**	2 353.79 **88.50**	588.25 **22.12**	2 584.27 **97.17**	205.13 **7.71**	8 623.24 **324.23**
136.	289.	**4/1-4-10-20-70/1040**	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С16/20, F50-F100, W4	м3 **3.8164**					237.02 **904.56**	18.44 **70.37**	255.46 **974.93**
137.	290.	**2/10-50/12**	Сетка арматурная сварная для железобетонных конструкций из стали класса S500	т **0.07953**					9 245.65 **735.31**	528.85 **42.06**	9 774.50 **777.37**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**8.30**	**130.85**	**88.50**	**22.12**	**1737.04**	**120.14**	**2076.53**
		ОХР и ОПР									102.95
		Плановая прибыль									93.59
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									2273.07
			Ж2-90-20-1 Вход в дом №2 (КЖН-39) Укладка труб ПЭ Д=110 мм*								
138.	291.	**Е22-11-3** (67.3 / 61.18)	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	КМ **0.0065**	325.48 **2.12**	5689.06 **36.98**	2 080.79 **13.53**	648.84 **4.22**			7 769.85 **50.51**
139.	292.	**6/40-40-10-1/1**	Труба из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с раструбом гладкая в комплекте с резиновым уплотнительным кольцом, номинальной кольцевой жесткостью SN4, номинальным наружным диаметром 110 мм, толщиной стенки 3,2 мм	м **6.565**					11.92 **78.25**	0.56 **3.68**	12.48 **81.93**
140.	293.	**Е23-29-1** (67.3 / 61.18)	Гидравлическое испытание трубопроводов из полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой КОРСИС, диаметром до 110 мм Разряд 3.7 МК 0.9579 Ставка 4р 16.96	100 М **-0.065**	10 **-0.65**	162.46 **-10.56**					162.46 **-10.56**

Номер пп	Номер по смете	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудозатраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб. Зарплата рабочих	Эксплуатация машин Всего	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО прямые затраты по разделу		**1.47**	**26.42**	**13.53**	**4.22**	**78.25**	**3.68**	**121.88**
			ОХР и ОПР								20.62
			Плановая прибыль								18.75
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								161.25
			Ж2-90-20-1 Вход в дом №2 (КЖН-39) Установка ПЭ фасонных частей: отводы, тройники*								
141.	294.	**Е22-34-1** (67.3 / 61.18)	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	10 ШТ. ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ **0.2**	4.8 **0.96**	82.24 **16.45**	188.35 **37.67**	58.69 **11.74**	2.78 **0.56**	0.22 **0.04**	273.59 **54.72**
142.	295.	**6/40-80-10-1/350**	Отвод сварной из полиэтилена ПЭ 100 SDR 11, номинальным диаметром 110 мм, для стыковой сварки 45 градусов, для систем хозяйственно-питьевого назначения	шт. **1**					25.72 **25.72**	1.22 **1.22**	26.94 **26.94**
143.	296.	**6/40-80-10-3-1/18**	Тройник сварной из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17, номинальным диаметром 110 мм, для стыковой сварки, для систем хозяйственно-питьевого назначения	шт. **1**					62.92 **62.92**	2.98 **2.98**	65.90 **65.90**
			ИТОГО прямые затраты по разделу		**0.96**	**16.45**	**37.67**	**11.74**	**89.20**	**4.24**	**147.56**
			ОХР и ОПР								18.97
			Плановая прибыль								17.25
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								183.78
			Ж2-90-20-1 Вход в дом №2 (КЖН-39) Устройство гравийного основания под трубопроводы*								
144.	297.	**Е23-1-3** (67.3 / 61.18)	Устройство гравийного основания под трубопроводы Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	10 М3 **0.05**	11.53 **0.58**	168.15 **8.41**	201.53 **10.08**	72.64 **3.63**			369.68 **18.49**
145.	298.	**4/1-5-30-10-10/20**	Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-20 мм	м3 **0.625**					21.41 **13.38**		21.41 **13.38**
146.	299.	**С310-46**	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (К=1.15 Прочие типы специализированного подвижного состава, в том числе автомобили-лесовозы,) КЛАСС ГРУЗА I	т **0.83125**						23.60 **19.62**	23.60 **19.62**
			ИТОГО прямые затраты по разделу		**0.58**	**8.41**	**10.08**	**3.63**	**13.38**	**19.62**	**51.49**
			ОХР и ОПР								8.10
			Плановая прибыль								7.37
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								66.96
			Ж2-90-20-1 Вход в дом №2 (КЖН-39) Герметизация стыков прокладками на клею*								
147.	300.	**Е7-57-1** (67.3 / 61.18)	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных стеновых панелей прокладками на клею в один ряд Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М ШВА **0.1924**	6.55 **1.26**	111.09 **21.37**	0.69 **0.13**	0.44 **0.08**	1 627.56 **313.14**	129.33 **24.88**	1 868.67 **359.52**
			ИТОГО прямые затраты по разделу		**1.26**	**21.37**	**0.13**	**0.08**	**313.14**	**24.88**	**359.52**
			ОХР и ОПР								14.44
			Плановая прибыль								13.12
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								387.08
			Ж2-90-20-1 Вход в дом №2 (КЖН-39) Герметизация стыков мастикой*								
148.	301.	**Е7-79-3** (67.3 / 61.18)	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей мастикой ЛТ-1 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	100 М **0.1924**	17.95 **3.45**	304.43 **58.57**	0.49 **0.09**		681.15 **131.05**	53.88 **10.37**	1 039.95 **200.08**
			ИТОГО прямые затраты по разделу		**3.45**	**58.57**	**0.09**	**0.00**	**131.05**	**10.37**	**200.08**
			ОХР и ОПР								39.42
			Плановая прибыль								35.83
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								275.33
			Ж2-90-20-1 Изделия входов в жилой дом (КЖН-36,39) Устройство стен бетонных*								
149.	302.	**П**		**2**							
150.	303.	**Е6-13-1** (67.3 / 61.18)	Устройство стен подвалов бетонных Разряд 3.7 МК 0.9579 Ставка 4р 16.96	100 М3 В ДЕЛЕ **0.0048**	358.02 **1.72**	5816.39 **27.92**	655.81 **3.15**	246.92 **1.19**	2 292.85 **11.01**	182.24 **0.87**	8 947.29 **42.95**
151.	304.	**4/1-4-10-10-**	Бетоны легкие (смесь готовая к	м3					293.60	22.84	316.44

Номер пп	Номер по смете	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудозатраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб. Зарплата рабочих	Эксплуатация машин Всего	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		11/9107	употреблению) на керамзитовом заполнителе крупностью св. 5 до 10 мм, класса по прочности на сжатие LC5, с маркой по удобоукладываемости П1, диапазоном марок по плотности св. D1000 до D1200 включительно	**0.4896**					**143.75**	**11.18**	**154.93**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**1.72**	**27.92**	**3.15**	**1.19**	**154.76**	**12.05**	**197.88**
		ОХР и ОПР									19.59
		Плановая прибыль									17.81
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									235.28
			Ж2-90-60-1 Дренажный приямок шахты лифта (КЖН-8) Устройство ж/б колодца Д=1,0 м*								
152.	328.	**Е23-18-3** (67.3 / 61.18)	Устройство колодцев дождеприемных круглых для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м, в сухих грунтах Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96	10 М3 **0.244**	166.08 **40.52**	2658.7 **648.72**	1 943.59 **474.24**	700.55 **170.93**	289.24 **70.57**	22.88 **5.58**	4 914.41 **1199.11**
153.	329.	**4/1-2-10-10-10-310/27111**	Кольца стеновые, применяемые для устройства колодцев водопроводных, газопроводных сетей и дождевой канализации марки КС 10.9 (А) С16/20, W4	шт. **6**					146.41 **878.46**	13.21 **79.26**	159.62 **957.72**
154.	330.	**4/1-2-10-10-10-313/1011**	Кольца опорные, применяемые для устройства колодцев водопроводных, газопроводных сетей, дождевой и хозфекальной канализации марки КО-6 С16/20, W4	шт. **2**					35.47 **70.94**	3.20 **6.40**	38.67 **77.34**
155.	331.	**4/1-2-10-30-60-20/2011**	Плиты днищ, применяемые для устройства колодцев водопроводных, газопроводных сетей, дождевой и хозфекальной канализации марки ПДн 10 С16/20, W4	шт. **2**					152.54 **305.08**	13.76 **27.52**	166.30 **332.60**
156.	332.	**4/2-1-5-4-1-40/20**	Плиты ПП10-2 С16/20, F50, W2	шт. **2**					156.61 **313.22**	14.13 **28.26**	170.74 **341.48**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**40.52**	**648.72**	**474.24**	**170.93**	**1638.27**	**147.02**	**2908.25**
		ОХР и ОПР									551.62
		Плановая прибыль									501.46
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									3961.33
			Ж2-90-60-1 Дренажный приямок шахты лифта (КЖН-8) Люки*								
157.	333.	**1/10-270-10/12**	Люки смотровых колодцев чугунные легкие Л(А15)	шт. **2**					179.41 **358.82**	14.25 **28.50**	193.66 **387.32**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**358.82**	**28.50**	**387.32**
		ОХР и ОПР									0.00
		Плановая прибыль									0.00
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									387.32
			Ж2-90-60-1 Дренажный приямок шахты лифта (КЖН-8) Укладка хризотилцементных труб Д=100 мм*								
158.	334.	**Е22-1-1** (67.3 / 61.18)	Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-6 с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 100 мм Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	КМ **0.0019**	351.11 **0.67**	6015.56 **11.43**	166.19 **0.32**	45.96 **0.09**	16 125.87 **30.64**	759.00 **1.44**	23 066.62 **43.83**
159.	335.	**Е16-29-2** (67.3 / 61.18)	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм Разряд 5.2 МК 1.1236 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДА **-0.024**	5.99 **-0.14**	114.15 **-2.74**			8.66 **-0.21**	0.16	122.97 **-2.95**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**0.53**	**8.69**	**0.32**	**0.09**	**30.43**	**1.44**	**40.88**
		ОХР и ОПР									5.91
		Плановая прибыль									5.37
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									52.16
			Ж2-90-60-1 Приямок ввода ВК (КЖН-9) Устройство ж/б колодца Д=1,0 м*								
160.	336.	**Е23-18-3** (67.3 / 61.18)	Устройство колодцев дождеприемных круглых для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м, в сухих грунтах Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96	10 М3 **0.12**	166.08 **19.93**	2658.7 **319.04**	1 943.59 **233.23**	700.55 **84.07**	289.24 **34.71**	22.88 **2.75**	4 914.41 **589.73**
161.	337.	**4/1-2-10-10-**	Кольца стеновые, применяемые для	шт.					146.41	13.21	159.62

Номер пп	Номер по смете	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудозатраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.					
						Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
							Всего	в т.ч. зарплата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10-310/27111	устройства колодцев водопроводных, газопроводных сетей и дождевой канализации марки КС 10.9 (А) С16/20, W4	**3**					**439.23**	**39.63**	**478.86**
162.	338.	**4/1-2-10-10-10-310/21111**	Кольца стеновые, применяемые для устройства колодцев водопроводных, газопроводных сетей и дождевой канализации марки КС 10.3 (А) С16/20, W4	шт. **1**					146.41 **146.41**	13.21 **13.21**	159.62 **159.62**
163.	339.	**4/1-2-10-30-60-20/2011**	Плиты днищ, применяемые для устройства колодцев водопроводных, газопроводных сетей, дождевой и хозфекальной канализации марки ПДн 10 С16/20, W4	шт. **1**					152.54 **152.54**	13.76 **13.76**	166.30 **166.30**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**19.93**	**319.04**	**233.23**	**84.07**	**772.89**	**69.35**	**1394.51**
		ОХР и ОПР									271.29
		Плановая прибыль									246.62
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									1912.42
			Ж2-90-60-1 Приямок ввода ОВ (КЖН-9) Устройство ж/б колодца Д=1,0 м*								
164.	341.	**Е23-18-3** (67.3 / 61.18)	Устройство колодцев дождеприемных круглых для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м, в сухих грунтах Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96	10 М3 **0.16**	166.08 **26.57**	2658.7 **425.39**	1 943.59 **310.97**	700.55 **112.09**	289.24 **46.28**	22.88 **3.66**	4 914.41 **786.30**
165.	342.	**4/1-2-10-10-10-310/30111**	Кольца стеновые, применяемые для устройства колодцев водопроводных, газопроводных сетей и дождевой канализации марки КС 15.6 (А) С16/20, W4	шт. **3**					170.95 **512.85**	15.42 **46.26**	186.37 **559.11**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**26.57**	**425.39**	**310.97**	**112.09**	**559.13**	**49.92**	**1345.41**
		ОХР и ОПР									361.72
		Плановая прибыль									328.83
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									2035.96
			Ж2-90-60-1 Приямок электрощитовой (КЖН-9) Устройство стен бетонных*								
166.	345.	**Е6-13-1** (67.3 / 61.18)	Устройство стен подвалов бетонных Разряд 3.7 МК 0.9579 Ставка 4р 16.96	100 М3 В ДЕЛЕ **0.0065**	358.02 **2.33**	5816.39 **37.81**	655.81 **4.26**	246.92 **1.60**	2 292.85 **14.90**	182.24 **1.18**	8 947.29 **58.15**
167.	346.	**4/1-4-10-20-70/880**	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С12/15, F100, W4	м.3 **0.663**					237.61 **157.54**	18.49 **12.26**	256.10 **169.80**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**2.33**	**37.81**	**4.26**	**1.60**	**172.44**	**13.44**	**227.95**
		ОХР и ОПР									26.52
		Плановая прибыль									24.11
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									278.58
			Ж2-90-60-1 Приямок электрощитовой (КЖН-9) Установка закладных деталей*								
168.	347.	**Е6-11-7** (67.3 / 61.18)	Установка закладных деталей весом до 4 кг Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 16.96	т **0.02542**	215.82 **5.49**	3660.31 **93.05**	26.90 **0.68**	12.08 **0.31**	5 229.70 **132.94**	299.83 **7.62**	9 216.74 **234.29**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**5.49**	**93.05**	**0.68**	**0.31**	**132.94**	**7.62**	**234.29**
		ОХР и ОПР									62.83
		Плановая прибыль									57.12
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									354.24
			Ж2-90-60-1 Приямок электрощитовой (КЖН-9) Монтаж блоков ФБС*								
169.	348.	**Е7-42-1** (67.3 / 61.18)	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ **0.02**	52.84 **1.06**	833.35 **16.67**	984.63 **19.69**	377.90 **7.56**	248.62 **4.97**	19.34 **0.39**	2 085.94 **41.72**
170.	349.	**4/2-1-3-4-1-13/2512**	Блок стены подвала ФБС 9.3.6 С8/10, F50-F150, W4	шт. **2**					60.94 **121.88**	5.50 **11.00**	66.44 **132.88**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**1.06**	**16.67**	**19.69**	**7.56**	**126.85**	**11.39**	**174.60**
		ОХР и ОПР									16.31
		Плановая прибыль									14.82
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									205.73
			Ж2-90-60-1 Приямок ВК (КЖН-8) Устройство стен бетонных*								
171.	350.	**Е6-13-1**	Устройство стен подвалов бетонных	100 М3 В ДЕЛЕ	358.02	5816.39	655.81	246.92	2 292.85	182.24	8 947.29

Номер пп	Номер по смете	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудозатраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб. Зарплата рабочих	Эксплуатация машин Всего	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(67.3 / 61.18)	Разряд 3.7 МК 0.9579 Ставка 4р 16.96	**0.0045**	**1.61**	**26.17**	**2.95**	**1.11**	**10.32**	**0.82**	**40.26**
172.	351.	**4/1-4-10-20-70/880**	Бетон нормального веса (смесь готовая к употреблению) с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С12/15, F75-F100, W4	м3 **0.459**					237.61 **109.06**	18.49 **8.49**	256.10 **117.55**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**1.61**	**26.17**	**2.95**	**1.11**	**119.38**	**9.31**	**157.81**
		ОХР и ОПР									18.36
		Плановая прибыль									16.69
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									192.86
			Ж2-90-60-1 Приямок ВК (КЖН-8) Устройство подстилающих слоев*								
173.	352.	**Е11-2-9** (67.3 / 61.18)	Устройство подстилающих слоев бетонных (бетон С8/10) Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	м3 **0.13**	3.66 **0.48**	53.38 **6.94**	0.52 **0.07**		248.65 **32.32**	19.32 **2.51**	321.87 **41.84**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**0.48**	**6.94**	**0.07**	**0.00**	**32.32**	**2.51**	**41.84**
		ОХР и ОПР									4.67
		Плановая прибыль									4.25
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									50.76
			Ж2-90-60-1 Ввод сетей (кжн-8) Укладка хризотилцементных труб Д=100 мм*								
174.	353.	**П**		**1**							
175.	354.	**Е22-1-1** (67.3 / 61.18)	Укладка хризотилцементных водопроводных труб ВТ-6 с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 100 мм Разряд 4.1 МК 1.0102 Ставка 4р 16.96	КМ **0.03**	351.11 **10.53**	6015.56 **180.47**	166.19 **4.99**	45.96 **1.38**	16 207.10 **486.21**	765.32 **22.96**	23 154.17 **694.63**
176.	355.	**Е16-29-2** (67.3 / 61.18)	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм Разряд 5.2 МК 1.1236 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДА **-0.3**	5.99 **-1.80**	114.15 **-34.25**			8.66 **-2.60**	0.16 **-0.05**	122.97 **-36.90**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**8.73**	**146.22**	**4.99**	**1.38**	**483.61**	**22.91**	**657.73**
		ОХР и ОПР									99.34
		Плановая прибыль									90.31
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									847.38
			Ж2-90-60-1 Ввод сетей (кжн-8) Заглушки дренажные Д=110 мм*								
177.	356.	**6/40-80-42-2/5**	Заглушка дренажная D110	шт. **20**					1.26 **25.20**	0.06 **1.20**	1.32 **26.40**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25.20**	**1.20**	**26.40**
		ОХР и ОПР									0.00
		Плановая прибыль									0.00
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									26.40
		ИТОГО прямые затраты по смете			**297.39**	**4805.39**	**2468.79**	**889.97**	**22563.38**	**1854.50**	**31692.06**
		ОХР и ОПР									3832.96
		Плановая прибыль									3484.44
		ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью									39009.46
		Смета: *1. 12. Конструкции железобетонные. Монолитные стены и перекрытия ниже отм. 0.000*									
			Ж2-20-10-040 Колонна КМ-1 (КЖ2 лист 25) Установка опалубки*								
178.	1.	**П**		**17**							
179.	2.	**Е6-184-1** (67.3 / 61.18)	Установка опалубки из трубы БНТ Армирование монолитных железобетонных круглых колонн диаметром 500 мм высотой до 6 м в опалубке импортного производства или типа МОДОСТР Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96	Т **2.52603**	12.74 **32.18**	203.95 **515.18**	129.81 **327.90**	46.79 **118.19**	0.09 **0.23**	0.01 **0.03**	333.86 **843.34**
180.	3.	**6/60-10-20/15**	Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 400 мм (БНТ 400)	м **50.32**					50.46 **2539.15**	2.39 **120.26**	52.85 **2659.41**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**32.18**	**515.18**	**327.90**	**118.19**	**2539.38**	**120.29**	**3502.75**
		ОХР и ОПР									426.26
		Плановая прибыль									387.50
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									4316.51
			Ж2-20-10-040 Колонна КМ-1 (КЖ2 лист 25) Армирование*								
181.	4.	**Е6-184-1**	Армирование монолитных	Т	12.74	203.95	129.81	46.79	1.45	0.09	335.30

Номер пп	Номер по смете	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудозатраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб. Зарплата рабочих	Эксплуатация машин Всего	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(67.3 / 61.18)	железобетонных круглых колонн диаметром 500 мм высотой до 6 м в опалубке импортного производства или типа МОДОСТР Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96	**0.50592**	**6.45**	**103.18**	**65.67**	**23.67**	**0.73**	**0.05**	**169.63**
182.	5.	**1/10-280-20/394**	Фиксатор для формирования защитного слоя арматуры на горизонтальной поверхности, толщина защитного слоя 25 мм	1000 шт. **0.042497**					40.68 **1.73**	3.23 **0.14**	43.91 **1.87**
183.	6.	**2/10-40/5**	Каркасы арматурные стальные плоские	т **0.45492**					4 862.44 **2212.02**	278.13 **126.53**	5 140.57 **2338.55**
184.	7.	**2/10-25/3**	Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Ат500С) диаметром 8 мм	т **0.051**					3 227.62 **164.61**	184.62 **9.42**	3 412.24 **174.03**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**6.45**	**103.18**	**65.67**	**23.67**	**2379.09**	**136.14**	**2684.08**
		ОХР и ОПР									85.37
		Плановая прибыль									77.61
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									2847.06
			Ж2-20-10-040 Колонна КМ-1 (КЖ2 лист 25) Бетонирование*								
185.	8.	**Е6-188-1** (67.3 / 61.18)	Бетонирование монолитных железобетонных круглых колонн диаметром 500 мм высотой до 6 м в опалубке импортного производства или типа МОДОСТР Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М3 **0.0612**	211.76 **12.96**	3289.41 **201.31**	3 286.15 **201.11**	1 146.86 **70.19**	4.41 **0.27**	0.36 **0.02**	6 580.33 **402.71**
186.	9.	**4/1-4-10-20-70/1370**	Бетон нормального веса (смесь готовая к употреблению) с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С20/25, F50-F150, W4	м3 **6.2118**					259.51 **1612.02**	20.19 **125.42**	279.70 **1737.44**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**12.96**	**201.31**	**201.11**	**70.19**	**1612.29**	**125.44**	**2140.15**
		ОХР и ОПР									182.72
		Плановая прибыль									166.10
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									2488.97
			Ж2-20-10-040 Колонна КМ-1 (КЖ2 лист 25) Амортизация опалубки*								
187.	10.	**2/50-35-10/1П**	Амортизация опалубки - Величину амортизации опалубочной системы определить по фактическим данным	м.2 **252.603**					2.70 **682.03**		2.70 **682.03**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**682.03**	**0.00**	**682.03**
		ОХР и ОПР									0.00
		Плановая прибыль									0.00
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									682.03
			Ж2-20-10-040 Стены монолитные в осях 1-2 (КЖ2 лист 73-75,79) Укрупнительная сборка и разборка панелей опалубки*								
188.	11.	**П**		**1**							
189.	12.	**Е6-81-1** (67.3 / 61.18)	Укрупнительная сборка и разборка панелей опалубки импортного производства типа МОДОСТР для устройства монолитных наружных стен прямолинейных Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ **4.11**	29.53 **121.37**	465.72 **1914.11**	487.32 **2002.89**	175.65 **721.92**			953.04 **3917.00**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**121.37**	**1914.11**	**2002.89**	**721.92**	**0.00**	**0.00**	**3917.00**
		ОХР и ОПР									1774.05
		Плановая прибыль									1612.72
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									7303.77
			Ж2-20-10-040 Стены монолитные в осях 1-2 (КЖ2 лист 73-75,79) Монтаж опалубки*								
190.	13.	**Е6-181-1** (67.3 / 61.18)	Монтаж опалубки импортного производства или типа МОДОСТР для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 300 мм высотой до 4 м Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ **4.11**	110.51 **454.20**	1742.86 **7163.15**	1 617.45 **6647.72**	579.07 **2379.98**	248.71 **1022.20**	14.21 **58.40**	3 623.23 **14891.47**
191.	14.	**1/10-130-30/103**	Смазка солидол жировой (Солидол-Ж)	т **0.0411**					4 003.82 **164.56**	317.90 **13.07**	4 321.72 **177.63**
192.	15.	**1/10-280-20/394**	Фиксатор для формирования защитного слоя арматуры на горизонтальной поверхности, толщина защитного слоя 25 мм	1000 шт. **1.2577**					40.68 **51.16**	3.23 **4.06**	43.91 **55.22**

Номер пп	Номер по смете	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудозатраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.					
						Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
							Всего	в т.ч. зарплата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193.	16.	**1/10-240-10-15/14**	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм	т **0.004**					4 680.00 **18.72**	371.59 **1.49**	5 051.59 **20.21**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**454.20**	**7163.15**	**6647.72**	**2379.98**	**1256.64**	**77.02**	**15144.53**
		ОХР и ОПР									6422.53
		Плановая прибыль									5838.49
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									27405.55
		Ж2-20-10-040 Стены монолитные в осях 1-2 (КЖ2 лист 73-75,79) Демонтаж опалубки*									
194.	17.	**Е6-182-1** (67.3 / 61.18)	Демонтаж опалубки импортного производства или типа МОДОСТР для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 300 мм высотой до 4 м Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ **4.11**	83.99 **345.20**	1324.62 **5444.19**	1 152.97 **4738.71**	415.53 **1707.83**	16.59 **68.18**	1.30 **5.34**	2 495.48 **10256.42**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**345.20**	**5444.19**	**4738.71**	**1707.83**	**68.18**	**5.34**	**10256.42**
		ОХР и ОПР									4813.31
		Плановая прибыль									4375.61
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									19445.34
		Ж2-20-10-040 Стены монолитные в осях 1-2 (КЖ2 лист 73-75,79) Армирование*									
195.	18.	**Е6-180-1** (67.3 / 61.18)	Армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 300 мм высотой до 4 м в опалубке импортного производства или типа МОДОСТР Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	т **8.25976**	26.19 **216.32**	406.83 **3360.32**	17.30 **142.89**	5.13 **42.37**	21.15 **174.69**	1.23 **10.16**	446.51 **3688.06**
196.	19.	**2/10-25/10**	Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Ат500С) диаметром 12 мм	т **5.0458**					3 013.02 **15203.10**	172.34 **869.59**	3 185.36 **16072.69**
197.	20.	**2/10-35/30**	Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	т **0.0483**					10 279.81 **496.51**	588.01 **28.40**	10 867.82 **524.91**
198.	21.	**2/10-40/5**	Каркасы арматурные стальные плоские	т **3.16566**					4 862.44 **15392.83**	278.13 **880.47**	5 140.57 **16273.30**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**216.32**	**3360.32**	**142.89**	**42.37**	**31267.13**	**1788.62**	**36558.96**
		ОХР и ОПР									2290.01
		Плановая прибыль									2081.77
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									40930.74
		Ж2-20-10-040 Стены монолитные в осях 1-2 (КЖ2 лист 73-75,79) Бетонирование*									
199.	22.	**Е6-183-1** (67.3 / 61.18)	Бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 300 мм высотой до 4 м в опалубке импортного производства или типа МОДОСТР при подаче бетонной смеси в бадьях Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М3 **1.2332**	185.18 **228.36**	2876.52 **3547.32**	4 405.05 **5432.31**	1 536.54 **1894.86**	8.71 **10.74**	0.72 **0.89**	7 291.00 **8991.26**
200.	23.	**4/1-4-10-20-70/1370**	Бетон нормального веса (смесь готовая к употреблению) с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С20/25, F50-F150, W4	м3 **125.1698**					259.51 **32482.81**	20.19 **2527.18**	279.70 **35009.99**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**228.36**	**3547.32**	**5432.31**	**1894.86**	**32493.55**	**2528.07**	**44001.25**
		ОХР и ОПР									3662.59
		Плановая прибыль									3329.53
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									50993.37
		Ж2-20-10-040 Стены монолитные в осях 1-2 (КЖ2 лист 73-75,79) Укладка труб ПЭ Д=63 мм*									
201.	24.	**Е22-11-2** (67.3 / 61.18)	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм (КЖ2-74) Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	КМ **0.004**	264.34 **1.06**	4620.39 **18.48**	1 740.66 **6.96**	535.83 **2.14**	14.35 **0.06**	0.03	6 375.43 **25.50**
202.	25.	**6/40-10-20/4**	Труба из полиэтилена ПЭ 32 SDR 9 номинальным наружным диаметром 32 мм и номинальной толщиной стенки 3,6 мм	10 м **0.404**					24.00 **9.70**	1.14 **0.46**	25.14 **10.16**
203.	26.	**Е16-29-2** (67.3 / 61.18)	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм Разряд 5.2 МК 1.1236 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДА **-0.04**	5.99 **-0.24**	114.15 **-4.57**					114.15 **-4.57**

Номер пп	Номер по смете	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудозатраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб. Зарплата рабочих	Эксплуатация машин Всего	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**0.82**	**13.91**	**6.96**	**2.14**	**9.76**	**0.46**	**31.09**
		ОХР и ОПР									10.80
		Плановая прибыль									9.82
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									51.71
		Ж2-20-10-040 Стены монолитные в осях 1-2 (КЖ2 лист 73-75,79) Амортизация опалубки*									
204.	27.	**2/50-35-10/П**	Амортизация опалубки - Величину амортизации опалубочной системы определить по фактическим данным	м.2 **411**					2.00 **822.00**		2.00 **822.00**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**822.00**	**0.00**	**822.00**
		ОХР и ОПР									0.00
		Плановая прибыль									0.00
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									822.00
		Ж2-20-10-040 Стены монолитные в осях 2-3 (КЖ2 лист 76-78,79) Укрупнительная сборка и разборка панелей опалубки*									
205.	28.	**П**		**1**							
206.	29.	**Е6-81-1** (67.3 / 61.18)	Укрупнительная сборка и разборка панелей опалубки импортного производства типа МОДОСТР для устройства монолитных наружных стен прямолинейных Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ **3.72**	29.53 **109.85**	465.72 **1732.48**	487.32 **1812.83**	175.65 **653.42**			953.04 **3545.31**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**109.85**	**1732.48**	**1812.83**	**653.42**	**0.00**	**0.00**	**3545.31**
		ОХР и ОПР									1605.71
		Плановая прибыль									1459.69
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									6610.71
		Ж2-20-10-040 Стены монолитные в осях 2-3 (КЖ2 лист 76-78,79) Монтаж опалубки*									
207.	30.	**Е6-181-1** (67.3 / 61.18)	Монтаж опалубки импортного производства или типа МОДОСТР для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 300 мм высотой до 4 м Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ **3.72**	110.51 **411.10**	1742.86 **6483.44**	1 617.45 **6016.91**	579.07 **2154.14**	248.71 **925.20**	14.21 **52.86**	3 623.23 **13478.41**
208.	31.	**1/10-130-30/103**	Смазка солидол жировой (Солидол-Ж)	т **0.0372**					4 003.82 **148.94**	317.90 **11.83**	4 321.72 **160.77**
209.	32.	**1/10-280-20/394**	Фиксатор для формирования защитного слоя арматуры на горизонтальной поверхности, толщина защитного слоя 25 мм	1000 шт. **1.1383**					40.68 **46.31**	3.23 **3.68**	43.91 **49.99**
210.	33.	**1/10-240-10-15/14**	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм	т **0.0036**					4 680.00 **16.85**	371.59 **1.34**	5 051.59 **18.19**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**411.10**	**6483.44**	**6016.91**	**2154.14**	**1137.30**	**69.71**	**13707.36**
		ОХР и ОПР									5813.09
		Плановая прибыль									5284.47
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									24804.92
		Ж2-20-10-040 Стены монолитные в осях 2-3 (КЖ2 лист 76-78,79) Демонтаж опалубки*									
211.	34.	**Е6-182-1** (67.3 / 61.18)	Демонтаж опалубки импортного производства или типа МОДОСТР для устройства монолитных железобетонных наружных стен толщиной 300 мм высотой до 4 м Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М2 КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ **3.72**	83.99 **312.44**	1324.62 **4927.59**	1 152.97 **4289.05**	415.53 **1545.77**	16.59 **61.71**	1.30 **4.84**	2 495.48 **9283.19**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**312.44**	**4927.59**	**4289.05**	**1545.77**	**61.71**	**4.84**	**9283.19**
		ОХР и ОПР									4356.57
		Плановая прибыль									3960.40
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									17600.16
		Ж2-20-10-040 Стены монолитные в осях 2-3 (КЖ2 лист 76-78,79) Армирование*									
212.	35.	**Е6-180-1** (67.3 / 61.18)	Армирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 300 мм высотой до 4 м в опалубке импортного производства или типа МОДОСТР Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	т **7.7819**	26.19 **203.81**	406.83 **3165.91**	17.30 **134.63**	5.13 **39.92**	21.15 **164.59**	1.23 **9.57**	446.51 **3474.70**
213.	36.	**2/10-25/10**	Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Ат500С) диаметром 12 мм	т **4.9727**					3 013.02 **14982.84**	172.34 **857.00**	3 185.36 **15839.84**
214.	37.	**2/10-35/30**	Детали закладные, изготовленные с	т					10 279.81	588.01	10 867.82

Номер пп	Номер по смете	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудо-затраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб. Зарплата рабочих	Эксплуатация машин Всего	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	**0.0352**					**361.85**	**20.70**	**382.55**
215.	38.	**2/10-40/5**	Каркасы арматурные стальные плоские	т **2.774**					4 862.44 **13488.41**	278.13 **771.53**	5 140.57 **14259.94**
			ИТОГО прямые затраты по разделу		**203.81**	**3165.91**	**134.63**	**39.92**	**28997.69**	**1658.80**	**33957.03**
			ОХР и ОПР								2157.52
			Плановая прибыль								1961.33
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								38075.88
			Ж2-20-10-040 Стены монолитные в осях 2-3 (КЖ2 лист 76-78,79) Бетонирование*								
216.	39.	**Е6-183-1** (67.3 / 61.18)	Бетонирование монолитных железобетонных наружных стен толщиной 300 мм высотой до 4 м в опалубке импортного производства или типа МОДОСТР при подаче бетонной смеси в бадьях Разряд 3.4 МК 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М3 **1.116**	185.18 **206.66**	2876.52 **3210.20**	4 405.05 **4916.04**	1 536.54 **1714.78**	8.71 **9.72**	0.72 **0.80**	7 291.00 **8136.76**
217.	40.	**4/1-4-10-20-70/1370**	Бетон нормального веса (смесь готовая к употреблению) с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С20/25, F50-F150, W4	м3 **113.274**					259.51 **29395.74**	20.19 **2287.00**	279.70 **31682.74**
			ИТОГО прямые затраты по разделу		**206.66**	**3210.20**	**4916.04**	**1714.78**	**29405.46**	**2287.80**	**39819.50**
			ОХР и ОПР								3314.51
			Плановая прибыль								3013.10
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								46147.11
			Ж2-20-10-040 Стены монолитные в осях 2-3 (КЖ2 лист 76-78,79) Устройство деформационного шва*								
218.	41.	**Е26-33-5** (67.3 / 61.18)	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо (ДШ) Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	М3 ИЗОЛЯЦИИ **0.5**	10.7 **5.35**	187.03 **93.52**	8.48 **4.24**	5.39 **2.70**	274.87 **137.44**	21.83 **10.92**	492.21 **246.12**
			ИТОГО прямые затраты по разделу		**5.35**	**93.52**	**4.24**	**2.70**	**137.44**	**10.92**	**246.12**
			ОХР и ОПР								64.76
			Плановая прибыль								58.87
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								369.75
			Ж2-20-10-040 Стены монолитные в осях 2-3 (КЖ2 лист 76-78,79) Укладка труб ПЭ Д=63 мм*								
219.	42.	**Е22-11-2** (67.3 / 61.18)	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм (КЖ0-22) Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	КМ **0.215**	264.34 **56.83**	4620.39 **993.38**	1 740.66 **374.24**	535.83 **115.20**	14.35 **3.09**	0.03 **0.01**	6 375.43 **1370.72**
220.	43.	**6/40-10-10/101**	Труба из полиэтилена ПЭ 80 SDR 17,6 номинальным наружным диаметром 63 мм и номинальной толщиной стенки 3,6 мм	10 м **21.715**					71.06 **1543.07**	3.36 **72.96**	74.42 **1616.03**
221.	44.	**Е16-29-2** (67.3 / 61.18)	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм Разряд 5.2 МК 1.1236 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДА **-2.15**	5.99 **-12.88**	114.15 **-245.42**					114.15 **-245.42**
			ИТОГО прямые затраты по разделу		**43.95**	**747.96**	**374.24**	**115.20**	**1546.16**	**72.97**	**2741.33**
			ОХР и ОПР								580.90
			Плановая прибыль								528.08
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								3850.31
			Ж2-20-10-040 Стены монолитные в осях 2-3 (КЖ2 лист 76-78,79) Амортизация опалубки*								
222.	45.	**2/50-35-10/П**	Амортизация опалубки - Величину амортизации опалубочной системы определить по фактическим данным	м.2 **372**					2.00 **744.00**		2.00 **744.00**
			ИТОГО прямые затраты по разделу		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**744.00**	**0.00**	**744.00**
			ОХР и ОПР								0.00
			Плановая прибыль								0.00
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								744.00
			Ж2-20-10-040 Плита монолитная на отм -1,110 в осях 1-2, 2-3 (КЖ2-19,79) Монтаж опалубки*								
223.	46.	**П**		**2**							
224.	47.	**Е6-200-1** (67.3 / 61.18)	Монтаж опалубки импортного производства или типа МОДОСТР на	100 М2 ПЕРЕКРЫТИЯ	121.65	1860.79	56.19	19.29	32.70	1.72	1 951.40

Номер пп	Номер по смете	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудозатраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб. Зарплата рабочих	Эксплуатация машин Всего	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			основе телескопических стоек для устройства монолитных железобетонных безбалочных перекрытий на высоте от опорной поверхности до 4 м Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	**1.92**	**233.57**	**3572.72**	**107.88**	**37.04**	**62.78**	**3.30**	**3746.68**
225.	48.	**1/10-130-30/103**	Смазка солидол жировой (Солидол-Ж)	т **0.0096**					4 003.82 **38.44**	317.90 **3.05**	4 321.72 **41.49**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**233.57**	**3572.72**	**107.88**	**37.04**	**101.22**	**6.35**	**3788.17**
		ОХР и ОПР									2429.37
		Плановая прибыль									2208.45
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									8425.99
		Ж2-20-10-040 Плита монолитная на отм -1,110 в осях 1-2, 2-3 (КЖ2-19,79) Демонтаж опалубки*									
226.	49.	**Е6-201-1** (67.3 / 61.18)	Демонтаж опалубки импортного производства или типа МОДОСТР на основе телескопических стоек для устройства монолитных железобетонных безбалочных перекрытий на высоте от опорной поверхности до 4 м Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПЕРЕКРЫТИЯ **1.92**	71.44 **137.16**	1092.76 **2098.10**	27.33 **52.47**	9.85 **18.91**			1 120.09 **2150.57**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**137.16**	**2098.10**	**52.47**	**18.91**	**0.00**	**0.00**	**2150.57**
		ОХР и ОПР									1424.75
		Плановая прибыль									1295.19
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									4870.51
		Ж2-20-10-040 Плита монолитная на отм -1,110 в осях 1-2, 2-3 (КЖ2-19,79) Армирование*									
227.	50.	**Е6-202-1** (67.3 / 61.18)	Армирование монолитных железобетонных безбалочных перекрытий толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м в опалубке импортного производства или типа МОДОСТР Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	т **3.35274**	17.88 **59.95**	260.76 **874.26**	11.03 **36.98**	3.98 **13.34**	48.34 **162.07**	2.76 **9.25**	322.89 **1082.56**
228.	51.	**1/10-280-20/394**	Фиксатор для формирования защитного слоя арматуры на горизонтальной поверхности, толщина защитного слоя 25 мм	1000 шт. **0.3118**					40.68 **12.68**	3.23 **1.01**	43.91 **13.69**
229.	52.	**2/10-25/5**	Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Ат500С) диаметром 10 мм	т **2.8999**					3 331.30 **9660.44**	190.55 **552.58**	3 521.85 **10213.02**
230.	53.	**2/10-40/5**	Каркасы арматурные стальные плоские	т **0.45284**					4 862.44 **2201.91**	278.13 **125.95**	5 140.57 **2327.86**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**59.95**	**874.26**	**36.98**	**13.34**	**12037.10**	**688.79**	**13637.13**
		ОХР и ОПР									597.35
		Плановая прибыль									543.03
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									14777.51
		Ж2-20-10-040 Плита монолитная на отм -1,110 в осях 1-2, 2-3 (КЖ2-19,79) Бетонирование*									
231.	54.	**Е6-203-1** (67.3 / 61.18)	Бетонирование монолитных железобетонных безбалочных перекрытий толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м в опалубке импортного производства или типа МОДОСТР при подаче бетонной смеси в бадьях (автобетононасосом) Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	100 М3 **0.346**	90.87 **31.44**	1389.97 **480.93**	274.86 **95.10**	65.37 **22.62**	97.01 **33.57**	8.00 **2.77**	1 769.84 **612.37**
232.	55.	**4/1-4-10-20-70/1333**	Бетон нормального веса (смесь готовая к употреблению) с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С25/30, F50-F150, W4	м3 **35.119**					275.39 **9671.42**	21.43 **752.60**	296.82 **10424.02**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**31.44**	**480.93**	**95.10**	**22.62**	**9704.99**	**755.37**	**11036.39**
		ОХР и ОПР									338.89
		Плановая прибыль									308.07
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									11683.35
		Ж2-20-10-040 Плита монолитная на отм -1,110 в осях 1-2, 2-3 (КЖ2-19,79) Амортизация опалубки*									
233.	56.	**2/50-35-10/П**	Амортизация опалубки - Величину амортизации опалубочной системы определить по фактическим данным	м.2 **192**					2.00 **384.00**		2.00 **384.00**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**384.00**	**0.00**	**384.00**

Номер пп	Номер по смете	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудозатраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб. Зарплата рабочих	Эксплуатация машин Всего	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОХР и ОПР								0.00
			Плановая прибыль								0.00
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								384.00
			Ж2-20-10-040 Плита монолитная на отм -0,340 в осях 1-2, 2-3 (КЖ2-20,79) Монтаж опалубки*								
234.	57.	**П**		**2**							
235.	58.	**Е6-200-1** (67.3 / 61.18)	Монтаж опалубки импортного производства или типа МОДОСТР на основе телескопических стоек для устройства монолитных железобетонных безбалочных перекрытий на высоте от опорной поверхности до 4 м Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПЕРЕКРЫТИЯ **3.28**	121.65 **399.01**	1860.79 **6103.39**	56.19 **184.30**	19.29 **63.27**	32.70 **107.26**	1.72 **5.64**	1 951.40 **6400.59**
236.	59.	**1/10-130-30/103**	Смазка солидол жировой (Солидол-Ж)	т **0.0164**					4 003.82 **65.66**	317.90 **5.21**	4 321.72 **70.87**
			ИТОГО прямые затраты по разделу		**399.01**	**6103.39**	**184.30**	**63.27**	**172.92**	**10.85**	**6471.46**
			ОХР и ОПР								4150.16
			Плановая прибыль								3772.76
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								14394.38
			Ж2-20-10-040 Плита монолитная на отм -0,340 в осях 1-2, 2-3 (КЖ2-20,79) Демонтаж опалубки*								
237.	60.	**Е6-201-1** (67.3 / 61.18)	Демонтаж опалубки импортного производства или типа МОДОСТР на основе телескопических стоек для устройства монолитных железобетонных безбалочных перекрытий на высоте от опорной поверхности до 4 м Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПЕРЕКРЫТИЯ **3.28**	71.44 **234.32**	1092.76 **3584.25**	27.33 **89.64**	9.85 **32.31**			1 120.09 **3673.89**
			ИТОГО прямые затраты по разделу		**234.32**	**3584.25**	**89.64**	**32.31**	**0.00**	**0.00**	**3673.89**
			ОХР и ОПР								2433.94
			Плановая прибыль								2212.61
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								8320.44
			Ж2-20-10-040 Плита монолитная на отм -0,340 в осях 1-2, 2-3 (КЖ2-20,79) Армирование*								
238.	61.	**Е6-202-1** (67.3 / 61.18)	Армирование монолитных железобетонных безбалочных перекрытий толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м в опалубке импортного производства или типа МОДОСТР Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96	т **4.79531**	17.88 **85.74**	260.76 **1250.43**	11.03 **52.89**	3.98 **19.09**	48.34 **231.81**	2.76 **13.24**	322.89 **1548.37**
239.	62.	**1/10-280-20/394**	Фиксатор для формирования защитного слоя арматуры на горизонтальной поверхности, толщина защитного слоя 25 мм	1000 шт. **0.446**					40.68 **18.14**	3.23 **1.44**	43.91 **19.58**
240.	63.	**2/10-25/5**	Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Ат500С) диаметром 10 мм	т **4.18943**					3 331.30 **13956.25**	190.55 **798.30**	3 521.85 **14754.55**
241.	64.	**2/10-25/20**	Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Ат500С) диаметром 16-18 мм	т **0.04416**					2 868.08 **126.65**	164.05 **7.24**	3 032.13 **133.89**
242.	65.	**2/10-40/5**	Каркасы арматурные стальные плоские	т **0.56172**					4 862.44 **2731.33**	278.13 **156.23**	5 140.57 **2887.56**
			ИТОГО прямые затраты по разделу		**85.74**	**1250.43**	**52.89**	**19.09**	**17064.18**	**976.45**	**19343.95**
			ОХР и ОПР								854.39
			Плановая прибыль								776.69
			ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								20975.03
			Ж2-20-10-040 Плита монолитная на отм -0,340 в осях 1-2, 2-3 (КЖ2-20,79) Бетонирование*								
243.	66.	**Е6-203-1** (67.3 / 61.18)	Бетонирование монолитных железобетонных безбалочных перекрытий толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м в опалубке импортного производства или типа МОДОСТР при подаче бетонной смеси в бадьях (автобетононасосом) Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96	100 М3 **0.59**	90.87 **53.61**	1389.97 **820.08**	274.86 **162.17**	65.37 **38.57**	97.01 **57.24**	8.00 **4.72**	1 769.84 **1044.21**
244.	67.	**4/1-4-10-20-**	Бетон нормального веса (смесь готовая	м3					275.39	21.43	296.82

Номер пп	Номер по смете	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудозатраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб. Зарплата рабочих	Эксплуатация машин Всего	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		70/1333	к употреблению) с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С25/30, F50-F150, W4	**59.885**					**16491.73**	**1283.34**	**17775.07**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**53.61**	**820.08**	**162.17**	**38.57**	**16548.97**	**1288.06**	**18819.28**
		ОХР и ОПР									577.87
		Плановая прибыль									525.32
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									19922.47
		Ж2-20-10-040 Плита монолитная на отм -0,340 в осях 1-2, 2-3 (КЖ2-20,79) Теплоизоляция покрытий плитами пенополистирольными*									
245.	68.	**Е26-33-5** (67.3 / 61.18)	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо (КЖ2 лист 7)	м3 ИЗОЛЯЦИИ **0.8**	10.7 **8.56**	187.03 **149.62**	8.48 **6.78**	5.39 **4.31**			195.51 **156.40**
			Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96								
246.	69.	**1/10-120-30-10/9**	Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А)	м3 **0.618**					185.52 **114.65**	14.73 **9.10**	200.25 **123.75**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**8.56**	**149.62**	**6.78**	**4.31**	**114.65**	**9.10**	**280.15**
		ОХР и ОПР									103.59
		Плановая прибыль									94.17
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									477.91
		Ж2-20-10-040 Плита монолитная на отм -0,340 в осях 1-2, 2-3 (КЖ2-20,79) Амортизация опалубки*									
247.	70.	**2/50-35-10/П**	Амортизация опалубки - Величину амортизации опалубочной системы определить по фактическим данным	м.2 **328**					2.00 **656.00**		2.00 **656.00**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**656.00**	**0.00**	**656.00**
		ОХР и ОПР									0.00
		Плановая прибыль									0.00
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									656.00
		Ж2-20-10-040 Балки (КЖ2 21-24) Монтаж опалубки*									
248.	71.	**П**		**2**							
249.	72.	**Е6-233-1** (67.3 / 61.18)	Монтаж опалубки импортного производства или типа МОДОСТР для устройства монолитных железобетонных балок на высоте от опорной поверхности до 6 м	100 М2 ОПАЛУБЛИВАЕМОЙ ПОВЕРХНО **0.56**	142.49 **79.79**	2179.56 **1220.55**	1 905.40 **1067.02**	686.39 **384.38**	115.30 **64.57**	5.76 **3.23**	4 206.02 **2355.37**
			Разряд 3.3 МК 0.9019 Ставка 4р 16.96								
250.	73.	**1/10-280-20/394**	Фиксатор для формирования защитного слоя арматуры на горизонтальной поверхности, толщина защитного слоя 25 мм	1000 шт. **0.10024**					40.68 **4.08**	3.23 **0.32**	43.91 **4.40**
251.	74.	**1/10-130-30/103**	Смазка солидол жировой (Солидол-Ж)	т **0.002806**					4 003.82 **11.23**	317.90 **0.89**	4 321.72 **12.12**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**79.79**	**1220.55**	**1067.02**	**384.38**	**79.88**	**4.44**	**2371.89**
		ОХР и ОПР									1080.12
		Плановая прибыль									981.90
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									4433.91
		Ж2-20-10-040 Балки (КЖ2 21-24) Демонтаж опалубки*									
252.	75.	**Е6-234-1** (67.3 / 61.18)	Демонтаж опалубки импортного производства или типа МОДОСТР для устройства монолитных железобетонных балок на высоте от опорной поверхности до 6 м	100 М2 ОПАЛУБЛИВАЕМОЙ ПОВЕРХНО **0.56**	78.04 **43.70**	1138.13 **637.35**	1 434.64 **803.40**	517.10 **289.58**	3.99 **2.23**	0.31 **0.17**	2 577.07 **1443.15**
			Разряд 3 МК 0.8599 Ставка 4р 16.96								
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**43.70**	**637.35**	**803.40**	**289.58**	**2.23**	**0.17**	**1443.15**
		ОХР и ОПР									623.82
		Плановая прибыль									567.10
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									2634.07
		Ж2-20-10-040 Балки (КЖ2 21-24) Армирование*									
253.	76.	**Е6-232-1** (67.3 / 61.18)	Армирование монолитных железобетонных балок на высоте от опорной поверхности до 6 м в опалубке импортного производства или типа МОДОСТР	т **4.46864**	11.97 **53.49**	191.62 **856.28**	59.68 **266.69**	17.65 **78.87**	202.00 **902.67**	15.43 **68.95**	468.73 **2094.59**
			Разряд 3.6 МК 0.9439 Ставка 4р 16.96								
254.	77.	**1/10-280-**	Фиксатор для формирования	1000 шт.					40.68	3.23	43.91

Номер пп	Номер по смете	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудозатраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб. Зарплата рабочих	Эксплуатация машин Всего	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		20/394	защитного слоя арматуры на горизонтальной поверхности, толщина защитного слоя 25 мм	**0.106801**					**4.34**	**0.34**	**4.68**
255.	78.	**2/10-25/10**	Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Ат500С) диаметром 12 мм	т **0.2912**					3 013.02 **877.39**	172.34 **50.19**	3 185.36 **927.58**
256.	79.	**2/10-40/5**	Каркасы арматурные стальные плоские	т **4.08372**					4 862.44 **19856.84**	278.13 **1135.81**	5 140.57 **20992.65**
257.	80.	**2/10-35/30**	Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	т **0.09372**					10 279.81 **963.42**	588.01 **55.11**	10 867.82 **1018.53**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**53.49**	**856.28**	**266.69**	**78.87**	**22604.66**	**1310.40**	**25038.03**
		ОХР и ОПР									629.36
		Плановая прибыль									572.12
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									26239.51
			Ж2-20-10-040 Балки (КЖ2 21-24) Бетонирование*								
258.	81.	**Е6-235-1** (67.3 / 61.18)	Бетонирование монолитных железобетонных балок на высоте от опорной поверхности до 6 м в опалубке импортного производства или типа МОДОСТР при подаче бетонной смеси в бадьях Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М3 **0.21**	108.68 **22.82**	1714 **359.94**	2 066.51 **433.97**	722.10 **151.64**	18.93 **3.98**	1.56 **0.33**	3 801.00 **798.22**
259.	82.	**4/1-4-10-20-70/1370**	Бетон нормального веса (смесь готовая к употреблению) с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С20/25, F50-F150, W4	м3 **21.315**					259.51 **5531.46**	20.19 **430.35**	279.70 **5961.81**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**22.82**	**359.94**	**433.97**	**151.64**	**5535.44**	**430.68**	**6760.03**
		ОХР и ОПР									344.29
		Плановая прибыль									312.98
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									7417.30
			Ж2-20-10-040 Балки (КЖ2 21-24) Устройство деформационного шва*								
260.	83.	**Е26-33-5** (67.3 / 61.18)	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо (ДШ лист 6 сеч 2-2) Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	М3 ИЗОЛЯЦИИ **3.2**	10.7 **34.24**	187.03 **598.50**	8.48 **27.14**	5.39 **17.25**	274.87 **879.58**	21.83 **69.86**	492.21 **1575.08**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**34.24**	**598.50**	**27.14**	**17.25**	**879.58**	**69.86**	**1575.08**
		ОХР и ОПР									414.40
		Плановая прибыль									376.72
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									2366.20
			Ж2-20-10-040 Балки (КЖ2 21-24) Амортизация опалубки*								
261.	84.	**2/50-35-10/П**	Амортизация опалубки - Величину амортизации опалубочной системы определить по фактическим данным	м.2 **56**					2.00 **112.00**		2.00 **112.00**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**112.00**	**0.00**	**112.00**
		ОХР и ОПР									0.00
		Плановая прибыль									0.00
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									112.00
		ИТОГО прямые затраты по смете			**4188.42**	**65230.17**	**40500.53**	**14358.26**	**221157.63**	**14436.94**	**341325.27**
		ОХР и ОПР									53563.00
		Плановая прибыль									48692.20
		ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью									443580.47
		Смета: *1. 31. Система уравнивания потенциалов*									
			ЖЗ-40-51 Электроосвещение и силовое электрооборудование Контур заземления Заземлитель горизонтальный из стали сечением 160 мм2 (120 мм2)*								
262.	1.	**ПО**		**1**							
263.	2.	**ПО**		**322**							
264.	3.	**Ц8-472-2**	Заземлитель горизонтальный из	100 М	16.6	290.15	19.37		369.86	22.41	701.79

Номер пп	Номер по смете	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудозатраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб. Зарплата рабочих	Эксплуатация машин Всего	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(61.01 / 35.49)	полосовой стали сечением 160 мм2 (120 мм2) Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	**2.2**	**36.52**	**638.33**	**42.61**		**813.69**	**49.30**	**1543.93**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**36.52**	**638.33**	**42.61**	**0.00**	**813.69**	**49.30**	**1543.93**
		ОХР и ОПР									389.45
		Плановая прибыль									226.54
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									2159.92
		ЖЗ-40-51 Электроосвещение и силовое электрооборудование Контур заземления Заземлитель вертикальный размер 50 х 50 х 5 мм (25 х 25 х 4 мм)*									
265.	4.	**Ц8-471-1** (61.01 / 35.49)	Заземлитель вертикальный из стали угловой, размер 50 х 50 х 5 мм (25 х 25 х 4 мм) Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	10 ШТ. **2**	10.7 **21.40**	187.03 **374.06**	10.52 **21.04**		528.63 **1057.26**	30.94 **61.88**	757.12 **1514.24**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**21.40**	**374.06**	**21.04**	**0.00**	**1057.26**	**61.88**	**1514.24**
		ОХР и ОПР									228.21
		Плановая прибыль									132.75
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									1875.20
		ЖЗ-40-51 Электроосвещение и силовое электрооборудование Контур заземления Заземлитель горизонтальный из стали сечением 120 мм2*									
266.	5.	**Ц8-472-6** (61.01 / 35.49)	Проводник заземляющий из полосовой стали сечением 100 мм2, открыто по строительным основаниям (120 мм2) Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	100 М **0.42**	19 **7.98**	332.1 **139.48**	34.75 **14.60**		446.65 **187.59**	25.64 **10.77**	839.14 **352.44**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**7.98**	**139.48**	**14.60**	**0.00**	**187.59**	**10.77**	**352.44**
		ОХР и ОПР									85.10
		Плановая прибыль									49.50
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									487.04
		ЖЗ-40-51 Электроосвещение и силовое электрооборудование Контур заземления Разделительный зажим*									
267.	6.	**5/20-30-8-1/16**	Разделительный зажим для круглых проводников 233 А	шт. **6**					41.89 **251.34**	2.23 **13.38**	44.12 **264.72**
268.	7.	**Е33-30-20** (58.54 / 59.02)	Установка стальных отдельностоящих молниеотводов со шпилем Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	Т **0.0005**	35.44 **0.02**	619.45 **0.31**					619.45 **0.31**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**0.02**	**0.31**	**0.00**	**0.00**	**251.34**	**13.38**	**265.03**
		ОХР и ОПР									0.18
		Плановая прибыль									0.18
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									265.39
		ЖЗ-40-51 Электроосвещение и силовое электрооборудование Контур заземления Коробка монтажная*									
269.	8.	**5/20-40-4/34**	Коробка монтажная открытой установки для разводки проводов, размером 146х106х58,3 мм, (типа КМ-235)	шт. **6**					5.23 **31.38**	0.28 **1.68**	5.51 **33.06**
270.	9.	**Ц10-349-4** (39.37 / 32.65)	Коробка кабельная соединительная или разветвительная Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 16.96	10 ШТ. **0.6**	40.9 **24.54**	645.04 **387.02**			37.72 **22.63**	2.31 **1.39**	685.07 **411.04**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**24.54**	**387.02**	**0.00**	**0.00**	**54.01**	**3.07**	**444.10**
		ОХР и ОПР									152.37
		Плановая прибыль									126.36
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									722.83
		ЖЗ-40-51 Электроосвещение и силовое электрооборудование Контур заземления Трубы винипластовые*									
271.	10.	**5/20-20-3-1/4**	Труба гладкая жесткая ПВХ, диаметр 32 мм	м **6**					2.93 **17.58**	0.16 **0.96**	3.09 **18.54**
272.	11.	**Ц8-409-2** (61.01 / 35.49)	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм Разряд 4.3 МК 1.0306 Ставка 4р 16.96	100 М **0.0588**	32.26 **1.90**	563.87 **33.16**	27.08 **1.59**		640.14 **37.64**	42.44 **2.50**	1 273.53 **74.89**
		ИТОГО прямые затраты по разделу			**1.90**	**33.16**	**1.59**	**0.00**	**55.22**	**3.46**	**93.43**
		ОХР и ОПР									20.23
		Плановая прибыль									11.77
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									125.43
		ИТОГО прямые затраты по смете			**92.36**	**1572.36**	**79.84**	**0.00**	**2419.11**	**141.86**	**4213.17**
		ОХР и ОПР									875.54
		Плановая прибыль									547.10
		ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью									5635.81

1.	**ИТОГО прямые затраты по акту** в том числе:	**5828.03**	**91677.64**	**62021.67**	**22594.27**	**375369.73**	**25937.90**	**555006.94**

1.1.	Материалы заказчика	x	x	x	x	0.00	x	x
1.2.	Материалы подрядчика	x	x	x	x	375369.73	x	x
2.	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы						1	76 722,31
3.	Плановая прибыль						1	69 496,72
4.	Временные (титульные) здания и сооружения						3.441	3 932,10
.	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)						15	-589,82
5.	Зимние удорожания						2.39382	2 735,46
6.	Прочие затраты, в том числе:							38 852,45
.	Средства по уплате обязательных страховых взносов						34	38 852,45
.	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика							
.	Разъездной характер работ							
.	Перевозка рабочих							
.	Командировочные расходы							
.	Другие прочие							
.	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)							
7.	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ							746 156,16
.	в том числе стоимость подрядных работ							746 156,16
.	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)						1	
.	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика							
.	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика							746 156,16
8.	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего							
.	в том числе:							
9.	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности							746 156,16
11.	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)							1,0827
12.	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)							807863,27
13.	Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)							
14.	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации							807 863,27
.	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)							
16.	Итого объем работ для налогообложения							807 863,27
17.	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____%							
18.	Сумма НДС по ставке _____%							
.	ВСЕГО выполнено работ							807 863,27
20.	Сумма прописью ***Восемьсот семь тысяч восемьсот шестьдесят три руб. 27 коп.***							

Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов

РАСЧЕТ ФАКТИЧЕСКОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения / Количество	Цена материала без НДС / Индекс роста	Стоимость материала без НДС	% НДС / НДС	Стоимость материала с НДС
		Материалы подрядчика					
1.	1/10-10-10/6	Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке)	т 0.004716	361.07	1.70	20% 0.34	2.04
2.	1/10-80-5/14	Асбест хризотиловый марки А-6К-30	т 0.009956	1 910.00	19.02	20% 3.80	22.82
3.	1/10-110-50-5/205	Брусья обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 100-125 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта	м.3 0.013	464.68	6.04	20% 1.21	7.25
4.	1/10-110-50-5/365	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта	м.3 0.02325	313.35	7.29	20% 1.45	8.74
5.	1/10-110-50-10/285	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 100,125 мм, 4 сорта	М3 0.0085	183.25	1.56	20% 0.31	1.87
6.	1/10-110-50-15/225	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта	м.3 0.001222	329.56	0.40	20% 0.08	0.48
7.	1/10-110-50-15/545	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта	м3 0.188132	242.06	45.54	20% 9.11	54.65
8.	1/10-110-50-15/585	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта	м.3 0.842207	318.00	267.82	20% 53.57	321.39
9.	1/10-110-50-20/665	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта	М3 0.00013	185.78	0.02	20% 0.01	0.03
10.	1/10-115-5/1170	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350	М2 0.44	2.11	0.93	20% 0.18	1.11

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения / Количество	Цена материала без НДС / Индекс роста	Стоимость материала без НДС	% НДС / НДС	Стоимость материала с НДС
11.	1/10-115-5/1190	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300	м2 0.04818	1.62	0.08	20% 0.01	0.09
12.	1/10-120-30-10/9	Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А)	м3 0.618	154.60	95.54	20% 19.11	114.65
13.	1/10-120-30-10/17	Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-25А (ППТ-25Н-А)	м3 3.811	222.38	847.49	20% 169.51	1017.00
14.	1/10-120-35/5	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола БАТЭПЛЕКС толщиной 20-100 мм	м3 0.0038	191.33	0.73	20% 0.14	0.87
15.	1/10-130-5/45	Мастика битумная кровельная горячая	т 0.00026	1 200.00	0.31	20% 0.06	0.37
16.	1/10-130-5/220	Мастика двухкомпонентная тиоколсодержащая герметизирующая ЛТ-1	кг 25.90056	9.90	256.42	20% 51.28	307.70
17.	1/10-130-5/234	Мастика клеящая каучуковая марки КН-3	т 0.005896	17 100.00	100.82	20% 20.17	120.99
18.	1/10-130-30/103	Смазка солидол жировой (Солидол-Ж)	т 0.23478	3 336.52	783.35	20% 156.67	940.02
19.	1/10-135-20/75	Смесь пропана и бутана технических	кг 0.159701	1.75	0.28	20% 0.06	0.34
20.	1/10-135-25/385	Стекло жидкое калийное	кг 36.5	2.27	82.86	20% 16.42	99.28
21.	1/10-140-40/95	Электроды типа Э42 диаметром 4 мм	т 0.055491	11 990.00	665.34	20% 133.06	798.40
22.	1/10-140-40/100	Электроды типа Э42А диаметром 4 мм	т 0.003567	4 200.00	14.98	20% 3.00	17.98
23.	1/10-140-40/140	Электроды типа Э42 диаметром 5 мм	т 0.189606	12 290.00	2330.26	20% 466.05	2796.31
24.	1/10-160-10/190	Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм	м2 342.961336	0.81	277.80	20% 54.87	332.67
25.	1/10-160-20/35	Ткань мешочная	10 М2 0.0148	53.82	0.80	20% 0.16	0.96
26.	1/10-170-2/40	Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла	шт. 12.229305	1.88	22.99	20% 4.65	27.64
27.	1/10-170-2/50	Круг на бакелите усиленном отрезной 125х1,6х22 для резки металла	шт. 0.556946	0.68	0.38	20% 0.08	0.46
28.	1/10-170-10/135	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм	шт. 0.1176	4.77	0.56	20% 0.11	0.67
29.	1/10-170-10/175	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12 мм, длиной 210 мм	шт. 1.566	4.87	7.63	20% 1.52	9.15
30.	1/10-170-10/225	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм	шт. 4.6197	6.38	29.47	20% 5.92	35.39
31.	1/10-170-50/5	Патрон строительный Д-4	1000 шт. 0.136344	158.17	21.57	20% 4.31	25.88
32.	1/10-180-20/57	Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22	шт. 4.7062	3.02	14.21	20% 2.83	17.04
33.	1/10-190-17/110	Картон электроизоляционный марки ЭВ	т 0.0003	12 000.00	3.60	20% 0.72	4.32
34.	1/10-230-35/105	Клей ВК-11	кг 0.02352	605.00	14.23	20% 2.85	17.08
35.	1/10-230-40-20/55	Краска масляная МА-15, желтая	т 0.00084	5 421.30	4.55	20% 0.91	5.46
36.	1/10-230-40-20/64	Краска масляная МА-15, зеленая	т 0.00084	4 733.34	3.98	20% 0.79	4.77
37.	1/10-230-40-20/136	Краска масляная МА-15, сурик железный	кг 0.84	5.22	4.38	20% 0.88	5.26
38.	1/10-230-40-65/60	Сурик свинцовый, пигмент	кг -0.0162	12.50	-0.20	20% -0.04	-0.24

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения / Количество	Цена материала без НДС / Индекс роста	Стоимость материала без НДС	% НДС / НДС	Стоимость материала с НДС
39.	1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная	кг -0.00648	6.70	-0.04	20% -0.01	-0.05
40.	1/10-235-3/47	Льняная прядь	кг -0.00648	47.50	-0.31	20% -0.06	-0.37
41.	1/10-235-3/83	Нитки суровые	кг 0.06	16.72	1.00	20% 0.20	1.20
42.	1/10-235-3/101	Пакля пропитанная	кг 10.4276	6.50	67.78	20% 13.56	81.34
43.	1/10-235-5/75	Прокладки резиновые пористые уплотняющие (гернитовый шнур) диаметром 40 мм	м 40.404	10.80	436.36	20% 87.28	523.64
44.	1/10-235-20/757	Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм	м 1065.6	0.05	53.28	20% 10.66	63.94
45.	1/10-240-10-10/131	Болты строительные	т 0.009385	3 900.00	36.60	20% 7.32	43.92
46.	1/10-240-10-15/14	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм	т 0.0076	3 900.00	29.64	20% 5.93	35.57
47.	1/10-240-20/1	Гайки строительные	т 0.002678	4 430.03	11.86	20% 2.38	14.24
48.	1/10-240-25-35/30	Гвозди строительные с конической головкой 3 х 70 мм	т 0.01101	3 350.00	36.88	20% 7.38	44.26
49.	1/10-240-25-35/240	Гвозди строительные	кг 12.33932	3.36	41.46	20% 8.27	49.73
50.	1/10-240-25-45/110	Гвозди тарные круглые 2 х 40 мм	т 0.00702	3 005.01	21.10	20% 4.21	25.31
51.	1/10-240-25-45/110	Гвозди тарные круглые 2х40 мм	т 0.000756	3 005.01	2.27	20% 0.46	2.73
52.	1/10-240-30-30/306	Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 4,5 х 60 мм	кг 1.716	10.63	18.24	20% 3.66	21.90
53.	1/10-240-50-16/6	Шайба плоская оцинкованная	кг 1.340421	6.63	8.89	20% 1.78	10.67
54.	1/10-260-1-1/2	Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 8 мм	т 0.097777	1 766.79	172.75	20% 34.55	207.30
55.	1/10-260-1-1/3	Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм	т 0.0783	1 750.89	137.09	20% 27.42	164.51
56.	1/10-260-30-4/1	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 30 мм	т 0.32002	2 013.22	644.27	20% 128.85	773.12
57.	1/10-260-150-1/99	Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3-5 мм при ширине полки 25 х 25 мм	т 0.338	2 451.12	828.48	20% 165.69	994.17
58.	1/10-260-210-1/82	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм	кг 0.12348	4.76	0.59	20% 0.12	0.71
59.	1/10-260-210-2/29	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм	т 0.172188	2 773.80	477.62	20% 95.52	573.14
60.	1/10-260-370/1	Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия	м2 10.002621	9.81	98.13	20% 19.60	117.73
61.	1/10-270-10/12	Люки смотровых колодцев чугунные легкие Л(А15)	шт. 2	149.51	299.02	20% 59.80	358.82
62.	1/10-280-10/20	Мыло твердое хозяйственное	шт. 1.3608	0.76	1.03	20% 0.21	1.24
63.	1/10-280-20/40	Вода	м.3 4.331313	1.45	6.28	20% 1.26	7.54
64.	1/10-280-20/376	Фиксатор для формирования защитного слоя арматуры на вертикальной поверхности, толщина защитного слоя 35 мм	1000 шт. 0.001129	50.85	0.06	20% 0.01	0.07
65.	1/10-280-20/394	Фиксатор для формирования защитного слоя арматуры на горизонтальной поверхности, толщина защитного слоя 25 мм	1000 шт. 3.403338	33.90	115.37	20% 23.08	138.45
66.	1/55-50-20/35	Лак битумный БТ-577	кг	10.57	128.32	20%	153.94

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения / Количество	Цена материала без НДС / Индекс роста	Стоимость материала без НДС	% НДС / НДС	Стоимость материала с НДС
			12.14			25.62	
67.	1/55-50-20/145	Лак ЭП-730	т 0.00006	21 200.00	1.27	20% 0.26	1.53
68.	2/10-25/3	Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Ат500С) диаметром 8 мм	т 0.051	2 689.68	137.17	20% 27.44	164.61
69.	2/10-25/5	Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Ат500С) диаметром 10 мм	т 10.36208	2 776.08	28765.96	20% 5753.24	34519.20
70.	2/10-25/10	Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Ат500С) диаметром 12 мм	т 10.3097	2 510.85	25886.11	20% 5177.22	31063.33
71.	2/10-25/20	Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Ат500С) диаметром 16-18 мм	т 0.04416	2 390.07	105.55	20% 21.10	126.65
72.	2/10-35/10	Детали закладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т 0.02542	4 332.28	110.13	20% 22.02	132.15
73.	2/10-35/30	Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	т 0.30583	8 566.51	2619.90	20% 523.97	3143.87
74.	2/10-40/5	Каркасы арматурные стальные плоские	т 16.97087	4 052.03	68766.47	20% 13753.37	82519.84
75.	2/10-45/10	Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм	т 0.027461	2 753.11	75.60	20% 15.12	90.72
76.	2/10-50/12	Сетка арматурная сварная для железобетонных конструкций из стали класса S500	т 0.95634	7 704.71	7368.32	20% 1473.66	8841.98
77.	2/50-35-10/5	Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм	м.2 62.51192	27.34	1709.08	20% 341.94	2051.02
78.	2/50-35-10/10	Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм	м.2 0.33552	36.14	12.13	20% 2.42	14.55
79.	4/1-2-10-10-10-310/21111	Кольца стеновые, применяемые для устройства колодцев водопроводных, газопроводных сетей и дождевой канализации марки КС 10.3 (А) С16/20, W4	шт. 1	122.01	122.01	20% 24.40	146.41
80.	4/1-2-10-10-10-310/27111	Кольца стеновые, применяемые для устройства колодцев водопроводных, газопроводных сетей и дождевой канализации марки КС 10.9 (А) С16/20, W4	шт. 9	122.01	1098.09	20% 219.60	1317.69
81.	4/1-2-10-10-10-310/30111	Кольца стеновые, применяемые для устройства колодцев водопроводных, газопроводных сетей и дождевой канализации марки КС 15.6 (А) С16/20, W4	шт. 3	142.46	427.38	20% 85.47	512.85
82.	4/1-2-10-10-10-313/1011	Кольца опорные, применяемые для устройства колодцев водопроводных, газопроводных сетей, дождевой и хозфекальной канализации марки КО-6 С16/20, W4	шт. 2	29.56	59.12	20% 11.82	70.94
83.	4/1-2-10-30-60-20/2011	Плиты днищ, применяемые для устройства колодцев водопроводных, газопроводных сетей, дождевой и хозфекальной канализации марки ПДн 10 С16/20, W4	шт. 3	127.12	381.36	20% 76.26	457.62
84.	4/1-4-10-10-11/9107	Бетоны легкие (смесь готовая к употреблению) на керамзитовом заполнителе крупностью св. 5 до 10 мм, класса по прочности на сжатие LC5, с маркой по удобоукладываемости П1, диапазоном марок по плотности св. D1000 до D1200 включительно	м3 3.6312	244.67	888.45	20% 177.67	1066.12
85.	4/1-4-10-20-20/40	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С10/12,5 (В12,5)	М3 2.2427	169.49	380.12	20% 76.02	456.14
86.	4/1-4-10-20-40/50	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (В15)	М3 0.295	168.06	49.58	20% 9.91	59.49
87.	4/1-4-10-20-70/250	Бетон нормального веса (смесь готовая к употреблению) с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С20/25, F150, W6	м3 137.969	212.88	29370.84	20% 5874.72	35245.56
88.	4/1-4-10-20-70/880	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С12/15, F100, W4	М3 20.2674	198.01	4013.15	20% 802.59	4815.74
89.	4/1-4-10-20-70/880	Бетон нормального веса (смесь готовая к употреблению) с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С12/15, F75-F100, W4	м3 42.4422	198.01	8403.98	20% 1680.71	10084.69
90.	4/1-4-10-20-70/1040	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С16/20, F50-F100, W4	м3 7.88655	197.52	1557.75	20% 311.52	1869.27
91.	4/1-4-10-20-70/1333	Бетон нормального веса (смесь готовая к употреблению) с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С25/30, F50-F150, W4	м3 95.004	229.49	21802.47	20% 4360.68	26163.15

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения / Количество	Цена материала без НДС / Индекс роста	Стоимость материала без НДС	% НДС / НДС	Стоимость материала с НДС
92.	4/1-4-10-20-70/1370	Бетон нормального веса (смесь готовая к употреблению) с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С20/25, F50-F150, W4	м3 265.9706	216.26	57518.80	20% 11503.23	69022.03
93.	4/1-4-20-20-10-10/10	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 25	м.3 2.263	104.30	236.03	20% 47.21	283.24
94.	4/1-4-20-20-10-20/10	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100	м.3 7.614719	114.74	873.71	20% 174.76	1048.47
95.	4/1-4-20-20-10-20/30	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200	М3 0.0612	161.37	9.88	20% 1.97	11.85
96.	4/1-5-30-10-10/20	Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-20 мм	м3 1.875	17.84167	33.45	20% 6.69	40.14
97.	4/2-1-3-4-1-13/1012	Блок стены подвала ФБС 24.3.6 С8/10, F50-F150, W4	шт. 2	121.87	243.74	20% 48.74	292.48
98.	4/2-1-3-4-1-13/1032	Блок стены подвала ФБС 24.3.6 С12/15, F50-F150, W4	шт. 57	121.87	6946.59	20% 1389.09	8335.68
99.	4/2-1-3-4-1-13/1132	Блок стены подвала ФБС 24.4.6 С12/15, F50-F150, W4	шт. 9	160.02	1440.18	20% 288.00	1728.18
100.	4/2-1-3-4-1-13/1412	Блок стены подвала ФБС 12.2.6 С8/10, F50-F150, W4	шт. 19	42.91	815.29	20% 163.02	978.31
101.	4/2-1-3-4-1-13/1512	Блок стены подвала ФБС 12.3.6 С8/10, F50-F150, W4	шт. 9	64.60	581.40	20% 116.28	697.68
102.	4/2-1-3-4-1-13/1532	Блок стены подвала ФБС 12.3.6 С12/15, F50-F150, W4	шт. 45	64.59	2906.55	20% 581.40	3487.95
103.	4/2-1-3-4-1-13/1612	Блок стены подвала ФБС 12.4.6 С8/10, F50-F150, W4	шт. 3	86.03	258.09	20% 51.63	309.72
104.	4/2-1-3-4-1-13/1632	Блок стены подвала ФБС 12.4.6 С12/15, F50-F150, W4	шт. 17	86.01	1462.17	20% 292.40	1754.57
105.	4/2-1-3-4-1-13/1732	Блок стены подвала ФБС 12.5.6 С12/15, F50-F150, W4	шт. 18	103.06	1855.08	20% 370.98	2226.06
106.	4/2-1-3-4-1-13/1832	Блок стены подвала ФБС 12.6.6 С12/15, F50-F150, W4	шт. 2	120.76	241.52	20% 48.30	289.82
107.	4/2-1-3-4-1-13/1912	Блок стены подвала ФБС 12.2.3 С8/10, F50-F150, W4	шт. 1	22.89	22.89	20% 4.58	27.47
108.	4/2-1-3-4-1-13/2032	Блок стены подвала ФБС 12.3.3 С12/15, F50-F150, W4	шт. 98	33.82	3314.36	20% 662.48	3976.84
109.	4/2-1-3-4-1-13/2132	Блок стены подвала ФБС 12.4.3 С12/15, F50-F150, W4	шт. 4	45.43	181.72	20% 36.36	218.08
110.	4/2-1-3-4-1-13/2232	Блок стены подвала ФБС 12.5.3 С12/15, F50-F150, W4	шт. 10	54.88	548.80	20% 109.80	658.60
111.	4/2-1-3-4-1-13/2332	Блок стены подвала ФБС 12.6.3 С12/15, F50-F150, W4	шт. 2	64.66	129.32	20% 25.86	155.18
112.	4/2-1-3-4-1-13/2412	Блок стены подвала ФБС 9.2.6 С8/10, F50-F150, W4	шт. 15	32.95	494.25	20% 98.85	593.10
113.	4/2-1-3-4-1-13/2512	Блок стены подвала ФБС 9.3.6 С8/10, F50-F150, W4	шт. 46	50.78	2335.88	20% 467.36	2803.24
114.	4/2-1-3-4-1-13/2532	Блок стены подвала ФБС 9.3.6 С12/15, F50-F150, W4	шт. 53	51.28	2717.84	20% 543.78	3261.62
115.	4/2-1-3-4-1-13/2632	Блок стены подвала ФБС 9.4.6 С12/15, F50-F150, W4	шт. 37	64.75	2395.75	20% 479.15	2874.90
116.	4/2-1-3-4-1-13/2732	Блок стены подвала ФБС 9.5.6 С12/15, F50-F150, W4	шт. 10	79.40	794.00	20% 158.80	952.80
117.	4/2-1-3-4-1-13/2832	Блок стены подвала ФБС 9.6.6 С12/15, F50-F150, W4	шт. 4	92.80	371.20	20% 74.24	445.44
118.	4/2-1-5-4-1-40/20	Плиты ПП10-2 С16/20, F50, W2	шт. 2	130.50833	261.02	20% 52.20	313.22
119.	4/2-1-7-1-1-30/24	СТУПЕНЬ ЛС14.Серия Б1.055.1-1.01 вып.1	шт.	46.59	512.49	20%	615.01

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения / Количество	Цена материала без НДС / Индекс роста	Стоимость материала без НДС	% НДС / НДС	Стоимость материала с НДС
			11			102.52	
120.	4/2-1-7-1-1-30/30	СТУПЕНЬ ЛС12.17 Серия Б1.055.1-1.01 вып.1	шт. 24	34.79	834.96	20% 167.04	1002.00
121.	4/2-2-1-10/1	КАМЕНЬ БОРТОВОЙ БР100.30.15 Серия Б3.020.1-1.99 вып.1	шт. 5	14.34	71.70	20% 14.35	86.05
122.	5/20-20-3-1/3	Труба гладкая жесткая ПВХ, диаметр 25 мм	м 389.4634	1.54	599.77	20% 120.74	720.51
123.	5/20-20-3-1/4	Труба гладкая жесткая ПВХ, диаметр 32 мм	м 6	2.44	14.64	20% 2.94	17.58
124.	5/20-30-2/5	Держатель шин заземления К188 У3	1000 шт. 0.05628	1 148.80	64.65	20% 12.94	77.59
125.	5/20-30-3/23	Скоба К 145 У2	10 шт. 0.39396	9.80	3.86	20% 0.77	4.63
126.	5/20-30-4/4	Втулка В42 УХЛ2	100 шт. 0.010584	19.00	0.20	20% 0.04	0.24
127.	5/20-30-5/2	Бирка маркировочная У134	100 шт. 0.36	8.69	3.13	20% 0.62	3.75
128.	5/20-30-8-1/16	Разделительный зажим для круглых проводников 233 А	шт. 6	34.91	209.46	20% 41.88	251.34
129.	5/20-40-2/4	Патрубок вводной У479 У3	10 шт. 0.10584	91.45	9.68	20% 1.93	11.61
130.	5/20-40-3/3	Заглушка У470	10 шт. 0.0588	5.50	0.32	20% 0.07	0.39
131.	5/20-40-4/34	Коробка монтажная открытой установки для разводки проводов, размером 146х106х58,3 мм, (типа КМ-235)	шт. 6	4.36	26.16	20% 5.22	31.38
132.	5/30-40-2/21	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14-0,19 мм	кг 0.03	12.14	0.36	20% 0.08	0.44
133.	5/50-70-2/6	Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40	т 0.00006	158 148.00	9.49	20% 1.90	11.39
134.	5/90-10/4	Дюбель монтажный У658	10 шт. 6.41592	1.45	9.30	20% 1.86	11.16
135.	6/20-20-10/10	Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,5 мм	м 0.00648	2.36	0.02	20%	0.02
136.	6/40-10-10/101	Труба из полиэтилена ПЭ 80 SDR 17,6 номинальным наружным диаметром 63 мм и номинальной толщиной стенки 3,6 мм	10 м 21.715	59.22	1285.96	20% 257.11	1543.07
137.	6/40-10-20/4	Труба из полиэтилена ПЭ 32 SDR 9 номинальным наружным диаметром 32 мм и номинальной толщиной стенки 3,6 мм	10 м 0.404	20.00	8.08	20% 1.62	9.70
138.	6/40-40-10-1/1	Труба из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с раструбом гладкая в комплекте с резиновым уплотнительным кольцом, номинальной кольцевой жесткостью SN4, номинальным наружным диаметром 110 мм, толщиной стенки 3,2 мм	м 13.13	9.93	130.38	20% 26.13	156.51
139.	6/40-80-10-1/350	Отвод сварной из полиэтилена ПЭ 100 SDR 11, номинальным диаметром 110 мм, для стыковой сварки 45 градусов, для систем хозяйственно-питьевого назначения	шт. 2	21.43	42.86	20% 8.58	51.44
140.	6/40-80-10-3-1/18	Тройник сварной из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17, номинальным диаметром 110 мм, для стыковой сварки, для систем хозяйственно-питьевого назначения	шт. 2	52.43	104.86	20% 20.98	125.84
141.	6/40-80-42-2/5	Заглушка дренажная D110	шт. 20	1.05	21.00	20% 4.20	25.20
142.	6/60-10-10/5	Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 100 мм	м 34.1712	10.65	363.92	20% 72.79	436.71
143.	6/60-10-10/9	Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-6, номинальным диаметром 300 мм	м 15.12	43.70	660.74	20% 132.15	792.89
144.	6/60-10-20/15	Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 400 мм (БНТ 400)	м 50.32	42.05	2115.96	20% 423.19	2539.15
145.	6/60-25-10/10	Муфта хризотилцементная класса САМ-6 для напорной трубы класса ВТ-6, номинальным диаметром труб 100 мм	шт. 10.7822	5.13	55.31	20% 11.11	66.42
146.	6/60-25-10/14	Муфта хризотилцементная класса САМ-6 для напорной трубы	шт.	16.25	61.43	20%	73.71

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения / Количество	Цена материала без НДС / Индекс роста	Стоимость материала без НДС	% НДС / НДС	Стоимость материала с НДС
		класса ВТ-6, номинальным диаметром труб 300 мм	3.78			12.28	
147.	6/60-50-10/11	Кольцо резиновое типа САМ для муфтовых соединений асбестоцементных (хризотилцементных) труб, номинальным диаметром 100 мм (Кольцо САМ 100)	шт. 21.5644	1.26	27.17	20% 5.39	32.56
148.	6/60-50-10/14	Кольцо резиновое типа САМ для муфтовых соединений асбестоцементных (хризотилцементных) труб, номинальным диаметром 300 мм (Кольцо САМ 300)	шт. 7.56	2.20	16.63	20% 3.33	19.96
149.	2/50-35-10/П	Амортизация опалубки - Величину амортизации опалубочной системы определить по фактическим данным	м.2 1359	1.66667	2265.00	20% 453.00	2718.00
150.	2/50-35-10/1П	Амортизация опалубки - Величину амортизации опалубочной системы определить по фактическим данным	м.2 252.603	2.25	568.36	20% 113.67	682.03
		ИТОГО Материалы подрядчика :			**312808.10**	**62561.63**	**375369.73**
		ВСЕГО :			**312808.10**	**62561.63**	**375369.73**

РАСЧЕТ ФАКТИЧЕСКОЙ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа с НДС	Индекс роста	Стоимость механизма с НДС
		Механизмы подрядчика					
1.	М021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т	МАШ.-Ч	689.7659144	56.93		39268.37
2.	М040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	МАШ.-Ч	21.7994298	5.38		117.28
3.	М081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	МАШ.-Ч	5.50347	65.92		362.79
4.	М110101	Бадьи емкостью 2 м!3	МАШ.-Ч	13.066752	0.34		4.44
5.	М110101	Бадьи емкостью 2 м3	МАШ.-Ч	195.429948	0.34		66.45
6.	М110908	Автобетононасосы 65 м3/ч	м/ч	1.44144	141.51		203.98
7.	М111100	Вибратор глубинный	МАШ.-Ч	203.5998	1.65		335.94
8.	М150101	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч	МАШ.-Ч	0.19053	84.22		16.05
9.	М330250	Пистолет монтажный	МАШ.-Ч	1.404	1.59		2.23
10.	М330302	Машины шлифовальные угловые	МАШ.-Ч	49.237691	1.19		58.59
11.	М331451	Перфораторы электрические	МАШ.-Ч	9.2394	0.92		8.50
12.	М331531	Пила дисковая электрическая	МАШ.-Ч	17.3408	0.71		12.31
13.	М331615	Дрели электрические	МАШ.-Ч	4.3848	0.40		1.75
14.	М331617	Средства малой механизации	МАШ.-Ч	1.827961	22.92		41.90
		ИТОГО Механизмы подрядчика :					**40500.58**
		ВСЕГО :					**40500.58**

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ пп	Наименование затрат		Стоимость выполненных работ и затрат, руб. в ценах составления сметы на 1 МАЯ 2026	в ценах месяца выполнения работ ЯНВАРЬ 2027
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 МАЯ 2026 – ЯНВАРЬ 2027 составляет **1.08271674**				
	Трудозатраты рабочих, чел-час		5 828,03	5 828,03
	Трудозатраты машинистов, чел-час		1 153,43	1 153,43
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час		6 981,46	6 981,46
	Заработная плата	1	91 677,64	99 259,38
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	62 021,67	67 150,86
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	22 594,27	24 462,82

№ пп	Наименование затрат		Стоимость выполненных работ и затрат, руб.	
			в ценах составления сметы на 1 МАЯ 2026	в ценах месяца выполнения работ ЯНВАРЬ 2027
	Материалы		375 369,73	406 412,81
	в т.ч. материалы подрядчика		375 369,73	406 412,81
	. материалы заказчика			
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1	25 937,90	28 082,97
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика		25 879,04	28 019,24
	. транспорт и зср материалов заказчика			
	. перевозка грузов (С310 и С311)		58,86	63,73
	ИТОГО прямых затрат		555 006,94	600 906,02
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	76 722,31	83 067,25
3	Плановая прибыль	1	69 496,72	75 244,10
4	Временные (титульные) здания и сооружения	3,441	3 932,10	4 257,28
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15	-589,82	-638,60
5	Зимние удорожания	2,39382	2 735,46	2 961,68
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании		749,52	811,51
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		707 303,71	765 797,73
6	Прочие затраты, в том числе:		38 852,45	42 065,55
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	38 852,45	42 065,55
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика			
	Разъездной характер работ			
	Перевозка рабочих			
	Командировочные расходы			
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)			
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		746 156,16	807 863,28
	в том числе стоимость подрядных работ		746 156,16	807 863,28
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1		
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика			
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		746 156,16	807 863,28
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего			
	в том числе:			
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)			
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		746 156,16	807 863,28
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			1,0827
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			807863,27
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		746 156,16	807 863,27
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)			
16	Итого объем работ для налогообложения		746 156,16	807 863,27
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____%			
18	Сумма НДС по ставке _____%			
	ВСЕГО выполнено работ		746 156,16	807 863,27
20	Сумма прописью ***Восемьсот семь тысяч восемьсот шестьдесят три руб. 27 коп.***			

Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов

Сдал

Генподрядчик
(Подрядчик)
(Субподрядчик) _____
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Дата подписания « ____ » _____ 20 ___ г.

Документы для рассмотрения
получены Заказчиком (Генподрядчиком)
« _____ » _____ 20 ____ г.

_____
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Принял

Заказчик
(Генподрядчик)
_____
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Дата подписания « ____ » _____ 20 ___ г.

Документы от Заказчика (Генподрядчика)
получены Подрядчиком (Субподрядчиком)
« _____ » _____ 20 ____ г.

_____
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)