Форма С-1

УП «Минскводоканал»

(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора-
главный инженер А.И.Голоскок

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

«19» 10 2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ _____

Комиссия, образованная в соответствии с распоряжением от «08» февраля 2024г. № 7 в составе:

председателя комиссии — Зам. начальника ПЭ ВМВС — П.Н.Поляков
(должность служащего) (инициалы, фамилия)

членов комиссии — Начальник цеха №1 НС и ГС — О.В.Гулевич
(должность служащего) (инициалы, фамилия)

Зам.нач.цеха-начальник гидроузла — А.Р.Максимов
(должность служащего) (инициалы, фамилия)

Начальник ПТО ПЭ ВМВС — В.А.Берестевич
(должность служащего) (инициалы, фамилия)

Инженер ПТО ПЭ ВМВС — Ю.О.Крупина
(должность служащего) (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Текущий ремонт дренажной насосной станции «Сосенка» по адресу: Минская обл., Вилейский р-н, Кривосельский с/с, 17А, вблизи аг.Людвиново. инв.№13210

(наименование объекта)

установлено, что идёт выклинивание дренажных вод через стены насосной станции в местах прохода трубопроводов
(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)
Дн 600мм (6 шт) и Дн 80 мм (1 шт). Ориентировочная протяженность трещин составляет 25 м.п.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: ——

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Дата начала разработки сметной документации ноябрь 2026

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ декабрь 2026

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 1 мес.

Председатель комиссии — Зам. начальника ПЭ ВМВС — П.Н.Поляков
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии — Начальник цеха №1 НС и ГС — О.В.Гулевич
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Зам.нач.цеха-начальник гидроузла — А.Р.Максимов
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Начальник ПТО ПЭ ВМВС — В.А.Берестевич
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

Инженер ПТО ПЭ ВМВС — Ю.О.Крупина
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов, стен площадью сечения до 20 см2	100 М БОРОЗД	0.25	
2	Очистка стен.	100 М2	0.025	
3	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	100 М	0.25	
4	Добавлять на каждые следующие 10 мм глубины	100 М	0.25	
5	Гидроизоляционная смесь сухая ПЕНЕКРИТ	КГ	49	
6	Установка пакеров.	100 ПРОБОК	1.67	
7	Пакер инъекционный	ШТ	167	
8	Инъекцирование шва пеной.	М	25	
9	Композиция (раствор) инъекционная полиуретановая двухкомпонентная, пенообразующая, для герметизации (заполнения трещин, пустот) конструкций и оснований, упрочнения (связывания) грунтов	КГ	75	
10	Инъекцирование шва смолой.	М	25	
11	Композиция (раствор) инъекционная полиуретановая двухкомпонентная, пенообразующая, для герметизации (заполнения трещин, пустот) конструкций и оснований, упрочнения (связывания) грунтов	КГ	75	
12	Демонтаж пакеров.	100 ПРОБОК	1.67	

Составил Зам.начальника цеха-начальник гидроузла цеха №1НС и ГС ПЭ ВМБС — (должность служащего) — (подпись) — А.Р.Максимов (инициалы, фамилия)

« _____ » _____ 20 ___ г.