ООО «Инабитрейд»
УНП 193009004, ОКПО 501345105000
220015г. Минск, ул. Пономаренко, д. 35а, пом.№ 2
тел.: +375 (17) 302-36-39, +375 (29) 624-31-51, e-mail: info@inabitrade.by
р/с (BYN): BY76ALFA30122A00090010270000 в ЗАО «Альфа-Банк»,
БИК: ALFABY2X, адрес банка: г. Минск, ул. Сурганова, 43

21 сентября 2026 г.

УЗ "Минский городской клинический онкологический центр"

Дефектный акт на ИБП

Настоящий акт составлен по результатам технического обслуживания и испытаний ИБП с целью определения его работоспособности. Испытания проводились в рамках договора № 0814-02/26 от 27.08.2026 г. По итогам проведения всех процедур испытаний в соответствии с инструкцией по эксплуатации подтверждаем приведенные ниже данные, полученные при проведении испытаний:

1. Дата проведения испытаний – 14 сентября 2026 г.
2. Место проведения испытаний – Республика Беларусь, 220013, г. Минск, пр-т Независимости, 64.
3. Тип оборудования – ИБП
4. Наименование модели – **Riello UPS MST 125**
5. Серийный номер модели – **AL11UT717480006**
6. Результаты испытаний:

№		Да	Нет
1	Комплектность оборудования соответствует документам	√	
2	Повреждения оборудования при визуальном осмотре отсутствуют	√	
3	Наличие комплектного батарейного кабинета	√	
4	Произведена разборка ИБП	√	
5	Произведена очистка ИБП	√	
6	Произведена проверка АКБ	√	
7	Произведена проверка системы электропитания	√	
8	Произведена проверка работы вентиляторов	√	
9	Произведена проверка параметров на х/х и под нагрузкой	√	
10	Произведен просмотр и анализ файла истории	√	
11	Произведена разборка и сборка батарейного модуля	√	
12	Произведено внесение изменений в базу данных	√	
13	Произведено тестирование АКБ	√	
14	Произведён сброс сервисной ошибки	√	
15	Самодиагностика при включении пройдена	√	
16	Запуск инвертора с панели управления произведен	√	
17	Переключение на электронный байпас произведено	√	
18	Переключение на работу от инвертора произведено	√	
19	Произведен переход на работу от аккумуляторных батарей	√	
20	Восстановление питания и автоматическое включение зарядного устройства произведено	√	

ООО «Инабитрейд»
УНП 193009004, ОКПО 501345105000
220015г. Минск, ул. Пономаренко, д. 35а, пом.№ 2
тел.: +375 (17) 302-36-39, +375 (29) 624-31-51, e-mail: info@inabitrade.by
р/с (BYN): BY76ALFA30122A00090010270000 в ЗАО «Альфа-Банк»,
БИК: ALFABY2X, адрес банка: г. Минск, ул. Сурганова, 43

7. Замечания к работе ИБП при испытании:
   7.1 Аккумуляторные батареи CSB GPL 12800, 12V, 80Ah, год выпуска - 2019. Выявлен 1 неисправный аккумулятор с низким напряжением 10 вольт. Остаточная емкость остальных батарей составляет менее 50% от номинальной. Тест батарей не проходит.
8. Оценка результатов испытаний: данный источник бесперебойного питания не обеспечивает бесперебойную работу подключенного оборудования. В связи с большим сроком эксплуатации аккумуляторных батарей, рекомендуем произвести замену всех батарей в количестве 40 шт.

Обслуживание ИБП проводили:

Инженер ООО «Инабитрейд» Кислый С.Л.

Инженер ПБ ООО «Инабитрейд» Речкин Б.Б.

ООО «Инабитрейд»
УНП 193009004, ОКПО 501345105000
220015г. Минск, ул. Пономаренко, д. 35а, пом.№ 2
тел.: +375 (17) 302-36-39, +375 (29) 624-31-51, e-mail: info@inabitrade.by
р/с (BYN): BY76ALFA30122A00090010270000 в ЗАО «Альфа-Банк»,
БИК: ALFABY2X, адрес банка: г. Минск, ул. Сурганова, 43

14 сентября 2026 г.

УЗ "Минский городской клинический онкологический центр"

Дефектный акт на ИБП

Настоящий акт составлен по результатам технического обслуживания и испытаний ИБП с целью определения его работоспособности. Испытания проводились в рамках договора № 0814-02/26 от 27.08.2026 г. По итогам проведения всех процедур испытаний в соответствии с инструкцией по эксплуатации подтверждаем приведенные ниже данные, полученные при проведении испытаний:

1. Дата проведения испытаний – 14 сентября 2026 г.
2. Место проведения испытаний – Республика Беларусь, 220013, г. Минск, пр-т Независимости, 64.
3. Тип оборудования – ИБП
4. Наименование модели – **Riello UPS MHT 100**
5. Серийный номер модели – **MC16UP622330001**
6. Результаты испытаний:

№		Да	Нет
1	Комплектность оборудования соответствует документам	√	
2	Повреждения оборудования при визуальном осмотре отсутствуют	√	
3	Наличие комплектного батарейного кабинета	√	
4	Произведена разборка ИБП	√	
5	Произведена очистка ИБП	√	
6	Произведена проверка АКБ	√	
7	Произведена проверка системы электропитания	√	
8	Произведена проверка работы вентиляторов	√	
9	Произведена проверка параметров на х/х и под нагрузкой	√	
10	Произведен просмотр и анализ файла истории	√	
11	Произведена разборка и сборка батарейного модуля	√	
12	Произведено внесение изменений в базу данных	√	
13	Произведено тестирование АКБ	√	
14	Произведён сброс сервисной ошибки	√	
15	Самодиагностика при включении пройдена	√	
16	Запуск инвертора с панели управления произведен	√	
17	Переключение на электронный байпас произведено	√	
18	Переключение на работу от инвертора произведено	√	
19	Произведен переход на работу от аккумуляторных батарей	√	
20	Восстановление питания и автоматическое включение зарядного устройства произведено	√	

ООО «Инабитрейд»
УНП 193009004, ОКПО 501345105000
220015г. Минск, ул. Пономаренко, д. 35а, пом.№ 2
тел.: +375 (17) 302-36-39, +375 (29) 624-31-51, e-mail: info@inabitrade.by
р/с (BYN): BY76ALFA30122A00090010270000 в ЗАО «Альфа-Банк»,
БИК: ALFABY2X, адрес банка: г. Минск, ул. Сурганова, 43

7. Замечания к работе ИБП при испытании:
   7.1 Аккумуляторные батареи CSB GPL 12880, 12V, 88Ah, год выпуска - 2014. Выявлены 3 аккумулятора с низким напряжением 12.4 вольт. Остаточная емкость батарей составляет менее 30% от номинальной.
   7.2 Неисправен 1 кулер, установленный сверху ИБП. Необходимо произвести замену всех 5 шт.
8. Оценка результатов испытаний: данный источник бесперебойного питания не обеспечивает бесперебойную работу подключенного оборудования. Необходимо произвести замену кулера и всех аккумуляторных батарей в количестве 40 шт.

Обслуживание ИБП проводили:

Инженер ООО «Инабитрейд» _____ Кислый С.Л.

Инженер ПБ ООО «Инабитрейд» Речкин Б.Б.

ООО «Инабитрейд»
УНП 193009004, ОКПО 501345105000
220015г. Минск, ул. Пономаренко, д. 35а, пом.№ 2
тел.: +375 (17) 302-36-39, +375 (29) 624-31-51, e-mail: info@inabitrade.by
р/с (BYN): BY76ALFA30122A00090010270000 в ЗАО «Альфа-Банк»,
БИК: ALFABY2X, адрес банка: г. Минск, ул. Сурганова, 43

09 сентября 2026 г.

УЗ "Минский городской клинический онкологический центр"

Дефектный акт на ИБП

Настоящий акт составлен по результатам технического обслуживания и испытаний ИБП с целью определения его работоспособности. Испытания проводились в рамках договора № 0814-02/26 от 27.08.2026 г. По итогам проведения всех процедур испытаний в соответствии с инструкцией по эксплуатации подтверждаем приведенные ниже данные, полученные при проведении испытаний:

1. Дата проведения испытаний – 14 сентября 2026 г.
2. Место проведения испытаний – Республика Беларусь, 220013, г. Минск, пр-т Независимости, 64.
3. Тип оборудования – ИБП
4. Наименование модели – **Riello UPS MHT 100**
5. Серийный номер модели – **MC30UP641820003**
6. Результаты испытаний:

№		Да	Нет
1	Комплектность оборудования соответствует документам	√	
2	Повреждения оборудования при визуальном осмотре отсутствуют	√	
3	Наличие комплектного батарейного кабинета	√	
4	Произведена разборка ИБП	√	
5	Произведена очистка ИБП	√	
6	Произведена проверка АКБ	√	
7	Произведена проверка системы электропитания	√	
8	Произведена проверка работы вентиляторов	√	
9	Произведена проверка параметров на х/х и под нагрузкой	√	
10	Произведен просмотр и анализ файла истории	√	
11	Произведена разборка и сборка батарейного модуля	√	
12	Произведено внесение изменений в базу данных	√	
13	Произведено тестирование АКБ	√	
14	Произведён сброс сервисной ошибки	√	
15	Самодиагностика при включении пройдена	√	
16	Запуск инвертора с панели управления произведен	√	
17	Переключение на электронный байпас произведено	√	
18	Переключение на работу от инвертора произведено	√	
19	Произведен переход на работу от аккумуляторных батарей	√	
20	Восстановление питания и автоматическое включение зарядного устройства произведено	√	

ООО «Инабитрейд»
УНП 193009004, ОКПО 501345105000
220015г. Минск, ул. Пономаренко, д. 35а, пом.№ 2
тел.: +375 (17) 302-36-39, +375 (29) 624-31-51, e-mail: info@inabitrade.by
р/с (BYN): BY76ALFA30122A00090010270000 в ЗАО «Альфа-Банк»,
БИК: ALFABY2X, адрес банка: г. Минск, ул. Сурганова, 43

7. Замечания к работе ИБП при испытании:
   7.1 Аккумуляторные батареи CSB GPL 12880, 12V, 88Ah, год выпуска - 2014. Выявлены 3 аккумулятора с остаточной емкостью менее 10 % от номинальной. Остаточная емкость остальных батарей составляет менее 30% от номинальной.
   7.2 Неисправны 3 кулера, установленные сверху ИБП. Необходимо произвести замену все 5 шт.
   7.3 На плате обнаружен вздувшийся электролитический конденсатор с параметрами: 1000мкф, 35В. Необходимо произвести его замену.
8. Оценка результатов испытаний: данный источник бесперебойного питания не обеспечивает бесперебойную работу подключенного оборудования. Необходимо произвести замену указанных неисправных элементов и всех аккумуляторных батарей в количестве 40 шт.

Обслуживание ИБП проводили:

Инженер ООО «Инабитрейд» Кислый С.Л.

Инженер ПБ ООО «Инабитрейд» Речкин Б.Б.