ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

от «16» 10 2026 г.

Комиссия в составе:

представитель Исполнителя:
Мастер _____ И.А. Дарков
(должность) (И.О.Фамилия)

представитель Заказчика:
Инженер _____ Н.В. Горшков
(должность) (И.О.Фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования оборудования Заказчика установленного:

РНПЦ ОМР им Н.Н. Александрова

наименование неисправного оборудования:

Лифт Рег. № 24-32-0800

характер и причина неисправности:

Разрушение посадочной площадки подшипника электродвигателя главного привода (задний).

Примерный (укрупненный) перечень видов необходимых ремонтных работ:

№ п/п	Виды ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Снятие электродвигателя главного привода	Шт.	1	
2	Ремонт электродвигателя главного привода	Шт.	1	
3	Установка электродвигателя	Шт.	1	
4	Опробование лифта в работе	Шт.	1	

Примерный (укрупненный) перечень необходимых для использования в процессе ремонта материалов и комплектующих (при возможности их определения):

№ п/п	Материалы / комплектующие	Единица измерения	Количество	Примечание
1				
2				

Необходимость перечисления Заказчиком предварительной оплаты для приобретения материалов и комплектующих _____
(указать)

Срок приобретения материалов и комплектующих _____ рабочих дней, следующих за м днем перечисления предварительной оплаты Заказчиком

Срок выполнения работ по ремонту оборудования, включая оформление и предоставление Заказчику всех документов, подтверждающих их выполнение _____ рабочих дней, следующих за днем приобретения Исполнителем материалов и комплектующих

Подписи членов комиссии

Инженер		И.А. Якимов
(должность)	(подпись)	(И.О.Фамилия)
Инженер		А.С. Сергеев
(должность)	(подпись)	(И.О.Фамилия)
инженер		Н.В. Горемнов
(должность)	(подпись)	(И.О.Фамилия)

ПЕРЕЧЕНЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ №4 от 27.10.2026

Наименование объекта: РНПЦ ОМР им. Н.Н.Александрова		
Договор:		
Заказчик:		
Вид ремонта: Восстановление работоспособности лифта		
Рег. № 25-32-0800		
Тип лифта: больничный		
Количество лифтов	1	Всего: 1

Согласно нормы времени на выполнение работ по монтажу и демонтажу отдельными узлами, техническому обслуживанию и ремонту лифтов

№ п/п	Описание работ	Ед. измер	Кол-во	Примечание	Норма времени
Расчет трудовых затрат лифт рег.№ 25-32-0800					
1	Оборудование рабочего места	1 раб.м.	1	3.2.1.1.п 1ч 2	3.7
2	Подбор и комплектование материалов и оборудования	1 лифт	1	3.2.1.1.п 4	2.5
3	Снятие электродвигателя главного привода массой до 0,5 т	1 электродвигатель	1	3.2.2.1 п 37	3.94
4	Установка электродвигателя главного привода массой до 0,5 т	1 электродвигатель	1	3.2.1.1 п 38	4.10
5	Опробование работы лифта	1лифт	1	3.2.16.1.ч7	1.11

МАТЕРИАЛЫ:

Наименование	Ед. измер.	Кол-во	Цена ед.изд.	Сумма без НДС
Ремонтный комплект для электродвигателя главного привода	компл.	1	730	730

Инженер энергетической службы Н.В.Горинов

Ведущий инженер энергетической службы К.Б.Лукьяненко

Начальник службы ремонта и обслуживания зданий и сооружений, и.о. заместителя директора по хозяйственной работе Е.В.Богданович

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

от «08» 10 2026г.

Комиссия в составе:

представитель Исполнителя:

Инженер (должность) И.А. Дронов (И.О.Фамилия)

представитель Заказчика:

Инженер (должность) Н.В. Горшков (И.О.Фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования оборудования Заказчика установленного:

РНПЦ ОМР им Н.Н. Александрова

наименование неисправного оборудования:

Лифт Рег. № 25-32-0800

характер и причина неисправности:

Ослаблено крепление закладных деталей в стенах шахты на 8,5,4,3,2,0 этажах.

Примерный (укрупненный) перечень видов необходимых ремонтных работ:

№ п/п	Виды ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Установка закладных деталей	Шт.	12	
2	Установка кронштейнов крепления направляющих	Шт.	12	
3	Устранение искривления направляющих кабины и противовеса	этаж	9	

Примерный (укрупненный) перечень необходимых для использования в процессе ремонта материалов и комплектующих (при возможности их определения):

№ п/п	Материалы / комплектующие	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Кронштейн	Шт.	12	
2	Закладная деталь	Шт.	12	
3	Крепежная клица	Шт.	24	
4	Шпилька	Шт.	6	
5	Крепежный элементы (гайки, шайбы, гроверы)	Ком.	1	

6	Химический анкер	Шт.	6	
7	Гильза сетчатая	Шт.	60	

Необходимость перечисления Заказчиком предварительной оплаты для приобретения материалов и комплектующих —
(указать)

Срок приобретения материалов и комплектующих — рабочих дней, следующих за м днем перечисления предварительной оплаты Заказчиком

Срок выполнения работ по ремонту оборудования, включая оформление и предоставление Заказчику всех документов, подтверждающих их выполнение — рабочих дней, следующих за днем приобретения Исполнителем материалов и комплектующих

Подписи членов комиссии

Прораб		И.А. Дорогов
(должность)	(подпись)	(И.О.Фамилия)
Эл. мех.		А. Елин
(должность)	(подпись)	(И.О.Фамилия)
инженер		И.В. Горинов
(должность)	(подпись)	(И.О.Фамилия)

ПЕРЕЧЕНЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ №1 от 08.10.2026

Наименование объекта: РНПЦ Александрова		
Договор:		
Заказчик:		
Вид ремонта: Восстановление работоспособности		
Рег. № 25-32-0800		
Тип лифта: больничный		
Количество лифтов	1	Всего: 1

Согласно нормы времени на выполнение работ по монтажу и демонтажу отдельными узлами, техническому обслуживанию и ремонту лифтов

№ п/п	Описание работ	Ед. измер	Кол-во	Примечание	Норма времени
Расчет трудовых затрат лифт рег.№ 25-32-0800					
1	Оборудование рабочего места	1.раб.м.	1	3.2.1.1.п 1ч 2	3.70
2	Подбор и комплектование материалов и оборудования	1.лифт	1	3.2.1.1.п 2ч 2	2.50
3	Установка кронштейнов для крепления направляющих кабины и противовеса на новое место	1 кронштейн	12	3.2.6.1 п 4	0,67
4	Укрепление (установка) закладных деталей в глухой шахте	1 закладная деталь	12	3.2.6.1 п 5	0,70
5	Устранение искривления направляющих противовеса при осадке кирпичных стен шахты	1 этаж	9	3.2.6.1 п 8	0,48

6	Устранение искривления направляющих кабины при осадке кирпичных стен шахты	1 этаж	9	3.2.6.1 п 7	0,94
11	Опробование работы лифта	1лифт	1	3.2.16.1.п 6	1.11

МАТЕРИАЛЫ:

Наименование	Ед. измер.	Кол-во	Цена ед.изд.	Сумма без НДС
Кронштейн	шт.	12	70,00	840
Закладная деталь	шт.	12	70,00	840
Крепежная клица	шт.	24	10,00	240
Шпилька М12	шт.	6	42	252
Крепежный элемент (гайки, шайбы, гроверы)	Ком.	1	50	50
Химический анкер	шт.	6	53	318
Гильза сетчатая	шт.	60	1,7	102
Итого материалы				2642

Инженер энергетической службы Н.В.Горинов

Ведущий инженер Энергетической службы К.Б.Лукьяненко

Начальник служанки ремонта и обслуживания зданий и сооружений Е.В.Богданович

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

от «16» 09 2026 г.

Комиссия в составе:

представитель Исполнителя:

Прораб / И.А. Акимов
(должность) (И.О.Фамилия)

представитель Заказчика:

Инженер / Н.В. Горшков
(должность) (И.О.Фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования оборудования Заказчика установленного:

РНПЦ ОМР им Н.Н. Александрова

наименование неисправного оборудования:

Лифт Рег. № 25-32-0800

характер и причина неисправности:

Порывы проволочек тяговых канатов.

Примерный (укрупненный) перечень видов необходимых ремонтных работ:

№ п/п	Виды ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Установка подставок под противовес	Шт.	1	
2	Снятие нагрузки	Шт.	1	
3	Замена тяговых канатов	Ком.	1	
4	Установка под нагрузку	Шт.	1	
5	Опробование лифта в работе	Шт.	1	
6	Частичное техническое освидетельствование	Шт.	1	

Примерный (укрупненный) перечень необходимых для использования в процееее ремонта материалов и комплектующих (при возможности их определения):

№ п/п	Материалы / комплектующие	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Канат стальной лифтовой	Ком.	1	

Необходимость перечисления Заказчиком предварительной оплаты для приобретения материалов и комплектующих —
(указать)

Срок приобретения материалов и комплектующих — рабочих дней, следующих за м

днем перечисления предварительной оплаты Заказчиком

Срок выполнения работ по ремонту оборудования, включая оформление и предоставление Заказчику всех документов, подтверждающих их выполнение _____ рабочих дней, следующих за днем приобретения Исполнителем материалов и комплектующих

Подписи членов комиссии

Инженер (должность)	_____ (подпись)	_____ (И.О.Фамилия)
инженер (должность)	_____ (подпись)	_____ (И.О.Фамилия)
зав. цех (должность)	_____ (подпись)	_____ (И.О.Фамилия)

ПЕРЕЧЕНЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ №2 от 08.10.2026

Наименование объекта: РНПЦ Александрова			
Договор:			
Заказчик:			
Вид ремонта: Восстановление работоспособности			
Рег. № 25-32-0800			
Тип лифта: больничный			
Количество лифтов	1	Всего:	1

Согласно нормы времени на выполнение работ по монтажу и демонтажу отдельными узлами, техническому обслуживанию и ремонту лифтов

№ п/п	Описание работ	Ед. измер	Кол-во	Примечание	Норма времени
Расчет трудовых затрат лифт рег.№ 25-32-0800					
1	Оборудование рабочего места	1.раб.м.	1	3.2.1.1.п 1ч 2	3.7
2	Подбор и комплектование материалов и оборудования	1.лифт	1	3.2.1.1.п 2ч 2	2.5
3	Освобождение лебедки от нагрузки	1 лифт	1	3.2.1.1 п 3	2.8
4	Посадка кабины на ловители	1 посадка	1	3.2.1.1 п 5	3.8
5	Передвижение кабины и противовеса ручным способом вверх	1 м	3	3.2.1.1 п 7 ч 1	0.14
6	Установка подставок под противовес	1 комплект	1	3.2.1.1 п 9	0,6
7	Замена тяговых канатов с верхним расположением машинного помещения	100 м	2,16	3.2.11.1 п 1	18,58

8	Снятие кабины с ловителей	1 снятие	1	3.2.1.1 п 6	3,06
9	Передвижение кабины ручным способом вниз	1 м	3	3.2.1.1 п 7 ч 2	0.44
10	Выверка балансира кабины	1 балансир	1	3.2.7.1 п 11 ч 2.1	1,52
11	Опробование работы лифта	1лифт	1	3.2.16.1.ч7	1.11
12	Частичное техническое освидетельствование лифта	1 лифт	1	3.2.2.1 п57	1,90

МАТЕРИАЛЫ:

Наименование	Ед. измер.	Кол-во	Цена ед.изд.	Сумма без НДС
Канат стальной	м	216	7,00	1512

Инженер энергетической службы Н.В.Горинов

Ведущий инженер Энергетической службы К.Б.Лукьяненко

Начальник служанки ремонта и обслуживания зданий и сооружений Е.В.Богданович