Государственное учреждение здравоохранения «Минский областной клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М.Машерова»

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

В.В.Курсевич

«__» _____ 2026г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «17» августа 2026г. № 140 в составе:

Председателя комиссии	Заместитель главного врача по хозяйственной работе	С.А. Щурский
Члены комиссии:	Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений	С.П. Крупник
	Инженер по эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства	В.В. Раховский
	Инженер-электрик	А.А. Загорский
	Начальник технической службы	С.А. Деруго
	Начальник отдела АСУ	Ю.А. Широкий

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Текущий ремонт отделения паллиативной медицинской помощи в государственном учреждении здравоохранения «Минский областной клинический госпиталь ИВОВ имени П.М.Машерова».

(наименование объекта)

установлено, что Необходимо выполнить комплекс ремонтных-строительных работ в соответствии с примерным (укрупнённым) перечнем видов строительно-монтажных работ.

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях, к=1.20

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Дата начала разработки сметной документации 01.10.2026

Дата начала выполнения строительных, монтажных, пусконаладочных работ ноябрь 2026 г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 10 месяцев.

Председателя комиссии	Заместитель главного врача по хозяйственной работе	С.А. Щурский
Члены комиссии:	Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений	С.П. Крупник
	Инженер по эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства	В.В. Раховский
	Инженер-электрик	А.А. Загорский
	Начальник технической службы	С.А. Деруго
	Начальник отдела АСУ	Ю.А. Широкий

	Работы			
	Монтаж к потолку лотка перфорированного для прокладки кабеля	М.п.	100	
	Монтаж патч-панели в коммутационный шкаф	Шт.	1	
	Расшивка кабеля UTP «витая пара» на патч-панель	Портов	16	
	Монтаж скрытой розетки RJ-45 с подрозетником	Шт.	16	
	Монтаж розетки наружной RJ-45	Шт.	4	
	Утройство штраб, d 20мм	П.м.	30	
	Закладка трубки для кабеля, d 16мм.	П.м.	30	
	Прокладка кабеля по лотку	М.п.	460	
	Прокладка кабеля по кабель-каналу	М.п.	30	
	Монтаж кабеля к потолку	М.	120	
	Пробитие отверстия в стене толщиной 50см, d 32мм	Ед.	2	
	Пробитие отверстия в стене толщиной 20см, d 20мм	Ед.	12	
	Материалы			
	Лоток перфорированный для прокладки кабеля 100х50	М.п.	100	
	Патч-панель 19” 24-портовая	Шт	1	
	Розетка скрытой установки RJ-45 с подрозетником	Шт.	16	
	Розетка наружной установки RJ-45	Шт.	4	
	Кабель «витая пара» UTP cat. 5e с цельно медным проводником	М.	610	
	Трубка для кабеля 16мм.	М.п.	30	

Составил: Начальник отдела автоматизированных систем управления _____ Ю.А. Широкий

«15» октября 2025г.