Государственное учреждение здравоохранения « Минский областной клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М. Машерова»

(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача С.Ф.Мотолько

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

«30» сентября 2026г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «15» 06 2026г. № 706 в составе:

председателя комиссии Заместитель главного врача по хозяйственной работе С.А. Щурский

(должность) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

Инженер-электрик А.А.Загорский

Инженер ВКХ энергетической службы В.В. Раховский

Начальник технической службы С.А. Деруго

Начальник отдела АСУ Ю.А. Широкий

Инженер по эксп. и рем. зданий и сооружений С.П. Крупник

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Текущий ремонт паллиативного отделения

(наименование объекта)

установлено, что в виду длительной эксплуатации необходимо устранение следующих дефектов:

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

замена телефонных розеток, замена устройства оперативной связи Электрум-24, замена кислородных розеток

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях, к=1.20

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: работы будут производиться подрядной организацией.

Дата начала разработки сметной документации.

Дата начала выполнения строительных, монтажных, пусконаладочных работ 2026г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 3 месяца.

Председатель комиссии Заместитель главного врача по хозяйственной работе С.А. Щурский

Члены комиссии:

Инженер-электрик А.А. Загорский

Инженер ВКХ энергетической службы В.В. Раховский

Начальник технической службы С.А. Деруго

Начальник службы АСУ Ю.А. Широкий

Инженер по эксп. и рем. зданий и сооружений С.П. Крупник

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество продукции	Примечание
1	Замена устройства оперативной связи Электрум-24 (тип связи дуплексная) в комплектации: - пульт – 1шт.; - кнопка вызова – 30 шт.; - коммутатор – 1 шт.; - шнур соединительный – 1 шт.	шт.	1	
2	Замена подрозетников	шт.	3	
3	Замена телефонных розеток	шт.	3	
4	Замена инженерных люков 450х550 мм	шт.	1	
5	Замена соединительной коробки	шт.	8	
6	Труба ПВХ гофрированная, диаметр 16 мм	м.	60	
8	Штробление стен под трубу	м.	60	
9	Кабель канал 25х16	м.	5	
10	Консоли медицинские настенные световые IMT серии 2000 **(комплектация: подсветка, 2 розетки 220В, 1 розетка кислородная)**	шт.	23	
11	Труба медная медицинского газоснабжения Ø8	м.	400	
12	Кабель марки UTP	м.	200	
13	Кабель марки КСПВ 4х04	м.	300	

Составил Начальник ТС _____ _____ С.А. Деруго _____

« 30 » сентябрь 2026

Государственное учреждение здравоохранения « Минский областной клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М. Машерова»

(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача С.Ф.Мотолько

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

«30» сентября 2026г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от « » 2026г. № в составе:

председателя комиссии Заместитель главного врача по хозяйственной работе — С.А. Щурский

(должность) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

Инженер-электрик — А.А.Загорский

Инженер ВКХ энергетической службы — В.В. Раховский

Начальник технической службы — С.А. Деруго

Начальник отдела АСУ — Ю.А. Широкий

Инженер по эксп. и рем. зданий и сооружений — С.П. Крупник

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Текущий ремонт паллиативного отделения

(наименование объекта)

установлено, что в виду длительной эксплуатации необходимо устранение следующих дефектов:

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

замена телефонных розеток, замена устройства оперативной связи Электрум-24, замена кислородных розеток

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях, к=1.20

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: работы будут производиться подрядной организацией.

Дата начала разработки сметной документации.

Дата начала выполнения строительных, монтажных, пусконаладочных работ 2026г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 3 месяца.

Председатель комиссии Заместитель главного врача по хозяйственной работе — С.А. Щурский

Члены комиссии:

Инженер-электрик — А.А. Загорский

Инженер ВКХ энергетической службы — В.В. Раховский

Начальник технической службы — С.А. Деруго

Начальник службы АСУ — Ю.А. Широкий

Инженер по эксп. и рем. зданий и сооружений — С.П. Крупник

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество продукции	Примечание
1	Замена устройства оперативной связи Электрум-24 (тип связи дуплексная) в комплектации: - пульт – 1шт.; - кнопка вызова – 20 шт.; - коммутатор – 1 шт.; - шнур соединительный – 1 шт.	шт.	1	
2	Замена подрозетников	шт.	2	
3	Замена телефонных розеток	шт.	2	
4	Замена инженерных люков 450х550 мм	шт.	1	
5	Замена соединительной коробки	шт.	6	
6	Труба ПВХ гофрированная, диаметр 16 мм	м.	40	
8	Штробление стен под трубу	м.	40	
9	Кабель канал 25х16	м.	5	
10	Консоли медицинские настенные световые IMT серии 2000 **(комплектация: подсветка, 2 розетки 220В, 1 розетка кислородная, 1 розетка под сжатый воздух)**	шт.	17	
11	Блок контроля подачи медицинских газов	шт.	1	
12	Труба медная медицинского газоснабжения Ø12	м.	300	
13	Кабель марки UTP	м.	200	
14	Кабель марки КСПВ 4х04	м.	300	

Составил Начальник ТС _____ _____ С.А. Деруго _____

« 30 » сентябрь 2026