Форма С-1

Государственное учреждение здравоохранения «Минский областной клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М. Машерова»

(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача по медицинской части

С.Ф.Мотолько

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

«01» 10 2026г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 15.06.2026 г. № 106 в составе:

председателя комиссии — Заместитель главного врача по хозяйственной работе — С.А.Щурский

(должность) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений — С.П.Крупник

Инженер ВКХ энергетической службы — В.В.Раховский

Начальник технической службы — С.А.Деруго

Начальник отдела АСУ — Ю.А.Широкий

Инженер-электрик энергетической службы — А.А.Загорский

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Текущий ремонт отделения паллиативной медицинской помощи в государственном учреждении здравоохранения «Минский областной клинический госпиталь ИВОВ ИМ.П.М.Машерова»

(наименование объекта)

установлено, что Ввиду длительной эксплуатации необходимо устранение следующих дефектов: Замена кабеля, замена светильников, выключателей, розеток и прочего электрического оборудования.

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: Работы будут выполняться силами подрядной организации.

Дата начала разработки сметной документации: 01.10.2026 г.

Дата начала строительных, монтажных, пусконаладочных работ: 2026 г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 3 месяца

Председатель комиссии — Заместитель главного врача по хозяйственной работе — С.А.Щурский

Члены комиссии:

Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений — С.П.Крупник

Инженер ВКХ энергетической службы — В.В.Раховский

Начальник технической службы — С.А.Деруго

Начальник службы АСУ — Ю.А.Широкий

Инженер-электрик энергетической службы — А.А.Загорский

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

Монтаж:

1.	2-х местная палата	Розетки 2 местные (встроенные)	4 шт.
		Розетка 1 местная (встроенная)	2 шт.
		Выключатель 1 клавишный	1 шт.
		Панель светодиодная (для потолка Амстронг)	4 шт.
		Накладной светильник для зеркала	1 шт
		Подрозетники	7 шт.
2.	3-х местная палата	Розетки 2 местные (встроенные)	4 шт.
		Розетка 1 местная (встроенная)	2 шт.
		Выключатель 1 клавишный	1 шт.
		Панель светодиодная (для потолка Амстронг)	4 шт.
		Накладной светильник для зеркала	1 шт
		Подрозетники	7 шт.
3.	Коридор	Панель светодиодная (для потолка Амстронг)	10 шт.
		Розетки 2 местные (встроенные)	2 шт.
		Выключатель одно клавишный	12 шт.
		Выключатель 2-х клавишный (встроенный)	1 шт.
		Подрозетники	15 шт.
4.	Пост	Панель светодиодная (для потолка Амстронг)	3 шт.
		Розетки 2 местные (встроенные)	2 шт.
		Розетки 3 местные	3 шт.
		Выключатель 2-х клавишный	1 шт.
5.	Процедурный кабинет	Панель светодиодная (для потолка Амстронг)	3 шт.
		Розетки 2 местные (встроенные)	2 шт.
		Выключатель одно клавишный	1 шт.
		Подрозетники	3 шт.
6.	Комната среднего мед. персонала	Панель светодиодная (для потолка Амстронг)	2 шт.
		Выключатель 2-х клавишный	1 шт.
		Розетки 2 местные (встроенные)	3 шт.
		Подрозетники	4 шт.
7.	Кладовая	Выключатель одно клавишный	1 шт.
		Розетки 2 местные (встроенные)	1 шт.
		Панель светодиодная (для потолка Амстронг)	1 шт.
		Подрозетники	2 шт.
8.	Санузел	Панель светодиодная (для потолка Амстронг)	8 шт.
		Выключатель одно клавишный	5 шт.

		Розетки 2 местные (встроенные)	4 шт.
		Подрозетники	9 шт.
9.	Кабинет психолога	Панель светодиодная (для потолка Амстронг)	2 шт.
		Розетки 2 местные (встроенные)	4 шт.
		Выключатель одно клавишный	1 шт.
		Подрозетники	5 шт.
10.	Кабинет старшей мед. сестры	Панель светодиодная (для потолка Амстронг)	4 шт.
		Выключатель 2-х клавишный	1 шт.
		Розетки 2 местные (встроенные)	4 шт.
		Подрозетники	5 шт.
11.	Лестничный марш	Светильник с датчиком движения	2 шт.

Кабель ВВГ 3х1,5 – 300 м.;
Кабель ВВГ 3х2,5 – 300 м.;
Выключатель автоматический 25А – 24 шт.;
Дифференцированный автомат 25А – 2 шт.;
Выключатель автоматический 3Р 63А – 2 шт.;
Коробки наружные для распайки проводов – 40 шт.;
Щит электрический – 3 шт.;
Штробление – 200 м.

Демонтаж.
Щит электрический – 3 шт.;
Светильники – 20 шт.;
Выключатели и розетки – 25 шт.

Количество
палат 2-х местных – 2;
палат 3-х местных – 13;
постов – 2;
кладовых – 2;
санузлов – 2.

Составил: Инженер-электрик А.А.Загорский
« ____ » _____ 20 ___ г.