Форма С-1

Код по ОКУД

ОАО "ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА"
(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ
Директор
_____ И.В. Шевцов
"05" 10 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ 1

Комиссия, образованная в соответствии с распоряжением № от " 02 " 10 2026 г. в составе:

председателя комиссии И.о. зам.главного инженера (должность) Комарова В.В. (фамилия, инициалы)

членов комиссии: Главного бухгалтера (должность) Лудчинской Е.Н. (фамилия, инициалы)
Начальника ОКС (должность) Чижик З.К. (фамилия, инициалы)
Начальника участка ХПО (должность) Паваротного Б.А. (фамилия, инициалы)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования кабинетов бухгалтерии № 27 и № 27а
(наименование объекта)

установлено, что
Повреждена окраска дверных полотен, дефекты пола, стен, потолка в кабинете бухгалтерии, в результате затекания после порыва отопительной системы на третьем этаже административного здания: вздулось и потрескалось напольное покрытие из линолеума, отслоились обои со стен, отслоилась побелка и штукатурка потолка,
(описание дефектов, их местанахождение, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:
Работы необходимо проводить в условиях действующего административного здания
(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:
отсутствуют
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
отсутствуют

Председатель комиссии И.о. зам.главного инженера (должность) (подпись) В.В. Комаров (И. О. Фамилия)

члены комиссии: Главный бухгалтер (должность) (подпись) Е.Н. Лудчинская (И. О. Фамилия)
Начальник ОКС (должность) (подпись) З.К. Чижик (И. О. Фамилия)
Начальник участка ХПО (должность) (подпись) Б.А. Паваротный (И. О. Фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№	Виды работ	Ед. измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Демонтаж обоев со стен в кабинетах бухгалтерии № 27 и № 27а	м.кв.	76,46	
2.	Выравнивание и огрунтовка стен перед окраской или оклейкой обоями	м.кв.	76,46	
3	Окраска стен масляной краской или оклейка обоями	м.кв.	76,46	
4.	Демонтаж линолеума и старого паркета с пола	м.кв.	51,36	
5.	Выравнивание поверхности пола и шлифование	м.кв.	51,36	
6.	Укладка линолеума или ламината	м.кв.	51,36	
7.	Ремонт штукатурки потолков	м.кв.	51,36	
8.	Демонтаж светильников	шт.	12	
9.	Побелка потолков или устройство подвесных потолков типа Армстронг	м.кв.	51,36	
10.	Монтаж светильников	шт.	12	
11.	Покраска входных дверей - 3 шт. (двусторонняя)	м.кв.	15	
12.	Установка жалюзей на окна	шт.	3	
13.	Монтаж плинтусов пола	пог.м.	37,82	

Составлен: Начальник ОКС З.К. Чижик

"__02__" ____10____ 2026_г.