Форма С-1

ГУЗ «Минский областной клинический госпиталь инвалидов ВОВ имени П.М.Машерова»

(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач _____ В.В.Курсевич
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
«11» ноября 2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ 41

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «04» ноября 2026г. № 172 в составе:

Председатель комиссии	Заместитель главного врача по хозяйственной работе С.А.Щурский
Заместитель председателя	Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений С.П.Крупник
Члены комиссии:	Инженер по эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства водопроводно-канализационной службы В.В. Раховский
	Начальник технической службы С.А. Деруго
	Начальник отдела АСУ Ю.А. Широкий
	Инженер-электрик А.А.Загорский

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

«Текущий ремонт помещения клизменной 3 этажа лечебного корпуса №2 в государственном учреждении здравоохранении «Минский областной клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М.Машерова».

(наименование объекта)

установлено, что в виду длительной эксплуатации помещения клизменной требуется выполнение ремонтных работ согласно перечня строительно-монтажных работ

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: **производство работ ведётся в условиях действующего учреждения здравоохранения**

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:
Ручной электроинструмент

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: работы будут проводиться подрядной организацией

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ ноябрь 2026г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 10 рабочих дней.

Председатель комиссии	Заместитель главного врача по хозяйственной работе С.А.Щурский
Заместитель председателя	Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений С.П.Крупник
Члены комиссии:	Инженер по эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства водопроводно-канализационной службы В.В. Раховский
	Начальник технической службы С.А. Деруго
	Начальник отдела АСУ Ю.А. Широкий
	Инженер-электрик А.А.Загорский

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей	100 м2	0,0832	Е63-16-2
2.	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами с ячейкой 600 х 600 мм	100 м2 поверхности потолка	0,0832	Е34-140-1
3.	Установка углового молдинга	100 м углового молдинга	0,1154	Е34-140-3
4.	Разборка облицовки стен из керамических Глазурованных плиток без сохранения Плитки	100 м2	0,307	Е63-19-6
5.	Разборка облицовки стен и перегородок Из гипсокартонных листов	100 м2	0,1517	Е63-20-1
6.	Ремонт штукатурки внутренних стен по Камню и бетону цементно-известковым Раствором площадью до 10 м2 толщиной Слоя до 20 мм	100 м2	0,169	Е61-2-9
7.	Добавлять или исключать на каждые Следующие 10 мм к норме е61-2-9	100 м2	0,169	Е61-2-10
8.	Устройство гидроизоляции бетонных Поверхностей стен с применением сухих Смесей с огрунтовкой	100 м2 поверхности	0,032	Е13-86-1
9.	Облицовка керамической плиткой с Применением сухих смесей внутренних Стен по кирпичу и бетону	100 м2	0,307	Е15-300-2
10.	Разборка покрытий полов из керамических Плиток	100 м2 разбираемого покрытия	0,0832	Е57-2-7
11.	Разборка покрытий цементных полов	100 м2 разбираемого покрытия	0,0832	Е57-2-8
12.	Устройство цементных стяжек толщиной 20 Мм по бетонному основанию, площадью Пола до 20 м2	100 м2	0,0832	Е57-23-1
13.	На каждые 5 мм изменения толщины Цементной стяжки добавлять к нормам е57-23-1, е57-23-3	100 м2	0,0832	Е57-23-9
14.	Устройство гидроизоляции бетонных Поверхностей пола с применением сухих Смесей с огрунтовкой	100 м2 поверхности	0,0832	Е13-86-2
15.	Устройство покрытий пола из плитки Керамической на клею по цементной Стяжке	100 м2	0,0832	Е11-52-1
16.	Смена воздухосборников диаметром 150 мм	100 шт.	0,02	Е65-34-1
17.	Облицовка гипсокартонными листами стен С устройством металлического каркаса	100 м2	0,138	Е10-236-1
18.	Демонтаж гарнитуры туалетной: поручни	Шт.	1	Е17-2-4
19.	Установка гарнитуры туалетной: Ограждение для умывальника	Шт.	1	Е17-2-4
20.	Установка гарнитуры туалетной: откидных Поручней	Шт.	1	Е17-2-4
21.	Установка гарнитуры туалетной: Стационарных поручней	Шт.	1	Е17-2-4
22.	Установка гарнитуры Туалетной:ограждение бачка	Шт.	1	Е17-2-4
23.	Кабель трех-пятижильный сечением жилы До 6 мм2 в проложенных трубах, коробах(Кабель-каналах)	100 м	0,35	Ц8-912-1
24.	Кабель-каналы пвх, сечение до 25 х 25 мм	100 м	0,045	Ц8-423-2
25.	Кабель трех-пятижильный сечением жилы До 10 мм2 по установленным конструкциям И лоткам с установкой ответвительных Коробок, крепление полосками (пряжками)	100 м	0,2	Ц8-911-1
26.	Трубы винипластовые по стенам, диаметр До 25 мм	100 м	0,02	Ц8-904-1
27.	Звонки электрические с кнопкой	100 компл.	0,01	Ц8-604-1
28.	Пробивка борозд в кирпичных стенах для Устройства электропроводки	100 м	0,037	Е69-5-2

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
29.	Заделка на оштукатуренных поверхностях Стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100 мм	100 м	0,037	Е61-39-1
30.	Пробивка в кирпичных стенах гнезд Вручную размером 130 х 130 мм	100 шт.	0,02	Е53-21-1
31.	Пробивка отверстий в перекрытиях при Размере стороны отверстия до 150 мм	100 отверстий	0,01	Е69-12-1
32.	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов Внутри здания по камню и бетону Цементно-известковым раствором	100 м2	0,0061	Е61-7-1
33.	Прокладка трубопроводов водоснабжения Из полипропиленовых труб, при сборке Узлов в построечных условиях в зданиях Кирпичных и из ячеистых блоков Диаметром 25 мм	100 м	0,098	Е16-41-6
34.	Установка защитного кожуха на Трубопроводах	100 м	0,094	Е16-48-1
35.	Установка вентилей, задвижек, затворов, Клапанов обратных, кранов проходных на Трубопроводах из стальных труб Диаметром до 25 мм	Шт.	2	Е16-15-1
36.	Смена трапов	100 приборов	0,01	Е65-13-1
37.	Пробивка отверстий в кирпичных стенах Для водогазопроводных труб при толщине Стен в 2 кирпича	100 отверстий	0,02	Е69-10-4
38.	Устройство штраб в кирпичных стенах Площадью сечения до 20 см2	100 м	0,047	Е46-74-1
39.	Заделка на оштукатуренных поверхностях Стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100 мм	100 м	0,047	Е61-39-1
40.	Светильник в подвесных потолках	100 шт.	0,02	Ц8-593-20
41.	Замена элементов облицовки потолков: Пластиковых панелей без замены каркаса	100 м2	0,025	Е63-15-1
42.	Розетка штепсельная утопленного типа При скрытой проводке с креплением Вяжущими растворами	100 шт.	0,02	Ц8-591-901
43.	Перевозка мусора	Контейнер	1	С310-19.4

Составил: Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений
(должность)

(подпись)

С.П.Крупник
(инициалы, фамилия)

«11» ноября 2026г.