Форма С-1

СУ-204 ОАО "МАПИД"

(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
начальника управления-
главный инженер _____ Е.Г. Кишкель
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

«13» 11 2026 ___ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ _____

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «13» ноября 2026г. №291-од в составе:

председателя комиссии — Заместителя начальника управления по кадрам, быту и идеологической работе (должность служащего) — Д.А. Коцура (инициалы, фамилия)

членов комиссии:
- Инженера-энергетика — В.Н. Шибеко
- Ведущего механика — Д.В. Шипило
- Инженера 1-ой категории по охране труда — В.М. Тукач
- Ведущего бухгалтера — И.К. Русак

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Здание склада, расположенное по адресу ул. Бородинская, 2/6, инвентарный № У1062

(наименование объекта)

установлено, что **покрытие кровли здания склада имеет большую степень износа: срыв отдельных частей и цельных листов в результате воздействия природных и механических факторов, частичное отсутствие коньковой планки, наблюдается гниение обрешетки**

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: **стесненные и усложненные условия производства работ отсутствуют**

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:
механизмы не применяются; подъем и перемещение материалов осуществляются вручную

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: **не требуется включение в смету средств на зимнее удорожание, использование титульных временных зданий и сооружений не планируется.**

Дата начала разработки сметной документации: **в ценах на 1 НОЯБРЯ 2026г.**

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: **НОЯБРЬ 2026г.**

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: **не более 1 МЕСЯЦА.**

Председатель комиссии — Заместитель начальника управления по кадрам, быту и идеологической работе (должность служащего) (подпись) Д.А. Коцур (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:
- Инженер-энергетик (должность служащего) (подпись) В.Н. Шибеко (инициалы, фамилия)
- Ведущий механик (должность служащего) (подпись) Д.В. Шипило (инициалы, фамилия)
- Инженер 1-ой категории по охране труда (должность служащего) (подпись) В.М. Тукач (инициалы, фамилия)
- Ведущий бухгалтер (должность служащего) (подпись) И.К. Русак (инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ			
2.	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 М2 КРОВЛИ	2.1	
3.	Бруски (доски) (L до 6,0м) обрезной нестроганный из необрезной доски, обработанный	м3	2.184	
4.	Установка коньковой планки для кровли из листов волнистых битумных (еврошифер)	100 М	0.21	
5.	Планка конька плоского простая, размером грани от 145 мм до 160 мм, из проката стального тонколистового толщиной 0,5 мм, оцинкованного	м	22.05	
6.	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ Н	0.42	

Составил Рабочий по _____ _____ Коновалик Н.С
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

комплексному обслуживанию
«13» ____ 2026 ___ г.