Форма С-1

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии»

Код по ОКУД

(

УТВЕРЖДАЮ

Директор

_____ Е.Н. Кроткова

«____» ноября 2026 г

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №__**

Комиссия, образованная в соответствии с приказом №12 от «17» 07. 2020 года в составе:

| | | |
|---|---|---|
| председателя комиссии | Заместитель директора по ХР | Рудницкий А.И. |
| членов комиссии: | Ведущий инженер | Колесник М.Л. |
| | Инженер-энергетик | Плеско В.И. |
| | Ведущий инженер по РиЭ ЗиС | Буценко Н.Г. |
| | Техник | Маторина Н.Л. |

составила настоящий акт в том, что в результате обследования местных проездов на территории ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии" по адресу г. Минск, Долгиновский тракт, 157 установлено что асфальтовое покрытие имеет выбоины и трещины

Комиссия пришла к выводу о необходимости текущего ремонта асфальтового покрытия местных проездов в соответствии с прилагаемым перечнем работ.

Комиссией не установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ.

Работы следует производить с применением следующих механизмов: вибротрамбовки, асфальтоукладчики, катки дорожные самоходные, абразивно-отрезные устройства.

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

- работы выполнять в соответствии с техническими условиями заказчика.

Дата начала разработки сметной документации – ноябрь 2026 года.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ декабрь 2026 года.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 10 календарных дней.

Председатель комиссии _____ А.И.Рудницкий

Члены комиссии _____ М.Л.Колесник

_____ В.И.Плеско

_____ Н.Г.Буценко

_____ Н.Л.Маторина

_____

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

| № п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Ед-ца изм. | Количество | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ремонт бетонных ступеней | ступень | 9,00 | |
| 2 | Очистка покрытия от пыли и грязи механической щеткой | м2 | 1 900,00 | |
| 3 | Розлив битумной эмульсии | т | 0,95 | |
| 4 | Укладка асфальтобетонной смеси толщиной 6 см | м2 | 1 900,00 | |
| 5 | Уплотнение уложенных асфальтобетонных смесей | м2 | 1 900,00 | |
| 6 | Резка асфальтобетона абразивно-отрезным устройством | м | 150,86 | |
| 7 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м2 | 264,00 | |
| 8 | Текущий (ямочный) ремонт покрытий литыми горячими битумоминеральными смесями при толщине слоя 30 мм и площади ремонта до 3 м2 | м2 | 264,00 | |
| 9 | Погрузка строительных отходов погрузчиками | м3 | 13,20 | |
| 10 | Перевозка и переработка лома асфальтобетонного | т | 31,94 | |

Составил инженер договору на оказание инженерных услуг В.В. Катакин

«__» ноября 2026 г.