Общество с ограниченной ответственностью

«АриМедСервис»

Республика Беларусь, 220033, г. Минск,
ул. Тростенецкая,5, каб. 101
Тел/ф. (017)3961470, (029)6766637, (029)6149411
e-mail: arimed.office@gmail.com, www.arimed.by

УНП 691534546, ОКПО 301939666000
Р/с BY 92 ALFA 3012 2789 7300 1027 0000
БИК ALFABY2X, ЗАО «Альфа-Банк»,
г. Минск, ул. Сурганова 43-47

АКТ
Обследования

г. Минск «02» 09 2026

ООО «Аримедсервис» произвело диагностику медицинского оборудования в лечебном учреждении:

УЗ «МГКОЦ»

(Наименование учреждения-собственника оборудования)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Медицинскому оборудованию перечисленного в таблице ниже требуется:

№ П/П	Наименование Оборудования, Зав. №	Требуемые работы, запасные части, материалы и комплектующие для ремонта
1	УСТАНОВКА STE-01 СО ВСТРОЕННОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВАННОЙ Atos (2шт)	Требуется ремонт механизма слива с заменой втулки 2шт.

Инженер ООО «Аримедсервис» Глазунов Е.В.

МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИС
ООО «Медицинские технологии и Сервис»
220053, г. Минск, ул. Стадионная 9, пом. 254
тел. +37517 317 13 67, +37529 718 38 23, www.medte.by, E-mail: info@medte.by.

АКТ

ДЕФЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

«11» сентября 2026г.

Заказчик УЗ МПКОЦ

Исполнителем ООО «Медицинские технологии и Сервис» составлен настоящий Акт диагностики/дефектации оборудования на основании заявки и проведённой диагностики в отношении:

Наименование оборудования: ВЧ генератор Force Triad

Заводской номер: ТОЕ16790Е

В результате диагностики установлено: Не работает биполярное гнездо, нет активации монополярного инструмента

Перечень выявленных неисправностей:

Для восстановления работы аппарата необходима замена электронных компонентов в блоке управления замена соединительного кабеля монополярного - 2шт биполярный кабель 1шт и биполярные щипцы (пинцет) - 1шт

Исполнитель

Инженер по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования ООО «Медицинские технологии и Сервис» Ю.П.Морозов

Республика Беларусь г. Минск Общество с ограниченной ответственностью Медицинские технологии и Сервис для документов

ООО «К-спейс»
Ремонт, монтаж, наладка, сервисное обслуживание медицинского оборудования.
220005, г. Минск, ул. Смолячкова, 9, 8П,
р/с BY18BPSB30123208000109330000,
в ОАО «Сбер Банк»,
БИК BPSBBY2X, г. Минск, бульвар имени Мулявина,6.
УНП 191765720,
тел/факс 293-02-53, e-mail: k-space13@mail.ru

АКТ ДЕФЕКТАЦИИ НЕИСПРАВНОГО ИМТ №442

г. Минск «01» сентября 2026г.

Заказчик: Учреждение здравоохранения «Минский городской клинический онкологический центр»

Аппарат: Система интраоперационного сканирования declipse spect зав.№ CS300-2017-0004

Обнаружены отклонения в работе ИМТ: Гамма-зонд CXS-OP-SP-CTZ Crystal Probe SG04 s/n 1367- повышенные помехи.

Причина: Длительная и интенсивная эксплуатация.

Вывод: Требуется ремонт гамма-зонда CXS-OP-SP-CTZ Crystal Probe SG04 s/n 1367 системы интраоперационного сканирования declipse spect зав.№ CS300-2017-0004.

Директор _____ Г.В. Егоров

SupMedic

15.10.2026 г.

г. Минск

Дефектный АКТ

Представителем *Частного предприятия «Сапмедик»* в *Учреждение здравоохранения «Минский городской клинический онкологический центр»*, по адресу: *220013, г. Минск, пр. Независимости, 64*, было произведено обследование:

Наименования оборудования	Выявленные дефекты оборудования	Мероприятия для восстановления оборудования
Стерилизатор паровой ГК-100-3 Зав.№: 07251110	- Выход из строя предохранительного клапана.	- Замена предохранительного клапана.

Исполнитель

Инженер по ремонту МТ К.Л. Анищенко

Республика Беларусь Производственно-торговое унитарное предприятие «САПМЕДИК» город Минск

Частное производственно-торговое унитарное предприятие «Сапмедик»

220035, г.Минск, ул.Чехова, 3, оф.1, комн.1
УНП 191687428 ОКПО 380027865000,лицензия №02040/7075
Р/с BY62SLAN30121298300190000000 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) код SLANBY22, 220007 г.Минск, ул.Московская, дом 14, Дополнительный офис №2, г.Минск, ул.Гикало, д.3.
Тел.:(029) 307-84-36Тел./Факс: (017) 282 40 80
supmedic@gmail.com

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г. Минск 20.10.2026

Комиссия в составе представителей ЗАКАЗЧИКА
УЗ "Минский городской клинический онкологический центр"

_____

и представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ ООО "Экстрамед": Гарбар В. В.

провела обследование Система видеоэндоскопич. FUJINON VP-4400HD MN492A298

Обследованием установлено:
В связи с полной выработкой установленного ресурса часов (наработки) требуется замена ксеноновой лампы осветителя эндоскопа.

Для восстановления работоспособности данного прибора требуется замена следующих комплектующих, запасных частей и расходных материалов:

№	Наименование запасной части	Кол-во
1	Лампа ксеноновая 300W LMP-002	1

Срок выполнения работ - 45 календарных дней.
В процессе проведения ремонта возможно возникновение необходимости в замене дополнительных запасных частей.
В случае наличия в эндоскопе негерметичности, влаги, коррозии возможен непредвиденный выход из строя видеокамеры, электронных плат, коннекторов с потерей изображения либо его искажениями даже при восстановлении изображения после просушки прибора.

Представители

УЗ "Минский городской клинический онкологический центр"

_____

_____

_____

Представитель

ООО "Экстрамед"

Гарбар В. В.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Экстрамед» РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Общество с ограниченной ответственностью
"БЕЛТОПМЕД"
220089, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Железнодорожная 37/1, каб. 11
Тел. +375 17 388-16-48
Факс +375 17 320-07-37

Учреждение здравоохранения "Минский городской клинический онкологический центр"
220089, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Независимости, 64
Тел. +375 17 355-61-97

Дефектный акт № 761 от 29.10.2026

по результатам диагностики оборудования.

1. Наименование, модель и серийный номер оборудования:

аппарат для обработки эндоскопов SSD-102, серийный номер 13107132

2. Выявленные неисправности:

Отсутствует подача воздуха.

3. Перечень работ для восстановления полного функционирования аппарата:

- ремонт воздушного компрессора,
- полная проверка всех систем возможна только после устранения неисправности компрессора в связи с конструктивными особенностями аппарата.

4. Перечень необходимых запасных частей и материалов:

- электромагнитный клапан 3/2 ходовой одиночный прямой (35A-AAA-DABA-1BA) - 1 шт.

ООО "БЕЛТОПМЕД"
Инженер по медицинскому оборудованию

Белый Е. Л.

Подпись

«БелТопМед» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ № 1

Представитель «Учреждение здравоохранения "Минский городской клинический онкологический центр"»

Должность, ФИО

Подпись

Общество с ограниченной ответственностью «АрхиМедТех»
(ООО «АрхиМедТех»)

УНП 692161867, ОКПО 504115996000
Республика Беларусь, 223053, Минская область, Минский район, Боровлянский сельсовет, д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д. 14А, каб. 27

Акт - заключение
о техническом состоянии
№52-26-1 от 21.09.2026г.

Наименование Заказчика: УЗ «Минский городской клинический онкологический центр»
Представителем ООО «АрхиМедТех», главным инженером Шахлаем Д.И., в соответствии с условиями договора №52-26 от 11.08.2026 г. проведено техническое диагностирование следующего оборудования:

1.

Наименование, модель оборудования	Зав. №	Год выпуска
Концентратор кислорода CANTA V8-WN-NS	24480219021722 24480250021722 2448132060620 2448983060120 2448136060620	2022 2022 2020 2020 2020

Выявленные дефекты (неисправности) на момент диагностики: низкая концентрация кислорода на выходе (неисправность платы управления и колонок цеолитовых; наличие посторонних звуков в работе компрессора); помутнение пластика, износ увлажнителя.

Заключение: для восстановления работоспособности требуется выполнить: ремонт платы управления с заменой датчика, ремонт колонок цеолитовых с заменой цеолита, ремонт компрессора с заменой колец поршневых и замену увлажнителя (для каждого концентратора).

2.

Наименование, модель оборудования	Зав. №	Год выпуска
Концентратор кислорода JAY-10	MZJ10D36141 MZJ10D36162 MZJ10D36159 MZJ10D36137 MZJ10D36112	

Выявленные дефекты (неисправности) на момент диагностики: низкая концентрация кислорода на выходе (неисправность блока клапанов и колонок цеолитовых; наличие посторонних звуков в работе компрессора); помутнение пластика, износ увлажнителя.

Заключение: для восстановления работоспособности требуется выполнить: ремонт блока клапанов с заменой колец уплотнительных, ремонт колонок цеолитовых с заменой цеолита, ремонт компрессора с заменой колец поршневых и замену увлажнителя (для каждого концентратора).

Срок выполнения работ: 10 рабочих дней с момента подписания договора.

Представитель ООО «АрхиМедТех»: _____ Д.И. Шахлай

Представитель Заказчика: _____ / _____
подпись Ф.И.О., должность

АрхиМедТех
Главный инженер: Шахлай Дмитрий Игоревич, +375 33 366-04-48, a3545757@gmail.com