АДВИН

ТЕХНИЧЕСКИЙ АКТ № 009-26 от 30.10.2026 г.	**Гарантийный аппарат** ☐	**Гарантийн. работы.** ☐
	Постгарантийный аппарат ■	**Постгарантийн.работы.** ■

Настоящий акт составлен в том, что согласно уведомлению вх. № 2047/26 от 27.10.2026

обслуживающей организацией ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори» в период с 30.10.2026 г. по 30.10.2026 г.

на основании договора № 201-26 от 17.08.2026г. проведено:

1. Вид работ:	монтаж ☐	ремонт ☐	ТО-3 ☐	демонтаж ☐
	диагностика ■	ТО-2 ☐	модернизация ☐	др._____ ☐
2. Информация об оборудовании:	ТЕРАСКАН (вид, модель)			зав. №: 003
Пользователь: Учреждение здравоохранения "Минский городской клинический онкологический центр", г. Минск, пр. Независимости, 64 (наименование)				
Состояние на момент уведомления	исправное ☐	работоспособное ☐	неисправное ■
Простой изделия: 1 день		Наработка изделия: 1050 часов.	

3. Характер неисправности (по уведомлению):	***Аппарат не проходит ежедневный прогрев, во время лечения просходят множественные остановки процесса лечения.***
4. Выполненные работы:	***6-3 Выполнение диагностики 3 уровня (диагностика 2ур. + сервисные тесты со снятием кожухов)***
5. Идентификация отказавших комплектующих/ узлов/ версии ПО:	***Измеритель дозы на площадь 159 12+922 16 VacuDAP-C в комплекте из камеры 159 00 12 и блока 922 00 16 – 1шт.*** ***Конвертор 952 00 65 CAN-BUS – 1шт.***
6. Причина неисправности:	***Причина выхода из строя Измерителя дозы на площадь и Конвертора не установлена.***
7. Использованы детали/ узлы /материалы: (с указанием кол-ва)	

8. Затрачено времени: 8 *чел/часов* **Зона выезда**: *B-1-1*

9.

РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ. К качеству и срокам проведения работ у Заказчика претензий нет. ■

После оказания услуг по диагностике оборудование проверено и выявлены неисправности:

Выход из строя: 1. Измеритель дозы на площадь 159 12+922 16 VacuDAP-C в комплекте из камеры 159 00 12 и блока 922 00 16 – 1шт.

2. Конвертор 952 00 65 CAN-BUS – 1шт.

Настоящий акт является основанием для расчета за выполненные работы. * (* – при постгарантийном ремонте и постгарантийном ТО)

☐ Гарантийный срок отремонтированного/замененного узла составляет ____ месяца (ев) с момента восстановления. *

☐ Нижеперечисленные комплектующие/ запасные части изъяты:

РАБОТЫ НЕ ЗАВЕРШЕНЫ. Характер неисправности не позволяет выполнить ремонт на месте эксплуатации изделия по причине: ☐

Нижеперечисленные комплектующие изъяты для ремонта с последующим возвратом пользователю:

10.Пожелания потребителя/ Дополнительная информация	